Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**	**030240004183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №263 от 18.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000025	30.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство КГУ "Жазыкская основная школа" в с. Жазык ГУ "Отдел образования Хромтауского района, УО Актюбинской области "			усл	1	51 204 183,00	51 204 183,00
				Итого	1	x	51 204 183,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2024

М.П.

Приложение4-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство КГУ " Жазыкская основная школа" в с.Жазык ГУ " Отдел образования Хромтауского района,УО Актюбинской области."

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

	код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование	код	
				263	18.07.2024					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноя) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:										
общестроительные работы	51 204 183	45 718 021							5 486 162	51 204 183
В.т.ч за ноябрь	51 204 183	45 718 021							5 486 162	51 204 183

Итого к оплате :за ноябрь пятьдесят один миллион двесте четыре тысячи сто восемьдесят три тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Мұздыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "Фараб" _____ Жаксыбаев А.Б.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство КГУ " Жазыкская основная школа" в с.Жазык ГУ " Отдел образования Хромтауского района,УО Актюбинской области."

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест

Договор №263. 18.07.2024 г

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по смете	тенге			
	Раздел 1.	Земляные работы,ИТОГО				
		Подраздел 1.0.Подраздл без наименования,Итого				2855152
1	6101-0102-0114 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	$м^3$	1534,662	359	550944
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	47,463	8794	417390
3	6101-0107-0301 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	599,6	212	127115
4	6101-0107-0307 Кклим = 1,12 Коб-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	м3	2398,4	19	45570
5	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1235,593	64	79078
6	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	47,463	3824	181499
7	211-603-0102 (основной ресурс)	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	1м3	128,3223	3628	465553
8	6101-0104-0106 Кклим = 1,11	Перемещениеа грунта в резерв бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	299,066	115	34393
9	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1235,593	610	753712
10	6101-0104-0114 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	299,066	91	27215
11	6101-0107-0301 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	599,6	212	127115
12	6101-0107-0307 Кклим = 1,11 коб-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	$м^3$	2398,4	19	45570
		Раздел 2.Фундаменты,ИТОГО				
		Подраздел 2.1.Фундаменты, Итого				12745616

	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	26,67	12704	338816
14	6104-0101-0101 Кклим = 1,11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт	7	5728	40096
15	6104-0101-0102 Кклим = 1,11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт	149	7583	1129867
16	221-104-0104 (основной ресурс)	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	68,399	52042	3559621
17	6103-0101-0105 Кклим = 1,11	Монолитные заделки	м3	1,5	19887	29831
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,5225	32400	49329
22	221-102-0101 (основной ресурс)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	202,119	37592	7598057
		Л/с 6-01-00-01 Наружные сети водопровода				
		Всего по смете				
		Раздел 1.Земляные работы,Итого				
		Подраздел 1.1. Траншея под трубопроводов,ИТОГО				1576546
1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	897,23	452	405548
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	27,7	7328	202986
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	863,45	93	80301
4	6101-0206-0102 Кклим = 1,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	27,7	3824	105925
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	863,45	610	526705
		Подраздел 1.2.Круглый котлован под колодцы,ИТОГО				
6	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	33,75	7328	247320
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,03	3824	7763
		Раздел2. Строительные решения,ИТОГО:				1762156
		Подраздел 2.1.Колодцы водопроводные 1500 мм, Итого				
8	6121-0701-0102 Кклим = 1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	6,67	126026	840593
		неучтенные ресурсы				
8,1	261-101-0330	Кольцо для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
8,2	261-101-0382	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5 круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
8.3	261-101-0331	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
8.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт		785	
8.5	261-301-0254	фасонные части стальные сварные ,д до 800 мм	т		449705	

	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
9	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1шт	5	30756	153780
10	225-101-0609 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1шт	5	25149	125745
11	225-101-0606 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-2	1шт	5	16823	84115
12	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1шт	5	7663	38315
13	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1шт	12	23704	284448
14	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1шт	2	7294	14588
15	225-101-0106 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1шт	3	16510	49530
16	244-201-0303 (основной ресурс)	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимернокомпозитный Тип Т	1комплект	5	13252	66260
17	222-506-0401 Коб=5	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,085	1143119	97165
18	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство основания , щебеночное	м3	0,15	12704	1906
19	6103-0101-0106 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство отмостки	м3	0,15	8043	1206
		неучтенные ресурсы				
19.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,153	29446	4505
		Раздел 3.Трубопроводы.ИТОГО				
		Подраздел 3.1.Прокладка трубопроводов,ИТОГО				1779522
20	6122-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного и засыпка	м3	33,78	9035	305202
21	6121-0105-0301 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр до110 мм	км	0,2815	672898	189421
		неучтенные ресурсы				
21.1	261-301-0165	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ ГОСТ Р 51613-2000	м	280,6555	0	0
21.2	261-301-0333	Фасонные части для водоснабжения и канализационных труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ	шт	0	0	0
22	241-201-0610 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	112,615	731	82322
23	241-201-0613 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	171,7	2175	373448
24	241-208-1506 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт	1	3239	3239

	241-210-0107 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт	1	1325	1325
26	241-209-0316 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х110х110 мм	шт	1	4631	4631
27	241-209-0313 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт	1	4133	4133
28	241-215-0304 (основной ресурс)	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт	1	11731	11731
29	241-230-0102 (основной ресурс)	Патрубок полиэтиленовый ГОСТ 32414-2013 размерами 100мм	шт	1	250	250
30	241-230-0101 (основной ресурс)	Патрубок полиэтиленовыйй ГОСТ 32414-2013 размерами 63 м	шт	2	380	760
34	6121-0103-0103 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб до 100 мм	км	0,0024	2140339	5137
35	241-102-0219 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,8	6429	11572
36	241-102-0162 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,6	3104	1862
		Подраздел 3.2 Футляр .ИТОГО				
37	6121-0105-0409 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,03	3040776	91223
38	241-201-1210 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х5,5 мм	м	30	3864	115920
39	6121-0801-0301 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр труб, диаметр 100 мм	м	30	5495	164850
		Подраздел 3.3.Арматура ИТОГО				
40	6121-0402-0106 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт	2	23763	47526
41	6121-0402-0103 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт	1	8834	8834
42	242-101-0603-0001 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100, типа AV	шт	1	24619	24619
43	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт	2	8746	17492
44	242-303-0103 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	2	7592	15184
45	6121-0502-0101 Кклим = 1,11	Установка гидрантов пожарных	шт	1	11797	11797
46	244-404-0109 (основной ресурс)	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт	1	78841	78841
47	241-515-0201 (основной ресурс)	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт	1	151884	151884
48	241-116-0310 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	1	4864	4864
49	241-116-0308 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	2	3380	6760
50	241-217-0107 (основной ресурс)	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 110х4"	шт	3	9037	27111

	241-214-0108 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	3	1751	5253
52	241-214-0105 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт	2	1011	2022
53	1134-0201-0804 Кклим = 1,11	Установка указателя на стене	шт	1	2856	2856
54	251-101-0112 (основной ресурс)	Указатель ПГ	шт	1	7453	7453
		ИТОГО				
		Локальная смета № 6-01-00-02 на Наружные сети канализации				
		Раздел 1. Земляные работы в траншее, ИТОГО:				223414
1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	174,134	452	78709
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	5,38	7328	39425
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	163,574	93	15212
4	6101-0206-0102 Кклим = 1,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	5,38	3824	20573
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	113,9265	610	69495
		Подраздел 1.2.Земляные работы для колодцев,ИТОГО				167994
6	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	17,55	7328	128606
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10,3	3824	39387
		Раздел2. Строительные решения,ИТОГО:				
		Подраздел 2.1.Колодцы водопроводные 1500 мм, Итого				568959
8	6122-0401-0104 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	м3	1,86	143333	266599
9	225-101-0601 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	3	17916	53748
10	225-101-0605 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-1	шт	3	15416	46248
11	225-101-0105 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт	6	11598	69588
12	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	3	7663	22989
13	222-506-0501 (основной ресурс) Коб=3	Лестницы шахтные	т	0,051	1074444	54797
14	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимернокомпозитный Тип Т	комплект	3	13252	39756
15	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания, щебеночное	м3	0,3	12704	3811
16	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство отмостки бетонной	м3	0,3	8043	2413
		неучтенные ресурсы				

[illegible]	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	29446	9010
		Подраздел 2.2. Жироуловитель, ИТОГО				488005
17	6122-0401-0106 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	1,88	110561	207855
17.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м			
17.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
17.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
17.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт		785	
17.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
18	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	1	30756	30756
19	225-101-0609 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	1	25149	25149
20	225-101-0605 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	15416	15416
21	225-101-0104 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт	1	7212	7212
22	225-101-0108 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	2	17360	34720
23	225-101-0102 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт	1	11572	11572
24	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	1	23704	23704
25	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	7663	7663
26	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимернокомпозитный Тип Т	комплект	1	13252	13252
27	261-107-0626 (основной ресурс)	Скобы ходовые	шт	8	785	6280
28	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,7	197	138
29	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,35	255	89
30	6107-0103-0103 Кклим = 1,11	Устройство деревянной конструкции перегородок дощатых однослойных	м2	0,75	10196	7647
31	6111-0403-0105 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	0,75	2921	2191
32	6121-0103-0103 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных труб диаметр труб 100 мм	км	0,002	2140339	4281
33	241-102-0174 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1м	2	2889	5778

	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания, щебеночное	м3	0,3	12704	3811
35	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство бетонной отмостки	м3	0,3	8043	2413
		неучтенные ресурсы				
35.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	29446	9010
36	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Бетонирование трубы	м3	1,69	9882	16701
36.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7238	30379	52367
		Раздел 3.Трубопроводы.ИТОГО				503918
		Подраздел 3.0.Подраздел без наименования.ИТОГО				
37	6122-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного и засыпка	м3	10,56	9035	95410
38	6121-0105-0406 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,088	1632146	143629
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-301-0191	Трубы полимерные				
39	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	88,88		
		Раздел 4.Выгреб,ИТОГО	м	88	3010	264880
		Подраздел 4.1.Земляные работы,ИТОГО				1277013
40	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	39,6	452	17899
41	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3	3824	11472
42	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	23,6	93	2195
43	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	23,6	610	14396
		Подраздел 4.2.. Конструкции септика, ИТОГО				
44	6109-0301-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	4,9063	4444	21804
45	6122-0401-0108 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	м3	3,718	101117	375953
46	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт	1	47961	47961
47	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт	1	42269	42269
48	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	15416	15416
49	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	7663	7663
50	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	2	7294	14588
51	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт	4	36451	145804
52	222-506-0501	Стремянка	шт	0,0192	1074444	20629
53	6111-0403-0103 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	м2	8,4	5589	46948
54	6111-0403-0104 Кклим = 1,0	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий сло	м2	8,4	3864	32458

	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33261	33261
56	6104-0802-0403 Кклим = 1,11	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,028	1485219	41586
57	6111-0401-0301 Кклим = 1,11	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	8,8	474	4171
58	6104-0802-0203 Кклим = 1,11	Устройство чеканки и расшивки шва цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м	28	412	11536
59	6104-0802-0203 Кклим = 1,11	Устройство чеканки и расшивки шва цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м	1	412	412
60	6111-0501-0704 Кклим = 1,05	Шпатлевка поверхности составом на основе смол ЭД-20 (ЭД16)	м2	35,2	4444	156429
61	6112-0202-0401 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	м2	35,2	4010	141152
		неучтенные ресурсы				
61.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,9152	23782	21765
61.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	1,8656	1071	1998
62	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0013	182831	238
63	1106-1401-0501 Кклим = 1,11	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	16	467	7472
64	6121-0103-0103 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных труб диаметр труб 100 мм	км	0,0025	2140339	5351
65	241-102-0174 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,5	2889	7223
66	1109-0305-0304 Кклим = 1,11	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0014	541719	758
67	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0014	482081	675
68	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	0,03	9882	296
		неучтенные ресурсы				
68.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	28151	861
69	6118-0204-0103 Кклим = 1,05	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт	1	7116	7116
70	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0003	482081	145
71	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,93	381	1497
		неучтенные ресурсы				

	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,20043	3247	651
72	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,393	8043	3161
		неучтенные ресурсы				
72.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,40086	29446	11804
		Локальная смета № 4-01-00-02 на Электроснабжение				
		ВСЕГО по смете:				
		Раздел 1. Электротехнические устройства ВЛИ-0,4 кВ, ИТОГО:				
		Подраздел 1.1. Демонтаж, ИТОГО				177923
1	1133-0210-0301 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт	2	10245	20490
2	1133-0210-0302 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт	3	31495	94485
3	1133-0210-0101 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ, изоляторы, траверсы. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт	5	10314	51570
4	1133-0207-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=0,6; К1трм=0,6;К 1экс=0,6; К1мат=0;	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж	шт	1	11378	11378
		Подраздел 1.2. Опора А32, ИТОГО	шт			231423
5	1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54874	54874
6	225-204-0301 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	2	46402	92804
7	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,125	5087	636
8	252-207-3927 (основной ресурс)	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	1	11945	11945
9	252-207-0554 (основной ресурс)	Траверс типа ТМ-46, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт	1	6119	6119
10	252-207-3910 (основной ресурс)	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	3	1737	5211
11	252-202-0548 (основной ресурс)	Зажим поддерживающий типа ZP-2	шт	2	850	1700
12	252-204-1288 (основной ресурс)	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT50120	шт	8	4411	35288
13	252-204-1292 (основной ресурс)	Зажим соединительный изолированный для нулевой жилы СИП типа MJRP 95N	шт	2	10715	21430
14	252-204-0801 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт	2	514	1028
15	252-207-0106 (основной ресурс)	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт	4	97	388
		Подраздел 1.3. Опора АО32, ИТОГО				227104

16	1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54874	54874
17	225-204-0301 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	2	46402	92804
18	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,125	5087	636
19	252-207-3927 (основной ресурс)	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	1	11945	11945
20	252-207-0554 (основной ресурс)	Траверс типа ТМ-46, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт	1	6119	6119
21	252-207-3910 (основной ресурс)	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	2	1737	3474
22	261-107-0645 (основной ресурс)	Шпильки	кг	1,96	519	1017
23	252-207-4807 (основной ресурс)	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S	шт	3	14259	42777
24	252-202-0548 (основной ресурс)	Зажим поддерживающий типа ZP-2	шт	2	850	1700
25	252-204-0801 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт	2	514	1028
26	252-207-1062 (основной ресурс)	Зажим ответвительный типа KZP 2	шт	2	5074	10148
27	252-207-0106 (основной ресурс)	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт	6	97	582
		Подраздел 1.4. Опора П31, ИТОГО				160096
28	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	26641	53282
29	225-204-0301 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	2	46402	92804
30	252-207-3910 (основной ресурс) Коб=2	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	2	1737	3474
31	252-207-1062 (основной ресурс) Коб=2	Зажим ответвительный типа ZP 2	шт	2	5074	10148
32	252-207-0106 (основной ресурс) Коб=2	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт	4	97	388
		Подраздел 1.5. Комплектующие по существующим опорам, ИТОГО				939444
33	252-207-3910 (основной ресурс) Коб=88	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	88	1737	152856
34	252-207-1062 (основной ресурс) Коб=88	Зажим ответвительный типа ZP 2	шт	88	5074	446512
35	252-207-0106 (основной ресурс) Коб=88	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт	176	97	17072

36	252-204-1213 (основной ресурс)	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 120-35	шт	66	4507	297462
37	252-204-1225 (основной ресурс)	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 95	шт	22	967	21274
38	252-207-0106 (основной ресурс)	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт	44	97	4268
		Подраздел 1.6. Оборудование, ИТОГО				377377
39	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт	1	6080	6080
40	247-203-0205 (основной ресурс)	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРВ400А, IP32	шт	1	42182	42182
41	6124-0303-0404 Кклим = 1,08	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1	15735	15735
42	247-201-0505 (основной ресурс)	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт	1	21672	21672
43	6119-0602-0202 Кклим = 1,08	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт	1	5382	5382
		неучтенные ресурсы				
	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт	1		
44	247-301-0310 (основной ресурс)	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	1	46990	46990
45	6124-0303-0601 Кклим = 1,0	Установка прибора или аппарата	шт	6	6080	36480
46	247-204-1835 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт	6	9255	55530
47	6124-0103-2703 Кклим = 1,08	Монтаж металлических конструкций	т	0,0015	1523774	2286
48	252-204-1233 (основной ресурс)	Муфта соединительныйтипа MJPT 95N	шт	1	3900	3900
49	252-204-1288 (основной ресурс)	Муфта соединительная типа MJPT 120	шт	3	4411	13233
50	252-207-0718 (основной ресурс)	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт	1	2997	2997
51	252-207-1102 (основной ресурс)	Зажим анкерный типа PA 2000 (СИП)	шт	1	2622	2622
52	252-207-1051 (основной ресурс)	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт	1	2681	2681
53	252-207-1802 (основной ресурс)	Лента крепления бандажная стальная	м	12	1299	15588
54	252-207-0806 (основной ресурс)	Скрепа для ленты типа NC20	шт	12	111	1332
55	243-903-2903 (основной ресурс)	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT01/5X70-120-L12, без брони	шт	1	42515	42515
56	252-207-0106 (основной ресурс) Коб=2	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт	4	97	388

57	6124-0203-0101 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт	3	10850	32550
58	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	18	1513	27234
		Подраздел 1.7. Кабели, ИТОГО				7810846
59	6119-0301-0103 Кклим = 1,11	Прокладка трубы стальной , с креплением, диаметр до 50 мм	м	97	2043	198171
		неучтенные ресурсы				
59.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	98,94		
59.2	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	7,76		
59.3	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт			
59.4	261-303-0116	Коробки протяжные	шт			
60	241-102-0137 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	97	1511	146567
61	6124-0201-0708 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	210	1397	293370
62	243-701-0406 (основной ресурс)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А3х16+1х25- 0,6/1,0	м	210	809	169890
63	6124-0201-0702 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	1100	1227	1349700
64	243-701-0430 (основной ресурс	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А3х120+1х95- 0,6/1,	м	1100	4363	4799300
65	243-106-0708 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35 (ок)- 0,66	м	70	8510	595700
66	6124-0201-1501 Кклим = 1,08	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт	2	6037	12074
67	6124-0201-1502 Кклим = 1,08	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилыдо 120 мм2	шт	2	6037	12074
68	243-903-2504 (основной ресурс	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х25- 70/1000-L12	шт	2	43365	86730
69	243-903-2503 (основной ресурс)	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х120- 240/750-L12	шт	2	73635	147270
		Раздел 2. Реконструкция ВЛ10кВ, ИТОГО:				3589119
		Подраздел 2.1. Демонтаж, ИТОГО				136110
70	1133-0210-0301 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт	3	10245	30735
71	1133-0210-0303 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами	шт	1	45927	45927
72	1133-0210-0103 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт	4	14862	59448
		Подраздел 2.2. Опора ПП10-2, ИТОГО				234474
73	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	26641	26641

74	225-204-0311 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт	1	56864	56864
75	252-301-0923 (основной ресурс)	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-2	1 комплект	1	123359	123359
76	252-102-0123 (основной ресурс)	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт	6	4422	26532
77	252-108-0702 (основной ресурс)	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт	6	66	396
78	252-204-0802 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	1	649	649
79	214-209-0110 (основной ресурс)	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,054	620	33
		Подраздел 2.3. Опора УА10-1, ИТОГО				773887
80	1133-0202-0103 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	84628	84628
81	225-204-0311 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт	3	56864	170592
82	1133-0101-0110 Кклим = 1,11 Коб =3	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,15	34876	5231
83	261-101-0383 (основной ресурс) Коб=3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	49998	7500
84	252-301-0906	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1	комплект	1	105105	105105
85	252-106-0106 (основной ресурс)	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт	12	4832	57984
86	252-204-0802 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	3	649	1947
87	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	6	3209	19254
88	252-201-0203	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	шт	6	1763	10578
89	252-201-0502 (основной ресурс)	Скоба типа СК-7-1А	шт	1	1283	1283
90	252-201-0661 (основной ресурс)	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт	8	1287	10296
91	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт	1	974	974
92	214-209-0110 (основной ресурс)	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,054	620	33
93	1133-0204-0205 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	505408	101082
94	243-604-0106 (основной ресурс)	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	600	329	197400
		Подраздел 2.4. Опора ПУА10-2, ИТОГО				2014578
95	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установк	опора	2	26641	53282
96	225-204-0317 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	2	239488	478976

	252-301-0937 (основной ресурс)	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-2	комплект	2	644799	1289598
98	252-102-0123 (основной ресурс) Коб=2	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт	2	4422	8844
99	252-108-0702 (основной ресурс) Коб=2	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт	2	66	132
100	252-204-0802 (основной ресурс) Коб=2	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	2	649	1298
101	252-204-0803 (основной ресурс) Коб=2	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт	6	1136	6816
102	252-203-0101 (основной ресурс) Коб=2	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	12	3209	38508
103	252-201-0203 (основной ресурс) Коб=2	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	шт	12	1763	21156
104	252-106-0106 (основной ресурс) Коб=2	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт	24	4832	115968
		Подраздел 2.5. Заземление опор, ИТОГО				131589
105	1133-0209-0101 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	25,6	1022	26163
106	261-102-0136 (основной ресурс)	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,023	153119	3522
107	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	19,2	4168	80026
108	252-207-0723	Кронштейн типа СА 2000-01 анкерный СИП	шт	2	1059	2118
109	252-207-1102 (основной ресурс)	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)	шт	2	2622	5244
110	261-404-0544 (основной ресурс)	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р645ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	686	1372
111	6124-0201-0708 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	8	1397	11176
112	243-701-0702 (основной ресурс)	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	8	246	1968
		Подраздел 2.6. Прокладка провода, ИТОГО				298482
113	1133-0204-0205 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	505408	101082
114	243-604-0106 (основной ресурс)	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	600	329	197400
		Раздел 3. Электротехнические устройства КЛ-0,4кВ, ИТОГО:				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				477854

115	6124-0201-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	234	1059	247806
116	243-113-0803 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м	234	516	120744
117	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	140	22	3080
118	249-101-0501 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	140	53	7420
119	6124-0201-1501 Кклим = 1,08	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт	2	6037	12074
120	243-903-2504 (основной ресурс)	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x25- 70/1000-L12	шт	2	43365	86730
		Итого				37939482
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%			2617824	40557306
		Сметная прибыль 5%			2027865	42585172
		Непредвиденные работы и затраты2%			811146	43396318
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075				46651041
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				45718021
		НДС (12 %)				5486162
		Итого к оплате				51204183

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
Руководитель: Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Мирзабаев К.С

Подрядчик ТОО " Стронеф"
Директор Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "Фараб"
Жаксыбаев А.Б.