Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №263 от 18.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000030	26.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство КГУ "Жазыкская основная школа" в с. Жазык ГУ "Отдел образования Хромтауского района, УО Актюбинской области "			усл	1	64 513 485,00	64 513 485,00
				Итого	1	x	64 513 485,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2024

М.П.

Приложение4-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Строительство КГУ " Жазыкская основная школа" в с.Жазык ГУ " Отдел образования Хромтауского района,УО Актюбинской области."

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			263	18.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за дек) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	115 717 668									
общестроительные работы	64 513 485	57 601 326							6 912 159	64 513 485
В.т.ч за декабрь	64 513 485	57 601 326							6 912 159	64 513 485

Итого к оплате : шестьдесят четыре миллион пятьсот тринадцать тысячи четыреста восемьдесят пять тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель Мездыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "Фараб" Жаксыбаев А.Б.

...зчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство КГУ " Жазыкская основная школа" в с.Жазык ГУ " Отдел образования Хромтауского района,УО Актюбинской области."

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест

Договор №263. 18.07.2024 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Раздел 2.Фундаменты				
		Подраздел 2.1. Фундаменты, ИТОГО				
18	6104-0202-0101 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт	25	5328	133200
		неучтенные работы				
18.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	25		
19	6104-0202-0102 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт	97	5960	578120
		неучтенные работы				
19.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	97		
20	6104-0202-0103 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт	81	7908	640548
		неучтенные работы				
20.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	81		
21	6104-0202-0104 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт	150	12820	1923000
		неучтенные работы				
21.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	150		
23	6103-0101-0105 Кклим = 1,11	Монолитные заделки	м3	1,63	19887	32416
		неучтенные работы				
23.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,65445	32400	53604
24	6111-0401-0103 Кклим = 1,11	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	160	5209	833440
		неучтенные ресурсы				
24.1	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923- 93 марки РКК-350	м2	368	264	97152
25	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	960	1499	1439040
		Раздел 3. Монолитный пояс, ИТОГО:				

		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				
28	1106-0701-0201 Кклим = 1,11	Пояса в опалубке. Устройство	м3	38,2	96220	3675604
29	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,87024	334097	290745
30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,51	432100	1084571
						0
		Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания				
		Раздел 1. Стены, перегородки, ИТОГО:				
		Подраздел 1.1. Наружные стены , ИТОГО				
1,2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000шт	88,165	91442	8061984
1,3	213-102-0306	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000шт	45,8458	129574	5940424
4	234-101-0112 (основной ресурс) Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829- 2022 на синтетическом связующем П-120	м3	94,76	46776	4432494
5,2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000шт	42,427	91442	3879610
		Локальная смета № 3-01-00-01 (Котельная)				
		на Общестроительные работы				
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:				
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО				
1	6101-0101-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	52,4	487	25519
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2	7328	14656
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	52,24	93	4858
4	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2	3824	7648
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	52,24	610	31866
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:				
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО				
6	6109-0301-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	21,84	4444	97057
7	6103-0101-0105 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	12,2	19887	242621
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,383	29446	364630
8	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	24,72	1499	37055

9	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,169	12704	2147
10	1106-1301-0104 Кклим = 1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,2	80875	97050
		Раздел 3. Стены, ИТОГО:				0
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО				0
11	6105-0201-0101 Кклим = 1,11	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	39	34635	1350765
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	9,36	36766	344130
11.2	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000шт	14,82		
12	213-102-0202 (основной ресурс)	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000шт	11,411	91442	1043445
13	6105-0201-0503 Кклим = 1,11	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	6,4	8115	51936
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,1472	37603	5535
13.2	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000шт	0,32256		
14	213-102-0202 (основной ресурс	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000шт	0,249	91442	22769
15	6104-0301-0110 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт	20	1672	33440
		неучтенные ресурсы				
15.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	20		
16	222-102-0105 (основной ресурс)	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,497	103027	51204
		Раздел4.Покрытие,Итого				
		Подраздел4.Подраздел без наименования,Итого				
17	6104-0401-0108 Кклим = 1,11	Установка ребристых панелей покрытий для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт	3	10537	31611
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	3		
18	226-102-0502 (основной ресурс)	Плита ребристая для строительства мостов ГОСТ 13015-2012 марки П 6 с	шт	3	260264	780792
19	6104-0802-0403 Кклим = 1,11	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0048	1485219	7129
20	222-509-1004 (основной ресурс)	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0048	1131351	5430
		Локальная смета № 7-01-00-01				
		Раздел 6. Ограждение, ИТОГО:				

47	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	3,81	425103	1619642
48	214-205-0102 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,944	391017	1151154
53	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	100	72809	7280900
		Итого				47800942
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%			3298265	51099207
		Сметная прибыль 5%			2554960	53654167
		Непредвиденные работы и затраты2%			1021984	54676151
		Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075				58776863
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				57601326
		НДС (12 %)				6912159
		Итого к оплате				64513485

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководителя Музыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Рудстрой ЛТД"
Мусабаев К.С

Технический надзор ТОО "Фараб"
Жаксыбаев А.Б.