Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №263 от 18.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	06.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест" по улице Темиржолшылар, на станции Жазык, Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области			усл	1		53 485 365,00
				Итого	1	x	53 485 365,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.05.2025

М.П.

Приложение4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

...ик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
...одрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2025 года

		код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					263	18.07.2024				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	169 203 033									
общестроительные работы	53 485 365	47 754 790							5 730 575	53 485 365
В.т.ч за май	53 485 365	47 754 790							5 730 575	53 485 365

Итого к оплате : пятьдесят три миллиона четыреста восемдесять пять тысячи триста шестьдесят пять тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор ТОО "Фараб" _____ Жаксыбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

...ение строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
... Стронеф"
...ание стройки: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского ...она, Актюбинской области.

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест
Доп.сог. №263/3 от 05.05. 2025 г к договору №263. 18.07.2024 г

А К Т выполненных работ за май месяц 2025 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Локальная смета №2-01-01-01				
		Подраздел 2.2. Фундаменты под перегородки ,ИТОГО				1084358
26	6103-0101-0105 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	13	19887	258531
		неучтенные работы				
26.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, W4	м3	13,195	32172	424510
27	6111-0401-0103 Кклим = 1,11	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	69	5209	359421
		неучтенные работы				
27.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	158,7	264	41897
		Локальная смета 2-01-02-02				
		Раздел1.Стены,перегородки,ИТОГО				
		Подраздел 1.1.Наружные стены,ИТОГО				22808051
1	6105-0201-0202 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1: К2мат=0,9; т.ч.п. 3.1:К3мат=0,77;	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 510 мм	м3	458	32428	14852024
		неучтенные работы				
1,1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	94,806	37603	3564990
2	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	2,621	290936	762543
		неучтенные работы				
2,1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,621	432100	1132534
3	6111-0201-0106 Кклим = 1,11	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены	м2	920	2713	2495960
		Подраздел 1.2.Внутренние стены,ИТОГО				**6824240**
5	6105-0201-0301 Кклим = 1,11	Кладка стены внутренней	м3	145	33227	4817915
5,1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	31,32	37603	1177726
6	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,146	290936	333413

		неучтенные работы				
	0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,146	432100	495187
		Подраздел 1.3.Перегородки,ИТОГО				6615165
7	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородки из кирпича керамического армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	68,7	9198	631903
		неучтенные работы				
7.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,5801	37603	59417
7,2	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой полнотелый азмерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	3,46248	60869	210758
7,3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (F240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06183	346743	21439
8	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородки из кирпича силикатного армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	215	9198	1977570
		неучтенные работы				
8,1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,4505	37603	167352
8,2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000шт	8,34372	91442	762966
8,3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1935	346743	67095
9	6105-0101-0805 Кклим = 1,11	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм	м2	225	5720	1287000
		неучтенные работы				
9,1	261-101-0315	Блоки стеновые из ячеистого бетона	м3	45,675		
10	213-301-0102 Коб=1,03	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	46,35	30845	1429666
		Раздел 2. Перемычки, ИТОГО:				
		Подраздел 2.2. Перемычки ж/б, ИТОГО				2048812
12	6104-0301-0110 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт	144	1672	240768
		неучтенные работы				
12.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	144		
13	6104-0301-0111 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт	40	7350	294000
		неучтенные работы				
13,1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	40		
14	222-102-0101 (основной ресурс)	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,532	127759	67968
15	222-102-0102 (основной ресурс)	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,468	110850	51878
16	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,309	107862	33329

	5	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,575	103027	265295
	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27кН/м ГОСТ 948-85	м3	0,144	106327	15311
19	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37кН/м ГОСТ 948-86	м4	6,702	126706	849184
20	6106-0302-0401 Кклим = 1,11	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м	т	0,4109	107002	43967
		неучтенные работы				
20.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,4109		
21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4109	439147	180446
22	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	10,2725	255	2619
23	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	20,545	197	4047
		Подраздел 2,3.Прогоны,Итого				249086
24	6104-0301-0103 Кклим = 1,11	Укладка балок перекрытия, масса до 1 т	шт	6	9873	59238
		неучтенные работы				
24.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	6		
25	222-202-0101 (основной ресурс)	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,02	161929	165168
26	6104-0301-0110 Кклим = 1,11	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт	4	1672	6688
		неучтенные работы				
26.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	4		
27	222-203-0101	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт	4	4498	17992
		Итого				39629712
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%			2734450	42364162
		Сметная прибыль 5%			2118208	44482370
		Непредвиденные работы и затраты2%			847283	45329654
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075				48729378
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				47754790
		НДС (12 %)				5730575
		Итого к оплате				53485365

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Мухамбаев Б.М.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.В.

Авторский надзор ТОО "Рудстрой ЛТД"
_____ Кожабаев К.С

Технический надзор ТОО "Фараб"
_____ Жаксыбаев А.Б.