Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №263 от 18.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	19.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест" по улице Темиржолшылар, на станции Жазык, Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области			усл	1	52 351 920,00	52 351 920,00
				Итого	1	x	52 351 920,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2025

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Объект: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

СПРАВКА №

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики					код
160140010537	030240004183			263	18.07.2024						
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС		с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:					
						Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат			
А		1		2	3	4	5	6		7	8
Общестроительные работы		52 351 920,00		52 351 920,00	46 742 786	52 351 920,00				5 609 134	**52 351 920,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Муздыбаев Е.М.

Технадзор: Эксперт ТОО "Фараб"

Жаксыбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОНЕФ"

Утепов Н.Б.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест

Доп.сог .№ 263/3 от 05.05.2025 г к договору №263. 18.07.2024 г

А К Т выполненных работ за август месяц 2025 года

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
			Раздел 6.Прочие работы,ИТОГО:				0	
			Подраздел 6.1.Люк ЛК-1,ИТОГО				39692	
1	81	6108-0201-0107 Кклим = 1,11	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	0,64	8850	5664	
			неучтенные работы				0	
2	81.1	261-103-0120	**Лазы и люки**	м2	0,64		0	
3	81.2	261-107-0628	**Скобяные изделия**	комплект			0	
4	82	6107-0102-0207 Кклим = 1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,072	233993	16847	
5	83	6107-0104-0213 Кклим = 1,11	Обшивка крышки люка сталью кровельной оцинкованной	м2	1,4	1127	1578	
			неучтенные работы				0	
6	83.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00588	561903	3304	
7	84	6111-0201-0301 Кклим = 1,11	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,024	61768	1482	
			неучтенные работы					
8	84.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,02448			
9	85	234-101-0204 (основной ресурс) Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,02499	31847	796	

10	86	6111-0402-0303 Кклим = 1,11	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	1,075	830	892	
11	87	6111-0401-0201 Кклим = 1,11	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	0,22	4884	1074	
12	88	223-502-0201 (основной ресурс)	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	2	601	1202	
13	89	223-502-0901 (основной ресурс)	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здани	пара	1	4542	4542	
14	90	223-502-0307 (основной ресурс)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт	1	2310	2310	
			Локальная смета 2-01-03-03 (Архитектурная часть здания)				0	
			Раздел 1.Кровля учебного корпуса Блока А,ИТОГО				**4008907**	
			Подраздел 1.2.Слуховые окна-2 шт.Итого					
15	29	6111-0301-0701 Кклим = 1,11	Устройство изоляции поверхности полиэтиленовой пленкой насухо с проклейкой швов	м2	142,4	2003	285227	
			неучтенные работы				0	
16	29.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000м2	0,16376	95688	15670	
17	30	6111-0201-0101 Кклим = 1,11	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	7,21	164962	1189376	
18	30,1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	6,9937			
19	31	234-101-0108 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829- 2022 на синтетическом связующем П-75	м3	7,3542	34016	250160	
20	32	6104-0301-0110 Кклим = 1,11	Укладка плит перекрытия	шт	99	1672	165528	
			неучтенные работы					
21	32.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	99			
22	33	261-101-0383 (основной ресурс)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,75	49998	187493	
23	34	6112-0202-0109 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная	м2	133,48	5955	794873	
			неучтенные работы					

24	34.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,13788	24599	101788	
25	34.2	212-402-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	144,1584	2246	323780	
26	35	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	110	1792	197120	
27	36	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	550	38	20900	
28	37	6118-0204-0206 Кклим = 1,05	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм	шт	8	53744	429952	
			неучтенные работы					
29	37.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0			
30	38	6118-0204-0405 Кклим = 1,05	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт	1	47040	47040	
			неучтенные работы				0	
31	38.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0			
			Раздел 3.Входная группа,ИТОГО					
			Подраздел 3.1.Крыльцо № 1,ИТОГО				121394	
32	56	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Устройство насыпного грунта вручную, группа грунта 2	м3	2,87	3824	10975	
33	57	6101-0108-0101 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	0,9	11960	10764	
34	58	6104-0202-0101 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт	6	5328	31968	
			неучтенные работы				0	
35	58.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	6		0	
36	59	221-102-0101 (основной ресурс)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	0,786	37592	29547	
37	60	6103-0101-0304 Кклим = 1,11	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	0,72	21332	15359	
38	60,1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7344	31020	22781	
			Подраздел 3.2. Крыльцо №2, ИТОГО				98580	

39	89	6101-0108-0101 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	0,18	11960	2153	
40	90	6103-0101-0213 Кклим = 1,11	Устройство бетонного покрытия	м3	0,638	17538	11189	
			неучтенные работы				0	
41	90.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,64757	31020	20088	
42	90,2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			0	
43	91	6103-0101-0304 Кклим = 1,11	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	0,913	31332	28606	
			неучтенные работы				0	
44	91.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,93126	29446	27422	
45	92	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0218	418459	9122	
			Подраздел3.3.Крыльцо № 3,ИТОГО				512083	
46	102	6101-0108-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	0,36	11960	4306	
47	103	6103-0101-0213 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство бетонного покрытия	м3	1,276	17538	22378	
			неучтенные работы				0	
48	103.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,29514	31020	40175	
49	103.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			0	
50	104	214-403-0103 (основной ресурс) Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0436	418459	18245	
51	105	6103-0101-0304 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	2,76	21332	58876	
			неучтенные работы					
52	105.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8152	29446	82896	
			Подраздел 3.4.Пандус,ИТОГО				0	
53	115	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Устройство насыпного грунта вручную, группа грунта 2	м3	1,72	3824	6577	

ийное	м3	0,68	11960	8133	
	шт	2	5328	10656	
				0	
	шт	2		0	
	шт	4	5960	23840	
	шт			0	
2018	м3	1,916	37592	72026	
ой	м3	1,43	21332	30505	
				0	
к	м3	1,4586	31020	45246	
	м3	0,81	17538	14206	
				0	
	м3	0,82215	31020	25503	
	т	0		0	
400), диаметром от 6 до	т	0,0474	418459	19835	
	т	0,0133	1040620	13840	
				0	
2 массой не более 50 кг и сборосварочных	т	0,0133	1115764	14840	
				1221133	
го, стена кирпичная	м2	9,12	11865	108209	

70	132.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	9,12		0	
71	133	223-207-0101 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173- 2003 утепленный, однопольный	м2	4,8	58830	282384	
72	134	223-207-0103 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173- 2003 однопольный	м2	4,32	33823	146115	
73	135	6108-0204-0103 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	3,6	10868	39125	
74			неучтенные работы					
75	135.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,6		0	
76	136	223-207-0204 (основной ресурс)	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	3,6	58080	209088	
77	137	223-201-0402 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	4,8	45631	219029	
78	138	223-203-0408 (основной ресурс)	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м2	3,6	54949	197816	
79	139	223-502-0201 (основной ресурс)	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	8	601	4808	
80	140	223-502-0304 (основной ресурс)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт	3	4853	14559	
			Подраздел 5.2.Двери деревянные,Итого				2291360	
81	141	6108-0201-0106 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	м2	7,35	5360	39396	
82			неучтенные работы				0	
83	141.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	7,35		0	
84	141.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			0	
85	142	223-201-0106 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,15	12281	38685	
86	143	223-201-0107 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-20П, ДГ 24-20П	м2	4,2	9829	41282	

87	144	1110-0111-0401 Кклим = 1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	23,8	836	19897	
88	145	6108-0201-0105 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	57,75	6263	361688	
89	145.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	57,75			
90	145.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект				
91	146	223-201-0202 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	34,02	19229	654171	
92	147	223-201-0201 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	21,21	20902	443331	
93	148	223-201-0204 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	13805	34789	
94	149	1110-0111-0401 Кклим = 1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	343,6	836	287250	
95	150	223-502-0201 (основной ресурс)	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	68	601	40868	
96	151	223-502-0304 (основной ресурс)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт	68	4853	330004	
			Раздел 8.Внутренняя отделка,ИТОГО				0	
			Подраздел 8.1.Блок А,ИТОГО				18074843	
97	166	6112-0301-0104 Кклим-1,05	Подготовка поверхности цементно-известковым растворов,потолок из сборных плит	м2	431,6	1475	636610	
98			неучтенные работы					
99	166.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементноизвестковый 1:1:6	м3	0,25896	23660	6127	
100	167	6112-0301-0301 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	431,6	2178	940025	
			неучтенные работы					
101	167.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168- 2006	кг	1186,468	76	90172	
			неучтенные работы					

102	169	6112-0501-0103 Кклим = 1,05	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	329	5200	1710800	
103	170	222-509-0401 (основной ресурс)	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,158	1074753	169811	
104	171	232-401-0102 (основной ресурс)	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	329	5534	1820686	
105	172.2	212-402-0108	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	83,7648	1071	89712	
106	173	6112-0202-0109 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	316,8	5955	1886544	
			неучтенные работы					
107	173.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	9,8208	24599	241582	
108	173.2	212-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	342,144	1071	366436	
109	174	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	1280,3	1590	2035677	
			неучтенные работы					
110	174.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168- 2006	кг	5278,677	76	401179	
111	175	6112-0301-0203 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1829	1409	2577061	
			неучтенные работы					
112	175.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2194,8	83	182168	
113	177	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	143,8	7924	1139471	
			неучтенные работы					
114	177.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	146,676	2546	373437	
115	178	6112-0202-0201 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	134,22	9248	1241267	
			неучтенные работы					
116	178.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	5,77146	24599	141972	

117	179	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, откосы оштукатуренныецементно-песчаными растворами	м2	134,22	1590	213410	
			неучтенные работы				0	
118	179.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168- 2006	кг	553,3891	76	42058	
119	180	6112-0301-0203 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,откосы оштукатуренные под окраску (финишный слой)	м2	134,22	1409	189116	
			неучтенные работы					
120	180.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168- 2006	кг	368,9708	76	28042	
			Подраздел 8.2.Блок Б					
121	182	6112-0301-0104 Кклим = 1,05	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит	м2	21,43	1475	31609	
			неучтенные работы					
122	182.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементноизвестковый 1:1:6	м3	0,012858	23660	304	
123	183	6112-0301-0301 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	21,43	2178	46675	
			неучтенные работы					
124	183.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168- 2006	кг	58,91107	76	4477	
125	185	6112-0501-0103 Кклим = 1,05	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	16,1	5200	83720	
126	186	222-509-0401 (основной ресурс)	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,0073	1074753	7846	
127	187	232-401-0102 (основной ресурс)	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	16,1	5534	89097	
128	188	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	200	4121	824200	
			неучтенные работы				0	
129	188.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементноизвестковый 1:1:6	м3	4,43014	23660	104817	
130	188.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	26,15988	1071	28017	
131	189	6112-0202-0109 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	42	5955	250110	
			неучтенные работы					

132	189.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,302	24599	32028	
133	189.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	45,36	1071	48581	
			Раздел9.Полы блока А,ИТОГО				2734516	
			Подраздел 9.12.Тип 2,Итого					
134	212	6109-0306-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	91,1	6913	629774	
135	212.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	92,922	3083	286479	
136	221	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	163,3	6292	1027484	
			неучтенные работы					
137	221.1	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	163,3			
138	222	231-302-0101 (основной ресурс) Коб=1,02	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	163,3	3513	573673	
			Раздел10.Полы блока Б,ИТОГО					
			Подраздел 10.1.Тип 2,Итого					
139	234	6109-0306-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	4,7	6913	32491	
			неучтенные работы				0	
140	234.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,794	3083	14780	
		Подраздел 10.2 Тип3,Итого						
141	242.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,32844	33018	10844	
142	243	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	16,1	6292	101301	
			неучтенные работы				0	
143	243.1	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	16,422		0	
144	244	231-302-0101 (основной ресурс) Коб=1,02	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	16,422	3513	57690	
		Локальная смета № 3-01-00-01 (Котельная)						
		Раздел 6.Проемы,ИТОГО					163305	

145	29	6108-0204-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	2,31	11865	27408	
			неучтенные ресурсы					
146	29.1	261-104-0121	Блоки оконные	м2	2,31			
147	30	223-207-0101 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173- 2003 утепленный, однопольный	м2	2,31	58830	135897	
			Раздел7.Кровля,Итого				385589	
			Подраздел 7.0.Подраздел без наименования,Итого					
148	33	6111-0402-0202 Кклим = 1,11	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	4,4	15293	67289	
149	34	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	30,3	1792	54298	
150	35	6110-0302-0102 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	454,5	38	17271	
151	36	6110-0101-0212 Кклим = 1,11	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	30,3	2909	88143	
152	37	6110-0301-0105 Кклим = 1,11	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком	м	17,5	5382	94185	
153	38	6110-0203-0201 Кклим = 1,11	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	8,1	7951	64403	
			Раздел8.Внутренняя отделка,Итого				300785	
			Подраздел 8.0.Подраздел без наименования,Итого				0	
154	39	6112-0301-0104 Кклим = 1,05	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит	12	39,68	1475	58528	
			неучтенные ресурсы					
155	39.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементноизвестковый 1:1:6	м3	0,023808	23660	563	
156	41	6112-0302-0202 Кклим = 1,05	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	м2	24,8	197	4886	
			неучтенные ресурсы				0	
157	41.1	261-201-0337	Краски сухие	кг	0,124		0	

158	42	6112-0202-0701 Кклим = 1,05	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	64,8	2781	180209	
			неучтенные ресурсы					
159	42.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	725,6304	78	56599	
			Локальная смета № 4-01-00-01 Наружное электроосвещение					
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:				438295	
			Подраздел 1.1. Траншея Т1, ИТОГО					
160	1	1101-0101-0502 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	36,9	178	6568	
161	2	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	24,6	93	2288	
162	3	6124-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	205	769	157645	
163	4	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,3	3665	45080	
164	5	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	205	22	4510	
165	6	249-101-0501 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	205	53	10865	
166			Подраздел 1.2. Траншея Т3, ИТОГО					
167	7	1101-0101-0502 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	5,4	178	961	
168	8	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	4,752	93	442	
169	9	6124-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	15	769	11535	
170	10	6124-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =2	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124- 0201-0201	м	30	236	7080	

171	11	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,648	3665	2375	
172	12	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	45	22	990	
173	13	249-101-0501 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	45	53	2385	
			Подраздел 1.3. Траншея Т5, ИТОГО					
174	14	1101-0101-0502 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	36,72	178	6536	
175	15	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	4,752	93	442	
176	16	6124-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	68	769	52292	
177	17	6124-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =4	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124- 0201-0201	м	272	236	64192	
178	18	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,24	3665	44860	
179	19	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	230	22	5060	
180	20	249-101-0501 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	230	53	12190	
			Раздел 4. Кабели и трубы, ИТОГО:				1329833	
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО				0	
181	37	6124-0201-3105 Кклим = 1,08	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	45	181	8145	
182	38	261-301-0121 (основной ресурс)	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	45	224	10080	

183	39	6124-0201-0801 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	45	1005	45225	
184	40	6124-0201-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	535	1059	566565	
185	41	6124-0201-0708 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	160	1397	223520	
186	42	243-113-1103 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	585	666	389610	
187	43	243-144-0108 (основной ресурс)	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	м	160	72	11520	
188	44	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная	шт	32	2349	75168	
			Локальная смета № 6-01-00-04 на Наружные сети газоснабжения					
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				309574	
189	1	1101-0101-0362 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	168,175	359	60375	
190	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	5,2	7328	38106	
191	3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	161,925	93	15059	
192	4	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	5,2	3824	19885	
193	5	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	130	22	2860	
194	6	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	130	47	6110	
195	7	6124-0201-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	130	1059	137670	

196	8	243-142-0109 (основной ресурс)	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	130	227	29510	
			Раздел 2. Трубопровод, ИТОГО:				0	
			Подраздел 2.1. Прокладка трубопровода, ИТОГО				6760000	
197	9	6122-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	6,25	9035	56469	
198	10	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до110 мм	км	0,129	1391819	179545	
			неучтенные ресурсы				0	
199	10.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	130,29			
200	11	241-202-0208 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	130,29	686	89379	
201	12	241-208-1502 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт	4	367	1468	
202	13	241-210-0611 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами57х50 мм	шт	1	4337	4337	
203	14	241-210-0618 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт	1	7363	7363	
204	15	6121-0402-0102 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт	1	8628	8628	
			неучтенные ресурсы					
205	15.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт	1			
206	16	242-209-0202 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт	1	52260	52260	
207	17	6117-0401-0201 Кклим = 1,05	Испытание газопровода пневматическое	м	129	2253	290637	
			Подраздел 2.2. Монтажный узел, ИТОГО				0	
208	18	6121-0601-0104 Кклим = 1,11	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт	1	38910	38910	

	3		неучтенные ресурсы				0	
209	18.1	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,4	4953	1981,2	
210	19	241-210-0618 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт	1	7363	7363	
211	20	241-210-0401 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х50 мм	шт	1	2569	2569	
212	21	241-211-0608 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	2	2674	5348	
213	22	6124-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	3	769	2307	
214	23	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,7	3665	2566	
215	24	6124-0201-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	3	1059	3177	
216	25	243-142-0109 (основной ресурс)	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	3	227	681	
217	26	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3	22	66	
218	27	249-101-0501 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	3	53	159	
219	28	6122-0101-0102 Кклим = 1,11	Устройство под ковер основания щебеночного	м3	0,6	9166	5500	
220	29	6123-0207-0201 Кклим = 1,11	Устройство ковера	шт	1	22636	22636	
			неучтенные ресурсы					
221	29.1	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04			

222	30	245-107-0101 (основной ресурс)	Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный	шт	1	18769	18769	
223	31	217-103-2103 (основной ресурс)	Штанга телескопическая длиной 1000 мм	шт	1	14918	14918	
224	32	241-202-0212 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	0,4	2184	874	
225	33	6121-0402-0202 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт	1	12825	12825	
			неучтенные ресурсы					
226	33.1	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт	1			
227	34	242-209-0203 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт	1	70312	70312	
228	35	6104-0801-0204 Кклим = 1,11	Установка металлических оград высота, до 1,5 м из сетки по металлическим столбам с цоколем из железобетонных панелей	м	6	25702	154212	
229			неучтенные ресурсы				0	
230	35.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт	1,998			
231	35.2	261-101-0356	Столбы бетонные	шт	1,998			
232	36	6104-0801-0309 Кклим = 1,11	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	3991	3991	
			неучтенные ресурсы					
233	36.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт	1			
234	37	241-102-0161 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	9,6	2706	25978	
235	38	214-401-0113 (основной ресурс) Коб=1,01	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336- 80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	15,15	1618	24513	
236	39	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,008	371920	2975	
237	40	223-502-0201 (основной ресурс)	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	2	601	1202	

238	41	1125-0129-0501 Кклим = 1,11	Установкаопознавательного знака	знак	1	8611	8611	
239	42	251-101-0115 (основной ресурс)	Знак опозновательный	шт	1	5382	5382	
			Подраздел 2.3. Переход под автодорогой, ИТОГО					
240	43	6121-0802-0502 Кклим = 1,11	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 150 мм в грунтах 1-3 групп	м	128	25494	3263232	
			неучтенные ресурсы					
241	43.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	130,56			
242	44	241-102-0221 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	128	8436	1079808	
243	45	6121-0201-0141 Кклим = 1,11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумнорезиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,128	7705287	986277	
244	46	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	6	745	4470	
245	47	261-107-0718	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,006	3291508	19749	
246	48	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1	5445	5445	
247	49	241-215-0311	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х32 мм	шт	1	14664	14664	
248	50	1108-0101-0201 Кклим = 1,11	Основание песчаное. Устройство	м3 основани	0,154	10397	1601	
249	51	1106-0101-0101 Кклим = 1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3 основани	0,308	38597	11888	
250	52	1124-0207-0201 Кклим = 1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт	1	24240	24240	
251	53	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	1	1085	1085	
252	54	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт	1	2832	2832	
253	55	241-213-0303	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	1	1656	1656	

254	56	1131-0701-0601 Кклим = 1,11	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	28576	28576	
255	57	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	10072	10072	
256	58	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,18997	371920	70654	
257	59	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,1848	349854	64653	
258	60	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм (сегмент)	м	6	6865	41190	
			Итого				38789892	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%			2676503	41466395	
			Сметная прибыль 5%			2073320	43539714	
			Непредвиденные работы и затраты2%			829328	44369042	
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075				47696720	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				46742786	
			НДС (12 %)				5609134	
			Итого к оплате				52351920	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Руководителя _____ Шудабаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор: ТОО "Рудстрой ЛТД"
Директор _____ Шудабаев К.С

Технадзор: Эксперт ТОО "Фараб"
_____ Жаксыбаев А.Б.