Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**	**030240004183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №263 от 18.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	27.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест" по улице Темиржолшылар, на станции Жазык, Аюкарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области			усл	1	111 980 706,00	111 980 706,00
				Итого	1	x	111 980 706,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Переход документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Объект: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА №

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Июнь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики					код
160140010537	030240004183			263	18.07.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы	281 183 739,00	111 980 706,00	99 982 773	112 261 005,00			11 997 933	**111 980 706,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Мездыбаев Е.М.

Техналзор: Эксперт ТОО "Фараб"

_____ Жаксыбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОНЕФ"

_____ Утепов Н.Б.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест

Доп.сог .№ 263/3 от 05.05.2025 г к договору №263. 18.07.2024 г

А К Т выполненных работ за июнь месяц 2025 года

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
			Локальная смета 2-01-02-02					
			Раздел1.Стены,перегородки,ИТОГО					
			Подраздел 1.4.Фронтон.Итого				734920	
1	11	6105-0201-0101 Кклим = 1,11	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	10,6	34635	367131	
			неучтенные работы					
2	11.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,2896	36766	84179	
3	11.2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000шт	3,10156	91442	283613	
			Подраздел 2.3.Прогоны,Итого				3214106	
4	28	6104-0802-0403 Кклим = 1,11	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	1,5022	1485219	2231096	
5	29	6106-0302-0401 Кклим = 1,11	Монтаж прогона	т	1,45	107002	155153	
			неучтенные работы					
6	29.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,45			
7	30	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,45	439147	636763	
8	31	215-201-0201 (основной ресурс)	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,7	98569	167567	
9	32	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	36,25	255	9244	
10	33	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	72,5	197	14283	
			Подраздел 2.4.Балка металлическая БМ-1,Итого				947929	

11	34	6106-0302-0401 Кклим = 1,11	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м	т	1,4336	107002	153398	
			неучтенные работы				0	
12	34.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,4336		0	
13	35	214-202-0102 (основной ресурс)	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	1,263	463527	585435	
13	36	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,17	371920	63226	
14	37	6104-0301-0110 Кклим = 1,11	Установка опорной подушки	шт	4	1672	6688	
14			неучтенные работы					
15	37.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	4			
15	38	222-203-0101	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 1	шт	4	4498	17992	
16	39	6107-0204-0101 Кклим = 1,11	Обшивка балки листами из гипсокартона	м2	16	5485	87760	
			неучтенные работы					
17	39.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	12,8352	154	1977	
18	39.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	34,9184	230	8031	
19	40	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	36,09	255	9203	
20	41	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	72,18	197	14219	
			Раздел 3.Монолитный пояс на отм.6,7 . Итого					
			Подраздел 3.0.Подраздел без наименовании,Итого				**1027736**	
21	42	1106-0701-0201 Кклим = 1,11	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,5	94819	711143	
22	43	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3704	334097	123750	
23	44	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15477	432100	66876	
24	45	6103-0701-0808 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0885	307598	27222	
25			**неучтенные работы**					
26	45.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0885	1115764	98745	
			Раздел 4.Перекрытие.ИТОГО					
			Подраздел 4.1.Перекрытие блока,ИТОГО				**9167630**	

27	46	6104-0401-0106 Кклим = 1,11	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт	134	9616	1288544	
28	46.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	134			
28	47	222-203-0303 (основной ресурс)	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	843,54	8658	7303369	
29	48	6104-0802-0401 Кклим = 1,11	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,141	1428662	201441	
29	49	1106-0801-0102 Кклим = 1,11	Монолитный участок Ум-2. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,83	133475	110784	
30	50	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0488	334097	16304	
30	51	1106-0801-0102 Кклим = 1,11	Монолитный участок Ум-3. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,238	133475	31767	
31	52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	334097	5914	
31	53	6106-0301-0203 Кклим = 1,11	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,1483	180355	26747	
			неучтенные работы					
32	53.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1483			
33	54	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из 59 263 углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,0997	594415	59263	
34	55	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0486	439147	21343	
35	56	1109-0501-0204 Кклим-1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1483	48059	7127	
36	57	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,7	255	944	
37	58	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	7,4	197	1458	
28	59	6104-0601-0202 Кклим = 1,11	Установка плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях, площадь до 5 м2	шт	1	42724	42724	
			неучтенные работы					
39	60	222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м3	0,3	166338	49901	
			Раздел 5.Кровля блока Б,Итого				4946750	
			Подраздел 5.1.Металлоконструкции кровли,ИТОГО					
40	61	6106-0302-0101 Кклим = 1,11	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	3,69816	191684	708878	
			неучтенные работы					
41	61.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	3,698156			
42	62	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,70166	439147	1186426	
43	63	214-101-0201 (основной ресурс	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,6785	371920	252348	

44	64	214-101-0202 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,27538	459061	126416	
45	65	214-210-0102 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03458	340219	11765	
46	66	6106-0302-0401 Кклим = 1,11	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м	т	3,221	107002	344653	
			неучтенные работы				0	
47	66,1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	3,221		0	
48	67	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08681	439147	38122	
49	68	214-203-0102 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	3,0996	483533	1498759	
50	69	6106-0302-0301 Кклим = 1,11	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,87153	335415	292324	
			неучтенные работы					
51	69.1.	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,871528			
52	70	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,66597	439147	292459	
53	71	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,19608	371920	72926	
54	72	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	194,765	255	49665	
55	73	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	194,7675	197	38369	
56	74	6103-0701-0807 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0156	1040620	16234	
			неучтенные работы					
57	74.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0156	1115764	17406	
			Локальная смета 2-01-03-03 (Архитектурная часть здания)				0	
			Раздел 1.Кровля учебного корпуса Блока А,ИТОГО					
			Подраздел 1.1.Кровля,ИТОГО				26129743	
58	1	6111-0402-0301 Кклим = 1,11	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	1083,8	2357	2554517	
59	2	6111-0403-0601 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	880	1336	1175680	
			неучтенные работы				0	
60	2.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	906,4			

61	3	234-101-0119 (основной ресурс) Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829- 2022 на синтетическом связующем П-200	м3	179,52	72337	12985938	
62	4	6110-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	880	1792	1576960	
63	5	6110-0302-0102 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	4400	38	167200	
64	6	6107-0101-0214 Кклим = 1,11	Установка стропилы с изготовлением	м3	11,6	255408	2962733	
65	7	6107-0102-0207 Кклим = 1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	13,64	233993	3191665	
66	10	6107-0115-0105 Кклим = 1,11	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м3	25,24	18124	457450	
67	11	6107-0115-0106 Кклим = 1,11	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	1124,3	152	170894	
			неучтенные работы					
68	11.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,067458	205945	13893	
69	11.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,258589	725499	187606	
70	11.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,044972	435089	19567	
71	12	6107-0115-0303 Кклим = 1,11	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м2	1124,3	207	232730	
			неучтенные работы					
72	12.1	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,101187	1944167	196724	
73	20	6105-0201-0101 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п.	Кладка тумбы из кирпича силикатного	м3	3,4	34635	117759	
			неучтенные работы					
74	20.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,7344	36766	27001	
75	20.2	213-102-0203	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000шт	0,99484	91902	91428	
			Раздел 6.Окна,ИТОГО				0	
			Подраздел 6.0.Подраздел без наименования,ИТОГО				9801815	
76	152	6108-0102-0101 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	0,96	11780	11309	
			неучтенные работы				0	
77	152.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	0,96		0	
78	153	223-101-0104 (основной ресурс)	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,96	62400	59904	
80	156	6108-0102-0107 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	116,64	7870	917957	
			неучтенные работы				0	
81	156.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	116,64		0	

82	157	223-102-0208 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	116,64	49060	5722358	
83	158	6108-0102-0108 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	34,56	9000	311040	
84	158.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	34,56			
85	159	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	34,56	49806	1721295	
86	160	6108-0105-0205 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	87,79	5912	519014	
			неучтенные работы					
86	161	223-501-0109 (основной ресурс)	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	87,79	2835	248885	
87	162	6110-0203-0201 Кклим = 1,11	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	36,48	7951	290052	
			Раздел9.Полы блока А,ИТОГО					
			Подраздел 9.1.Тип1,ИТОГО				4773319	
88	198	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	395,5	381	150686	
			неучтенные работы					
89	198.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	20,1705	3247	65494	
			неучтенные работы					
90	199	6109-0102-0110 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	39,55	51524	2037774	
91	200	6111-0403-0503 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	47,46	25293	1200406	
92	201	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	395,5	1465	579408	
			неучтенные работы					
93	201.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,0682	33018	266396	
94	202	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 Коб =6	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201- 0101	м2	2373	31	73563	
95	202.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,1023	33018	399594	
			Подраздел 9.12.Тип 2,Итого				734506	
96	206	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	91,1	381	34709	
			неучтенные работы					
97	206.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,6461	3247	15086	
98	207	6109-0102-0110 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	9,11	51524	469384	

99	208	6111-0403-0503 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	10,932	19697	215328	
			Подраздел 9.3. Тип 3, ИТОГО				3456878	
100	213	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	303,3	381	115557	
			неучтенные работы				0	
101	213.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	15,4683	3247	50226	
102	214	6109-0102-0110 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	30,33	51524	1562723	
103	215	6111-0403-0503 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	36,396	19697	716892	
104	216	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	303,3	1465	444335	
			неучтенные работы				0	
105	216.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,18732	33018	204293	
106	217	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 Коб =6	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201- 0101	м2	1819,8	31	56414	
			неучтенные работы					
107	217,1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,28098	33018	306439	
			Раздел10.Полы блока Б,ИТОГО					
			Подраздел 10.1.Тип 2,Итого				37894	
108	228	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,7	381	1791	
			неучтенные работы				0	
109	228.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2397	3247	778	
110	229	6109-0102-0110 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,47	51524	24216	
111	230	6111-0403-0503 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,564	19697	11109	
			Подраздел 10.2 Тип3,Итого				164239	
112	235	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,1	381	6134	
			неучтенные работы				0	
113	235.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,8211	3247	2666	
114	236	6109-0102-0110 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,61	51524	82954	
115	237	6111-0403-0503 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,932	19697	38055	
116	238	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	16,1	1465	23587	
			неучтенные работы				0	
115	238.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,32844	33018	10844	

			Подраздел 10.3. Тип 4,ИТОГО				483371	
116	245	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,73	381	6374	
			неучтенные работы				0	
117	245,1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,85323	3247	2770	
118	246	6109-0102-0110 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,564	51524	29060	
			Подраздел 10.4.Тип 5.Итого					
119	254	6109-0102-0110 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	8,64	51524	445167	
			Раздел 1. Канализация, ИТОГО:	тенге			1 387 567	
			Подраздел 1.1. Канализация К1, ИТОГО	тенге			950 327	
110	1	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	85	3345	284 325	
			неучтенные ресурсы					
111	1.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	84,83	0	0	
112	1.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
113	1.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
114	2	241-203-0101 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	84,15	307	25 834	
115	3	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	130	3219	418 470	
			неучтенные ресурсы					
116	3.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	129,74	0	0	
117	3.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
118	3.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
119	4	241-203-0201 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	1 м	128,7	1395	179 536	
120	5	241-208-3601 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	25	106	2 650	
121	6	241-208-3603 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	382	1 528	
122	7	241-208-3501 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	20	91	1 820	
123	8	241-208-3503 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	55	315	17 325	

124	9	241-210-1102 (основной ресурс)	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	14	176	2 464	
125	10	241-209-2506 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	406	4 872	
126	11	241-209-2501 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	15	112	1 680	
127	12	241-212-0402 (основной ресурс)	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	483	1 449	
128	13	241-212-0401 (основной ресурс)	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	3	165	495	
129	14	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	5	653	3 265	
130	15	241-220-0201 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	10	367	3 670	
131	16	241-213-0701 (основной ресурс)	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	12	56	672	
132	17	241-213-0704 (основной ресурс)	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	136	272	
			Подраздел 1.2. Канализация К3, ИТОГО	тенге			83 513	
133	18	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	3345	33 450	
			неучтенные ресурсы					
134	18.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	9,98	0	0	
135	18.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
136	18.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
137	19	241-203-0101 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	9,9	307	3 039	
138	20	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	10	3219	32 190	
			неучтенные ресурсы					
139	20.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	9,98	0	0	
140	20.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
141	20.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	

142	21	241-203-0201 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	1 м	9,9	1395	13 810	
143	22	241-208-3601 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	106	212	
144	23	241-208-3501 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	91	182	
145	24	241-208-3503 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	315	630	
			Подраздел 1.3. Канализация К1, К3 выше 3,45, ИТОГО	тенге			353 727	
146	25	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	51	3345	170 595	
			неучтенные ресурсы					
147	25.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	50,898	0	0	
148	25.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
149	25.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
150	26	241-203-0101 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	50,49	307	15 500	
151	27	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	35	3219	112 665	
			неучтенные ресурсы					
152	27.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	34,93	0	0	
153	27.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
154	27.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
155	28	241-203-0201 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	1 м	34,65	1395	48 337	
156	29	241-208-3601 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	14	106	1 484	
157	30	241-208-3603 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	382	1 910	
158	31	241-209-2506 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	406	812	
159	32	241-209-2501 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	112	224	
160	33	241-209-2504 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	293	586	

161	34	241-209-2401 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	72	216	
162	35	241-209-2404 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	189	567	
163	36	241-209-2406 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	277	831	
			Локальная смета № 2-01-04-08 (Электроснабжение и электроосвещение)					
			Подраздел 2.2. Кабели и трубы, ИТОГО				10312220	
164	49	6119-0301-0106 Кклим = 1,11	Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	32	700	22400	
165	49.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	32,64			
166	49.2	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	2,56			
167	49.3	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт				
168	49.4	261-303-0116	Коробки протяжные	шт				
169	50	6119-0301-0201 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	4086	1362	5565132	
170	51	241-207-0201 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1380	65	89700	
171	52	241-207-0202 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2279	88	200552	
172	53	241-207-0203 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	427	111	47397	
173	54	6119-0101-0101 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	3752	372	1395744	
			неучтенные ресурсы					
174	54.1	261-302-0456	Провод	м	3864,56			
175	54.2	261-303-0115	Коробки ответвительные					
176	55	6119-0101-0102 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	366	425	155550	
177	55.1	261-302-0456	Провод	м	3864,56			
178	55.2	261-303-0115	Коробки ответвительные					
179	56	6119-0201-0101 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	96	1464	140544	
180	56.1	261-302-0454	Кабель	м	97,92			
181	56.2	261-303-0115	Коробки ответвительные					

182	57	243-107-0501 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1825,8	398	726668	
183	58	243-107-0502 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1989	601	1195389	
184	59	243-107-0503 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	91,8	942	86475,6	
185	60	243-107-0902 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	53,04	977	51820	
186	61	243-107-0903 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	122,4	1499	183478	
187	62	243-107-0904 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	204	2164	441456	
188	63	243-108-0502 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	12,24	810	9914	
			Раздел 6.Ограждение,Итого				0	
			Подраздел 6.1.Ограждение территории,ИТОГО				5650915	
189	42	6104-0801-0207 Кклим = 1,11 ; К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,7;К1мат=0,5;	Демонтажа металлических оград высота, до 1,2 м из сетки	м	172	7630	1312360	
			неучтенные ресурсы					
190	42.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт	25,37			
191	43	6101-0205-0102 Кклим = 1,11	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	27,5	11543	317433	
192	44	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	25,7	3824	98277	
193	45	1109-0305-0401 Кклим = 1,11	Ограждения . Монтаж	т конструкци	6,754	458452	3096385	
194	46	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	1,8	31191	56144	
			неучтенные ресурсы					
195	46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	31020	56953	
196	49	6104-0802-0403 Кклим = 1,11	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0174	1485219	25843	
197	50	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,32	255	2122	

198	51	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	16,64	197	3278	
			Подраздел 6.2. Ограждение спортивных площадок.				0	
199	52	6104-0801-0207 Кклим = 1,11 : К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,7 ; К1мат=0,5;	Демонтажа металлических оград высота, до 1,2 м из сетки	м	89,4	7630	682122	
200	52.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт	13,1865			
			Итого				82971541	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%			5725036	88696577	
			Сметная прибыль 5%			4434829	93131406	
			Непредвиденные работы и затраты2%			1773932	94905337	
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075				102023238	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				99982773	
			НДС (12 %)				11997933	
			Итого к оплате				111980706	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководителя _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор: ТОО "Рудстрой ЛТД"
Директор _____ Мухабаев К.С

Технадзор: Эксперт ТОО "Фараб"
_____ Жаксыбаев А.Б.