Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №263 от 18.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	29.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест" по улице Темиржолшылар, на станции Жазык, Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области			усл	1	99 618 410,24	99 618 410,24
				Итого	1	x	99 618 410,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Объект: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА №

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики					код
160140010537	030240004183			263	18.07.2024						

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы	760 299 223,24	99 618 410,24	88 945 009	99 618 410,24			10 673 401,10	**99 618 410,24**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Мұзлыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОНЕФ"

_____ Утепов Н.Б.

Технадзор, Эксперт ТОО "Фараб"

_____ Жаксыбаев А.Б.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест

Доп.сог .№ 263/3 от 05.05.2025 г к договору №263. 18.07.2024 г

А К Т выполненных работ за декабрь месяц 2025 года

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
		Раздел 1.	**Земляные работы,ИТОГО**					
			Подраздел 1.0.Подраздл без наименования,Итого					
	7	211-603-0102 (основной ресурс)	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	1м3	1154,9007	3628	4189980	
			Раздел 6.Окна,ИТОГО					
			Подраздел 6.0.Подраздел без наименования,ИТОГО				0	
	154	6108-0102-0102 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	1,92	12430	0 23866	
	154.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1,92		0	
	155	223-101-0105 (основной ресурс)	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,92	95739	183819	
			Подраздел 9.4.Подиум,ИТОГО					
	223	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	216	5588	1207008	
	224	6111-0403-0102 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	303,3	3299	1000587	
	225	6109-0307-0802 Кклим = 1,05	Укладка лаг по кирпичнымподкладкам	м2	14,56	3569	51965	
	226	6109-0307-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий дощатых, толщина 25 мм	м2	14,56	5472	79672	

	227	6112-0302-0320 Кклим = 1,05	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол	м2	14,56	2425	35308	
			неучтенные работы					
	227.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71				0	
	227.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	3,64	790	2876	
			Подраздел 10.3. Тип 4,ИТОГО	кг	7,8624	0	0	
	251	6109-0307-0802 Кклим = 1,05	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	м2	16,73	3605	60312	
	252	6109-0307-0202 Кклим = 1,05	Устройство покрытий дощатых, толщина 37 мм	м2	16,73	8687	145334	
	253	6112-0302-0320 Кклим = 1,05	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол	м2	16,73	2425	40570	
			неучтенные работы					
	253.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71					
	253.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	4,1825	790	3304	
			Подраздел 10.4.Тип 5.Итого	кг	9,0342	0	0	
	257	6109-0307-0801 Кклим = 1,05	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	216	4200	907200	
	258	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	216	5588	1207008	
	259	6111-0403-0102 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	216	3299	712584	
	260	6111-0403-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из брусков	м2	216	15803	3413448	
	261	6112-0302-0320 Кклим = 1,05	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол	м2	216	2425	523800	
			неучтенные работы					
	261.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71				0	
	261.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	54	790	42660	
				кг	116,64	0	0	
	263	6109-0401-0101 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса деревянного	м	73	352	25696	

			неучтенные работы					
	263.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	73,73	385	28386	
			Раздел 12. Разные работы, ИТОГО:				0	
			Подраздел 12.1. Решетки на радиаторы ОР-1, ИТОГО					
	265	6107-0103-0111 Кклим = 1,11	Устройство деревянной конструкции для радиаторовк по исполнению каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	м2	94	6193	582142	
			неучтенные работы					
	265.1	215-301-0207	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	м2	8836	4040	35697440	
	266	6112-0302-0311 Кклим = 1,05	Покраска простая лаком по дереву	м2	94	1288	121072	
			неучтенные работы					
	266.1	261-201-0343 L	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	4,7			
	266.2	261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	25,38	6178	156798	
			Локальная смета № 2-01-04-09 (Слаботочные сети)				50442833	
			Раздел 1. Часофикация, ИТОГО:				0	
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО				0	
	1	6125-0602-0101 Кклим = 1,08	Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	шт	1	16828	16828	
	2	518-203-0101 (основной ресурс)	Мастер-часы Sigma MOD 19" корпус, питание 110/230В, выходы: 24В 0,5А, TBT 24V, DHF, AFNOR, NTP client/server, 3 релейных выхода 1А/240В, USB, 4 слота расширения,IP41, LCD дисплей	шт	1	1598343	1598343	
	3	6125-0602-0201 Кклим = 1,08	Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних	шт	4	9254	37016	
	4	518-203-0201 (основной ресурс)	Цифровые часы STYLE II 5, часы/минуты, высота цифр 5 см, цвет красный, управление - NTP, питание POE	шт	4	324937	1299748	
	5	6119-0402-0201 Кклим = 1,08	Установка звонка электрического с кнопкой	шт	3	3629	10887	
			неучтенные ресурсы					
	5.1	248-401-1100	Звонок электрический	шт	3			
	6	248-401-1100 (основной ресурс)	Звонок электрический	шт	3	15000	45000	

	7	6124-0302-0904 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт	1	15273	15273	
	8	247-209-0101 (основной ресурс)	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт	1	1388	1388	
	9	6125-0105-0502 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена кирпичная	м	344	1939	667016	
	10	243-107-0502 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	72	601	43272	
	11	243-108-0502 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	12	810	9720	
	12	243-305-0607 (основной ресурс)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)- FRLS 2х2х1	м	260	513	133380	
			Раздел 2. Система контроля и управления доступа, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО					
	13	6124-0303-0401 Кклим = 1,08	Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт	2	20869	41738	
	14	248-405-0902 (основной ресурс)	Электронная проходная PERCo-KT02.9	шт	2	466533	933066	
	15	248-405-0402 (основной ресурс	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт	200	101	20200	
	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт	1	6080	6080	
	17	248-405-0352 (основной ресурс)	Считыватель PERCo-IR13G	шт	1	66993	66993	
	18	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт	4	6080	24320	
	19	248-306-0318 (основной ресурс)	Источник электропитания РИП-12,	шт	2	37388	74776	

	20	248-306-0378 (основной ресурс)	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт	2	28736	57472	
	21	243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	1000 шт	0,02	178907	3578	
	22	6106-0304-0204 Кклим = 1,11	Установка ограждения металлического без поручня	м	2,5	2995	7488	
	23	222-503-0302 (основной ресурс)	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	2,5	29814	74535	
	24	6119-0301-0201 Кклим = 1,11	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	32	1362	43584	
	24.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	32,32			
	24.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб					
	24.3	261-303-0116	Коробки протяжные					
	25	241-207-0202 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	32	88	2816	
	26	6119-0101-0101 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	32	372	11904	
			неучтенные ресурсы					
	26.1	261-302-0456	Провод	м	32,96			
	26.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт				
	27	6119-0201-0101 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	30	1464	43920	
			неучтенные ресурсы					
	27.1	261-302-0454	Кабель	м	30,6			
	27.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт				
	28	243-106-0502 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)- 0,66	м	30	481	14430	
	29	243-305-0923 (основной ресурс)	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг (А)-FRLSLTx3x2x1,5	м	16	2168	34688	

	30	243-305-0912 (основной ресурс)	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг (А)-FRLSLTx4x2x0,5	м	16	1101	17616	
			Раздел 4. Структурированная кабельная сеть, ИТОГО:					
			Подраздел 4.1. Оборудование, ИТОГО					
	54	6124-0303-0305 Кклим = 1,08	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1	60382	60382	
	55	248-102-1605	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800x800 мм 24U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт	1	311400	311400	
	56	6125-1101-0701 Кклим = 1,08	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт	10	4368	43680	
	57	521-101-0401-0027 (основной ресурс)	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет	шт	1	71339	71339	
	58	518-102-0308 (основной ресурс)	Ethernet-коммутатор доступа MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP) , L2, 220V AC	шт	1	1011524	1011524	
	59	248-102-3702 (основной ресурс)	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером	шт	1	17913	17913	
	60	248-102-0506 (основной ресурс)	Точка доступа Wi-Tek WI-AP216, для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE * 100 Мбит/с + 1 порт Uplink * 100 Мбит/с (До 48 пользователей)	шт	4	31683	126732	
	61	248-102-0522 (основной ресурс)	Точка доступа Wi-Fi, Nano Station Loco M5, 64 МБ DDR2, 8 МБ Flash, 5470–5825 МГц (802.11a/n)	шт	1	100026	100026	
	62	248-102-3503 (основной ресурс)	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт	1	27246	27246	
	63	248-404-0417 (основной ресурс)	Сетевое оборудование RVi-PE, приемопередатчик по сигналу Ethernet	шт	1	30776	30776	
	64	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт	3	6080	18240	

	65	248-201-0101 (основной ресурс)	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт	3	7221	21663	
	0		**на Технологическое оборудование**				**7197996**	
			Раздел 1.Оборудование и мебель для столовой,ИТОГО					
			Подраздел 1.1.Подраздел без наименование,Итого					
	1	522-103-0213 (основной ресурс)	Плита электрическая ЭП-4ЖШ (1050x895x860 мм, 16,8 кВт, 380 В)	шт	1	615712	615712	
	2	522-103-1011 (основной ресурс)	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ (1120x705/1030x1485)	шт	1	331407	331407	
	3	522-103-0228 (основной ресурс	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ (1120x705/1030x1240)	шт	1	549443	549443	
	4	522-103-0229-0001 (основной ресурс)	Мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60 (1120x705/1030x1482)	шт	1	1116093	1116093	
	5	522-103-0318 (основной ресурс)	Шкаф холодильный среднетемпературный СВ114-S, V=1400 л	шт	1	1412775	1412775	
	20	522-101-1248-0001 (основной ресурс)	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер	шт	5	78571	392855	
	21	522-101-0255-0030 (основной ресурс)	Интерактивная доска NEXUS P750Q\/N05, 75 дюймов	шт	5	737535	3687675	
	22	522-101-0257-0002 (основной ресурс)	Интерактивное программное обеспечение для интерактивной доски	шт	5	572845	2864225	
	23	522-101-1211-0003 (основной ресурс)	Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200x600x750мм.	шт	10	117008	1170080	
	40	526-301-0116-0001	Облучатель бактерицидный типа ОБН-150 Азов, настенный, в комплекте с двумя лампами 30Вт и двумя стартерами	шт	1	47231	47231	
	41	527-115-0214-0002 (основной ресурс	Тонометр M4 Intelli IT (манжета Intelli Wrap 22-42 см, с возможностью подключения к смартфону, память на 2х пользователей)	шт	1	45325	45325	
			Раздел 7 Оборудование и мебель для мастерских,ИТОГО					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО					
	82	521-301-2903 (основной ресурс)	Станок сверлильный по металлу	шт	1	244606	244606	

	83	521-301-2905-0001 (основной ресурс)	Станок токарный по металлу	шт	2	484841	969682	
	84	521-301-2907-0001 (основной ресурс)	Станок комбинированный деревообрабатывающий	шт	1	204003	204003	
	85	521-301-2903 (основной ресурс	Станок точильный по металлу	шт	1	244606	244606	
	86	521-301-2901-0032 (основной ресурс)	Верстак слесарный с подвесной тумбой металлический (CraftLab). Размер 1000x860x685	шт	6	169342	1016052	
	87	521-301-2901-0022 (основной ресурс)	Верстак столярный	шт	2	210963	421926	
	88	521-208-0102-0001 (основной ресурс)	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320*460/600 (с колесами)	шт	8	20905	167240	
	89	522-101-1205-0001 (основной ресурс)	Стол преподавателя 1350x650x750 мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт	1	126907	126907	
	90	522-101-1219-0001 (основной ресурс)	Стул полумягкий	шт	8	10512	84096	
	91	521-301-2911 (основной ресурс)	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	шт	2	39259	78518	
	92	522-101-1245-0002	Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700x1000мм	шт	1	41016	41016	
	93	521-301-3113-0004 (основной ресурс)	Машина швейнаяJAGUAR PS 650, количество швейных операций - 80, потребляемая мощность 85 Вт, максимальная скорость шитья 750 ст/мин	шт	5	66955	334775	
			Локальная смета № 3-01-00-01 (Котельная)					
			Раздел 6.Проемы,ИТОГО				16166248	
	31	6108-0204-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	2,31	11865	27408	
			неучтенные ресурсы					
	31.1	261-104-0121	Блоки оконные	м2	2,31			
	32	223-207-0103 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173- 2003 однопольный	м2	2,31	33823	78131	
			Раздел 3. Озеленение, ИТОГО:					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО					
	21	6113-0108-0111 Кклим = 1,11	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарникасаженца для однорядной живой изгороди вручную, в естественном грунте	м	154	1822	280588	

	22	6113-0109-0101 Кклим = 1,11	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м	154	2320	357280	
			неучтенные ресурсы					
	22.1	261-501-0119	Саженцы	1000шт	0,462			
	23	254-104-1401	Смородина золотистая с оголённой корневой системой	шт	154	968	149072	
	24	6113-0112-0101 Кклим = 1,11	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенныхбез внесения растительной земли механизированным способом	м2	1521,2	163	247956	
	25	6113-0112-0106 Кклим = 1,11	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м2	1521	683	1038843	
							2179278	
			Итого				75986354	
			оборудование				20075863	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%			3857824	79844178	
			Сметная прибыль 5%			2988416	82832594	
			Непредвиденные работы и затраты2%			1596884	84429477	
			Итого в прогнозыных ценах на 2024 К-1,075				90760213	
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				88945009,14	
			НДС (12 %)				10673401,10	
			Итого к оплате				99618410,24	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Руководителя _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Рудстрой ЛТД"
Директор _____ Шудабаев К.С

Технадзор: Эксперт ТОО "Фараб"
_____ Жаксыбаев А.Б.