*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №263 от 18.07.2024г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000017 | 30.07.2025 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест" по улице Темиржолшылар, на станции Жазык, Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области | | | усл | 1 | 86 860 977,00 | 86 860 977,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 86 860 977,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Объект: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

**СПРАВКА №**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

(по ресурсному методу)

**за Июль месяц 2025 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | | | | | код |
| 160140010537 | 030240004183 | | | 263 | 18.07.2024 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | НДС | Всего | |
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце, без НДС | из них: | | | | | | |
| | | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | | | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| Общестроительные работы | | 368 044 716,00 | 86 860 977,00 | 77 554 444 | 86 860 977,00 | | | | 9 306 533 | **86 860 977,00** | |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Кыздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОНЕФ"

_____ Утепов Н.Б.

Технадзор: Эксперт ТОО "Фараб"

_____ Жаксыбаев А.Б.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест

Доп.сог № 263/3 от 05.05.2025 г к договору №263. 18.07.2024 г

А К Т выполненных работ за июль месяц 2025 года

| № п.п. | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 5,2.Кровля.ИТОГО** | | | | 7929190 | |
| 1 | 75 | 1109-0401-0205 Кклим = 1,11 | Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж | м2 покрыти | 277,2 | 4305 | 1193346 | |
| 2 | 76 | 222-502-0307 (основной ресурс) | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | м2 | 277,2 | 22333 | 6190708 | |
| 3 | 77 | 261-107-0999 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой 21 250 и прессшайбой 4,2х28 мм | шт | 4250 | 5 | 21250 | |
| 4 | 78 | 261-102-0381 (основной ресурс) | Нащельник алюминиевый для заделки стыков сендвич. панелей | шт | 90 | 1737 | 156330 | |
| 5 | 79 | 224-204-0113 (основной ресурс) | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 160 | 339 | 54240 | |
| 6 | 80 | 235-202-0119 (основной ресурс) | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт | 148 | 2117 | 313316 | |
| | | | **Локальная смета 2-01-03-03 (Архитектурная часть здания)** | | | | | |
| | | | **Раздел 1.Кровля учебного корпуса Блока А,ИТОГО** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1.Кровля,ИТОГО** | | | | 13474823 | |
| 7 | 8 | 6110-0101-0505 Кклим = 1,11 | Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон | м2 | 1124,3 | 7405 | 8325442 | |
| | | | неучтенные работы | | | | | |
| 8 | 8.1 | 261-105-0104 | Металлочерепица | м2 | 1243,4758 | | | |
| 9 | 9 | 224-101-0201 (основной ресурс) Коб=1,106 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мк | м2 | 1243,4758 | 2537 | 3154698 | |
| 10 | 13 | 6110-0202-0203 Кклим = 1,11 | Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых | м | 71 | 2255 | 160105 | |
| | | | неучтенные работы | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13.1 | 261-105-0106 | Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | м2 | | | | |
| 12 | 14 | 224-105-0111 (основной ресурс) | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 71 | 1832 | 130072 | |
| 13 | 15 | 6110-0201-0201 Кклим = 1,11 | Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа | м | 36 | 2856 | 102816 | |
| | | | неучтенные работы | | | | | |
| 14 | 15.1 | 261-105-0106 | Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | м2 | 0 | | | |
| 15 | 16 | 224-105-0102 (основной ресурс) | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 18 | 1412 | 25416 | |
| 16 | 17 | 224-105-0102 (основной ресурс) | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-81 | м | 18 | 1412 | 25416 | |
| 17 | 18 | 6107-0102-0205 Кклим = 1,11 | Устройство карнизов | м2 | 64 | 11168 | 714752 | |
| 18 | 19 | 214-204-0722 (основной ресурс) Коб=1,15 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 132,25 | 3290 | 435103 | |
| 19 | 21 | 6107-0104-0213 Кклим = 1,11 | Подшивка карниза профлистом | м2 | 115 | 1127 | 129605 | |
| 20 | 21.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,483 | 561903 | 271399 | |
| | | | **Подраздел 1.2.Слуховые окна-2 шт.Итого** | | | | 183883 | |
| 21 | 22 | 6107-0101-0213 Кклим = 1,11 | Устройство слуховых окон | шт | 2 | 57664 | 115328 | |
| | | | неучтенные работы | | | | | |
| 22 | 22.1 | 261-104-0103 | Переплеты оконные деревянные | м2 | 1 | | | |
| 23 | 22.2 | 261-107-0628 | Скобяные изделия | комплект | 0 | | | |
| 24 | 23 | 6107-0115-0105 Кклим = 1,11 | Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады | м3 | 0,3123 | 18124 | 5660 | |
| 25 | 24 | 6107-0115-0106 Кклим = 1,11 | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | м2 | 3,68 | 152 | 559 | |
| | | | неучтенные работы | | | | 0 | |
| 26 | 24.1 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,0002208 | 205945 | 45 | |
| 27 | 24.2 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,0008464 | 725499 | 614 | |
| 28 | 24.3 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,0001472 | 435089 | 64 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 6107-0115-0303 Кклим = 1,11 | Антисептирование водным раствором покрытия по фермам | м2 | 3,68 | 207 | 762 | |
| | | | неучтенные работы | | | | | |
| 30 | 25.1 | 217-701-0104 | Натрий фтористый технический | т | 0,0003312 | 1944167 | 644 | |
| 31 | 26 | 6110-0203-0201 Кклим = 1,11 | Устройство покрытий слуховых окон из профлиста | м2 | 7,2 | 4748 | 34186 | |
| 32 | 27 | 224-103-0522 (основной ресурс) | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 7,2 | 3614 | 26021 | |
| | | | **Подраздел 1.3.Вентиляционные шахты,ИТОГО** | | | | 2032597 | |
| 33 | 28 | 6105-0201-0302 Кклим = 1,11 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 31,45 | 33805 | 1063167 | |
| | | | неучтенные работы | | | | | |
| 34 | 28.1. | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 7,548 | 26987 | 203698 | |
| 35 | 28.2. | 212-401-0302 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000шт | 12,58 | 60869 | 765732 | |
| | | | **Раздел 8.Внутренняя отделка,ИТОГО** | | | | | |
| | | | **Подраздел 8.1.Блок А,ИТОГО** | | | | 9170132 | |
| 36 | 172 | 6112-0202-0103 Кклим = 1,05 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м2 | 1512 | 4121 | 6230952 | |
| | | | неучтенные работы | | | | | |
| 37 | 172.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементноизвестковый 1:1:6 | м3 | 28,2744 | 23660 | 668972 | |
| 38 | 188 | 6112-0202-0103 Кклим = 1,05 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м2 | 272,2 | 4121 | 1121736 | |
| | | | неучтенные работы | | | | 0 | |
| 39 | 188.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементноизвестковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 23660 | 104104 | |
| 40 | 174 | 6112-0301-0202 Кклим = 1,05 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами | м2 | 548,7 | 1590 | 872433 | |
| | | | неучтенные работы | | | | | |
| 41 | 174.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168- 2006 | кг | 2262,29 | 76 | 171934 | |
| | | | **Раздел9.Полы блока А,ИТОГО** | | | | 11662643 | |
| | | | **Подраздел 9.1.Тип1** | | | | | |
| 40 | 203 | 6111-0403-0101 Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 395,5 | 5588 | 2210054 | |
| 41 | 204 | 6109-0201-0101 Кклим = 1,05 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 395,5 | 1465 | 579408 | |
| | | | неучтенные работы | | | | | |
| 42 | 204.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 8,0682 | 33018 | 266396 | |
| | | | **Подраздел 9.1.Тип2** | | | | | |
| 43 | 209 | 6111-0403-0101 Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 91,1 | 5588 | 509067 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 210 | 6111-0403-0102 Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | м2 | 91,1 | 3299 | 300539 | |
| 45 | 211 | 6109-0201-0101 Кклим = 1,05 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 91,1 | 1465 | 133462 | |
| | | | неучтенные работы | | | | 0 | |
| 46 | 211.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1,85844 | 33018 | 61362 | |
| | | | **Подраздел 9.1.Тип3** | | | | | |
| 47 | 218 | 6111-0403-0101 Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 303,3 | 5588 | 1694840 | |
| 48 | 219 | 6111-0403-0102 Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | м2 | 303,3 | 3299 | 1000587 | |
| 49 | 220 | 6109-0201-0101 Кклим = 1,05 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 303 | 1465 | 443895 | |
| | | | неучтенные работы | | | | 0 | |
| 50 | 220,1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 6,18732 | 33018 | 204293 | |
| | 221 | 6109-0306-0105 Кклим = 1,05 | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | м2 | 140 | 6292 | 880880 | |
| | | | неучтенные работы | | | | | |
| | 221.1 | 261-201-0506 | Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010 | м2 | 140 | | | |
| | 222 | 231-302-0101 (основной ресурс) Коб=1,02 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм | м2 | 140 | 3513 | 491820 | |
| | | | **Раздел 10 .Полы блока Б,ИТОГО** | | | | | |
| | | | **Подраздел 10.1.Тип 2** | | | | | |
| 51 | 231 | 6111-0403-0101 Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 4,7 | 5588 | 26264 | |
| 52 | 232 | 6111-0403-0102 Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | м2 | 4,7 | 3299 | 15505 | |
| 53 | 233 | 6109-0201-0101 Кклим = 1,05 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 4,7 | 1465 | 6886 | |
| | | | неучтенные работы | | | | 0 | |
| 54 | 233.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,09588 | 33018 | 3166 | |
| | | | **Раздел 10 .Полы блока Б,ИТОГО** | | | | | |
| | | | **Подраздел 10.1.Тип 3** | | | | | |
| 55 | 239 | 6109-0201-0102 Кклим = 1,05 Коб =6 | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201- 010 | м2 | 96,6 | 31 | 2995 | |
| | | | неучтенные работы | | | | 0 | |
| 56 | 239.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,49266 | 33018 | 16267 | |
| 57 | 240 | 6111-0403-0101 Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 16,1 | 5588 | 89967 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 241 | 6111-0403-0102<br>Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | м2 | 16,1 | 3299 | 53114 | |
| 59 | 242 | 6109-0201-0101<br>Кклим = 1,05 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 16,1 | 1465 | 23587 | |
| | | | **Подраздел 10.3. Тип 4,ИТОГО** | | | | | |
| | 247 | 6111-0403-0101<br>Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 16,73 | 5588 | 93487 | |
| | 248 | 6109-0102-0110<br>Кклим = 1,05 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,673 | 51524 | 86200 | |
| | 249 | 6111-0403-0101<br>Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 16,73 | 5588 | 93487 | |
| | 250 | 6111-0403-0102<br>Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | м2 | 16,73 | 3299 | 55192 | |
| | | | **Подраздел 10.4.Тип 5.Итого** | | | | | |
| | 255 | 6111-0403-0101<br>Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 | 216 | 5588 | 1207008 | |
| | 256 | 6109-0102-0110<br>Кклим = 1,05 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 21,6 | 51524 | 1112918 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета № 3-01-00-01 (Котельная)** | | | | | |
| | | | Раздел 5.Полы ,ИТОГО | | | | | |
| | | | Подраздел 5.0.Подраздел без наименования,Итого | | | | 476236 | |
| | 21 | 6109-0101-0102<br>Кклим = 1,05 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 24,8 | 381 | 9449 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 21.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,2648 | 3247 | 4107 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 22 | 6109-0102-0110<br>Кклим = 1,05 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 2,48 | 51524 | 127780 | |
| | 23 | 6109-0302-0101<br>Кклим = 1,05 | Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм | м2 | 24,8 | 2727 | 67630 | |
| | | | Раздел 6.Проемы,ИТОГО | | | | | |
| | | | Подраздел 6.0.Подраздел без наименования,Итого | | | | | |
| | 25 | 6108-0102-0102<br>Кклим = 1,11 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | м2 | 1 | 12430 | 12430 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 25.1 | 261-104-0120 | Блоки оконные | м2 | 1 | | | |
| | 26 | 223-102-0201<br>(основной ресурс) | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 1 | 31962 | 31962 | |
| | 27 | 6108-0102-0103<br>Кклим = 1,11 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | м2 | 3,6 | 10454 | 37634 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.1 | 261-104-0120 | Блоки оконные | м2 | 3,6 | | | |
| | 28 | 223-102-0105 (основной ресурс) | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м2 | 3,6 | 51457 | 185245 | |
| | | | **Раздел8.Внутренняя отделка,Итого** | | | | 250057 | |
| | 40 | 6112-0202-0101 Кклим = 1,05 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | м2 | 64,8 | 3472 | 224986 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 40,1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементноизвестковый 1:1:6 | м3 | 0,97848 | 23660 | 23151 | |
| | 40,2 | 214-402-0103 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м2 | 1,79496 | 1070 | 1921 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета № 6-01-00-03 на Тепловые сети** | | | | 7042360 | |
| | | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Земляные работы под лотковые каналы, ИТОГО** | | | | | |
| | 1 | 6101-0102-0108 Кклим = 1,11 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 | м3 | 218,74 | 452 | 98870 | |
| | 2 | 6101-0201-0202 Кклим = 1,11 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м3 | 4,46 | 7328 | 32683 | |
| | 3 | 6101-0106-0102 Кклим = 1,11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м3 | 210,3 | 93 | 19558 | |
| | 4 | 6101-0206-0102 Кклим = 1,11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 4,46 | 3824 | 17055 | |
| | 5 | 6101-0107-0501 Кклим = 1,11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 210,3 | 610 | 128283 | |
| | | | Раздел 2. Строительные решения, ИТОГО: | | | | | |
| | | | Подраздел 2.1. Канал лотковый КЛ70х51, ИТОГО | | | | | |
| | 6 | 6101-0108-0101 Кклим = 1,11 | Устройство основания под фундаменты, песчаное | м3 | 6,3 | 10396 | 65495 | |
| | 7 | 6104-0903-0101 Кклим = 1,11 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | м3 | 13,02 | 36052 | 469397 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 7.1 | 261-101-0363 | Сборные железобетонные изделия и конструкции | м3 | 13,02 | | | |
| | 8 | 225-203-0103 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 7,56 | 107300 | 811188 | |
| | 9 | 225-202-1104 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 5,46 | 112300 | 613158 | |
| | 10 | 6111-0401-0107 Кклим = 1,11 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 31,5 | 1499 | 47219 | |
| | 11 | 6111-0401-0102 Кклим = 1,11 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 | 31,5 | 3070 | 96705 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.1 | 235-101-0206 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-3 | м2 | 34,65 | 136 | 4712 | |
| | | | **Подраздел 2.2. Угол поворота КЛ70х51, ИТОГО** | | | | | |
| | 12 | 6104-0903-0101 Кклим = 1,11 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | м3 | 1,58 | 36052 | 56962 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 12.1 | 261-101-0363 | Сборные железобетонные изделия и конструкции | м3 | 1,58 | | | |
| | 13 | 225-203-0103 (основной ресурс) | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1,5 | 107300 | 160950 | |
| | 14 | 225-202-1104 (основной ресурс) | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 1,08 | 112300 | 121284 | |
| | 15 | 6105-0201-0302 Кклим = 1,11 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0,205 | 33805 | 6930 | |
| | 15.1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,0492 | 26987 | 1328 | |
| | 15.2 | 213-101-0302 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000шт | 0,082 | 60869 | 4991 | |
| | | | **Подраздел 2.3. Опоры неподвижные Н1,Н2, ИТОГО** | | | | 0 | |
| | 16 | 6103-0101-0106 Кклим = 1,11 | Устройство фундамента бетонного плиты плоской | м3 | 0,35 | 8043 | 2815 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 16.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,357 | 29446 | 10512 | |
| | 17 | 6105-0201-0302 Кклим = 1,11 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0,7 | 33805 | 23664 | |
| | 17.1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,168 | 26987 | 4534 | |
| | 17.2 | 213-101-0302 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000шт | 0,28 | | 0 | |
| | 18 | 6104-0902-0108 Кклим = 1,11 | Укладка плит покрытия | шт | 10 | 21739 | 217390 | |
| | 19 | 225-202-1104 (основной ресурс) | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 0,33 | 112300 | 37059 | |
| | 20 | 1109-0305-0301 Кклим = 1,11 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкц | 0,0081 | 412716 | 3343 | |
| | 21 | 214-101-0202 (основной ресурс) | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм | т конструкц | 0,0022 | 459061 | 1023 | |
| | 22 | 214-203-0101 (основной ресурс | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У | т конструкц | 0,0059 | 457727 | 2701 | |
| | | | **Подраздел 2.4. Газонепроницаемый узел ввода, ИТОГО** | | | | | |
| | 23 | 6107-0102-0207 Кклим = 1,11 | Устройство элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,0072 | 233993 | 1685 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 6107-0115-0301 Кклим = 1,11 | Антисептирование водным раствором стены | м2 | 0,072 | 294 | 21 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 24.1 | 217-701-0104 | Натрий фтористый технический | т конструкц | 0,00000864 | 1944167 | 17 | |
| | 25 | 6121-0401-0105 Кклим = 1,11 | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100- 250 мм | т | 0,01 | 4085593 | 40856 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 25.1 | 261-301-0282 | Фланцы стальные | шт | | | | |
| | 26 | 6114-0801-0101 Кклим = 1,05 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм | сальник | 4 | 10390 | 41560 | |
| | 27 | 217-504-0101 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 32 358 диаметром 0,7 мм | т | 0,009 | 3595322 | 32358 | |
| | 28 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,03 | 29681 | 890 | |
| | 29 | 217-202-0603 | Шнур гернитовый d 40 мм | кг | 4,92 | 2081 | 10239 | |
| | 30 | 6103-0101-0304 Кклим = 1,11 | Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной | м3 | 0,144 | 21332 | 3072 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | 0 | |
| | 30,1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,14688 | 29446 | 4325 | |
| | 31 | 6114-0102-0504 Кклим = 1,05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм | м | 4 | 4777 | 19108 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | 0 | |
| | 31.1 | 241-102-0151 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 4 | 2043 | 8172 | |
| | 31.2 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 708 | 0 | |
| | 31.3 | 261-301-0277 | Фасонные части | шт | | | 0 | |
| | 32 | 6112-0305-0103 Кклим = 1,05 | Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза | м2 | 0,56 | 1779 | 996 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 32.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,13776 | 790 | 109 | |
| | 33 | 6111-0401-0105 Кклим = 1,11 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 | 1,22 | 5621 | 6858 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 33.1 | 235-101-0206 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300 | м2 | 2,806 | 136 | 382 | |
| | 34 | 6111-0401-0106 Кклим = 1,11 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105 | м2 | 1,22 | 2229 | 2719 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 34.1 | 235-101-0206 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300 | м2 | 1,403 | 136 | 191 | |
| | | | Раздел 3. Трубопроводы , ИТОГО: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО | | | | | |
| | 35 | 6123-0101-0101 Кклим = 1,11 | Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм | км | 0,124 | 3558653 | 441273 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| | 35.1 | 222-519-0201 | Опоры скользящие | т | | 1126773 | | |
| | 35.2 | 222-519-0202 | Опоры неподвижные | т | | 1126773 | | |
| | 35.3 | 261-301-0172 | Трубы стальные | м | 125,24 | | | |
| | 35.4 | 261-301-0277 | Фасонные части | шт | | | | |
| | 35.5 | 261-301-0282 | Фланцы стальные | шт | | | | |
| | 35.6 | 261-301-0410 | Запорная арматура | шт | | | | |
| | 36 | 241-102-0137 Коб=1,01 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 125,24 | 1511 | 189238 | |
| | 37 | 222-519-0201 | Опоры скользящие | т | 0,0124 | 1126773 | 13972 | |
| | 38 | 222-519-0202 Коб=10 | Опоры неподвижные | т | 0,02 | 1126773 | 22535 | |
| | 39 | 225-205-0101 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт | 62 | 45000 | 2790000 | |
| | 40 | 6111-0501-0205 Кклим = 1,05 | Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 23,35 | 255 | 5954 | |
| | 41 | 6111-0101-0901 Кклим = 1,11 | Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 1,46 | 100245 | 146358 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | 0 | |
| | 41.1 | 261-105-0138 | Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77 | м3 | 1,5768 | | 0 | |
| | 42 | 234-101-0303 Коб=1,6 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499- 95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3 | м3 | 2,336 | 25157 | 58767 | |
| | 43 | 6111-0301-0701 Кклим = 1,11 | Устройствоизоляции поверхностирулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов | м2 | 53,4 | 2003 | 106960 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | 0 | |
| | 43.1 | 261-105-0111 | Материал рулонный | м2 | 61,41 | | | |
| | 44 | 261-105-0190 (основной ресурс) Коб=1,15 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000м2 | 0,06141 | 552642 | 33938 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета № 7-01-00-01 ( Благоустройство и озеленение территории)** | | | | | |
| | | | Раздел 1. Вертикальная планировка, ИТОГО: | | | | | |
| | | | Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО т | | | | 5131375 | |
| | 1 | 6101-0104-0201 Кклим = 1,11 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 | м3 | 620 | 148 | 91760 | |
| | 2 | 6101-0104-0106 Кклим = 1,11 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м3 | 2732,8 | 115 | 314272 | |
| | 3 | 6101-0104-0114 Кклим = 1,11 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106 | м3 | 2732,8 | 91 | 248685 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 6101-0107-0301<br>Кклим = 1,11 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 2732,8 | 212 | 579354 | |
| | 5 | 6101-0107-0307<br>Кклим = 1,11<br>Коб =3 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301 | м3 | 8198,4 | 19 | 155770 | |
| | 6 | 6101-0103-0210<br>Кклим = 1,11 | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 | м3 | 2732 | 584 | 1595488 | |
| | 7 | 412-102-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | 1т.км | 45078 | 43 | 1938354 | |
| | 8 | 6101-0101-0302<br>Кклим = 1,11 | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | м3 | 2732,8 | 76 | 207693 | |
| | | | Раздел 2. Покрытиея проездов, дорожек и площадок, ИТОГО: | | | | | |
| | | | Подраздел 2.1.Покрытие из брусчатки,ИТОГО | | | | 7005908 | |
| | 11 | 255-102-0605 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608- 2017 | м2 | 2026 | 3458 | 7005908 | |
| | | | Итого | | | | 64359204 | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9% | | | 4440785 | 68799989 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | 3439999 | 72239988 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты2% | | | 1376000 | 73615988 | |
| | | | Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075 | | | | 79137187 | |
| | | | Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98 | | | | 77554443 | |
| | | | НДС (12 %) | | | | 9306533 | |
| | | | Итого к оплате | | | | 86860977 | |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Руководителя _____ Шудыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Директор _____ Шудабаев К.С

Технадзор: Эксперт ТОО "Фараб"
_____ Жакыбаев А.Б.