Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8** — **030240004183**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66** — **201140019325**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24/07 от 24.07.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	30.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство КГУ Жазыкская основная школа" в с. Жазык ГУ "Отдел образования Хромтауского района"			усл	1	38 721 000,00	38 721 000,00
				Итого	1	x	38 721 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Утенов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2024г.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство КГУ " Жазыкская основная школа" в с.Жазык ГУ " Отдел образования Хромтауского района,УО Актюбинской области."**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (

по ресурсному методу)

за ноя 2024 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	38 721 000,00	34 572 321,43							4 148 678,57	38 721 000,00
Общестроительные работы	38 721 000,00	34 572 321,43							4 148 678,57	38 721 000,00
в .т.ч. ноябрь 2024	38 721 000,00	34 572 321,43							4 148 678,57	38 721 000,00

итого к оплате за ноябрь месяц: Тридцать восемь миллион семьсот двадцать одна тысячи тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Директор Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор Сыбогенбаев Б.Б.

Заказчик : ТОО " Стронеф"
Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: Строительство КГУ " Жазыкская основная школа" в с.Жазык ГУ " Отдел образования Хромтауского района,УО Актюбинской области."

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест

Договор

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.Фундаменты,ИТОГО				
		Подраздел 2.1.Фундаменты, Итого				10786359
13	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	26,67	12704	338816
14	6104-0101-0101 Кклим = 1,11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт	7	5728	40096
15	6104-0101-0102 Кклим = 1,11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт	149	7583	1129867
16	221-104-0104 (основной ресурс)	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	68,399	52042	3559621
17	6103-0101-0105 Кклим = 1,11	Монолитные заделки	м3	1,5	19887	29831
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,5225	32400	49329
22	221-102-0101 (основной ресурс)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	150	37592	5638800
		Л/с 6-01-00-01 Наружные сети водопровода				
		Всего по смете				
		Раздел 1.Земляные работы,Итого				
		Подраздел 1.1. Траншея под трубопроводов,ИТОГО				1576546
1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	897,23	452	405548
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	27,7	7328	202986
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	863,45	93	80301
4	6101-0206-0102 Кклим = 1,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	27,7	3824	105925
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	863,45	610	526705

		Подраздел 1.2.Круглый котлован под колодцы,ИТОГО				
6	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	33,75	7328	247320
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,03	3824	7763
		Раздел2. Строительные решения,ИТОГО:				1762156
		Подраздел 2.1.Колодцы водопроводные 1500 мм, Итого				
8	6121-0701-0102 Кклим = 1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	6,67	126026	840593
		неучтенные ресурсы				
8,1	261-101-0330	Кольцо для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
8,2	261-101-0382	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5 круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
8.3	261-101-0331	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
8.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт		785	
8.5	261-301-0254	фасонные части стальные сварные ,д до 800 мм	т		449705	
8.6	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
9	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1шт	5	30756	153780
10	225-101-0609 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1шт	5	25149	125745
11	225-101-0606 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-2	1шт	5	16823	84115
12	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1шт	5	7663	38315
13	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1шт	12	23704	284448
14	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1шт	2	7294	14588
15	225-101-0106 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1шт	3	16510	49530
16	244-201-0303 (основной ресурс)	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимернокомпозитный Тип Т	1комплект	5	13252	66260
17	222-506-0401 Коб=5	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,085	1143119	97165
18	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство основания , щебеночное	м3	0,15	12704	1906
19	6103-0101-0106 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство отмостки	м3	0,15	8043	1206
		неучтенные ресурсы				
19.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,153	29446	4505
		Раздел 3.Трубопроводы.ИТОГО				1779522
		Подраздел 3.1.Прокладка трубопроводов,ИТОГО				
20	6122-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного и засыпка	м3	33,78	9035	305202

	6121-0105-0301 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр до110 мм	км	0,2815	672898	189421
		неучтенные ресурсы				
21.1	261-301-0165	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ ГОСТ Р 51613-2000	м	280,6555	0	0
21.2	261-301-0333	Фасонные части для водоснабжения и канализационных труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ	шт	0	0	0
22	241-201-0610 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	112,615	731	82322
23	241-201-0613 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	171,7	2175	373448
24	241-208-1506 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт	1	3239	3239
25	241-210-0107 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт	1	1325	1325
26	241-209-0316 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х110х110 мм	шт	1	4631	4631
27	241-209-0313 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт	1	4133	4133
28	241-215-0304 (основной ресурс)	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт	1	11731	11731
29	241-230-0102 (основной ресурс)	Патрубок полиэтиленовый ГОСТ 32414-2013 размерами 100мм	шт	1	250	250
30	241-230-0101 (основной ресурс)	Патрубок полиэтиленовыйй ГОСТ 32414-2013 размерами 63 м	шт	2	380	760
34	6121-0103-0103 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб до 100 мм	км	0,0024	2140339	5137
35	241-102-0219 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,8	6429	11572
36	241-102-0162 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,6	3104	1862
		Подраздел 3.2 Футляр .ИТОГО				
37	6121-0105-0409 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,03	3040776	91223
38	241-201-1210 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х5,5 мм	м	30	3864	115920
39	6121-0801-0301 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр труб, диаметр 100 мм	м	30	5495	164850
		Подраздел 3.3.Арматура ИТОГО				
40	6121-0402-0106 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт	2	23763	47526
41	6121-0402-0103 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт	1	8834	8834
42	242-101-0603-0001 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100, типа AV	шт	1	24619	24619
43	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт	2	8746	17492

	242-303-0103 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	2	7592	15184
45	6121-0502-0101 Кклим = 1,11	Установка гидрантов пожарных	шт	1	11797	11797
46	244-404-0109 (основной ресурс)	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт	1	78841	78841
47	241-515-0201 (основной ресурс)	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт	1	151884	151884
48	241-116-0310 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	1	4864	4864
49	241-116-0308 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	2	3380	6760
50	241-217-0107 (основной ресурс)	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 110х4"	шт	3	9037	27111
51	241-214-0108 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	3	1751	5253
52	241-214-0105 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт	2	1011	2022
53	1134-0201-0804 Кклим = 1,11	Установка указателя на стене	шт	1	2856	2856
54	251-101-0112 (основной ресурс)	Указатель ПГ	шт	1	7453	7453
		ИТОГО				
		Локальная смета № 6-01-00-02 на Наружные сети канализации				
		Раздел 1. Земляные работы в траншее, ИТОГО:				223414
1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	174,134	452	78709
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	5,38	7328	39425
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	163,574	93	15212
4	6101-0206-0102 Кклим = 1,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	5,38	3824	20573
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	113,9265	610	69495
		Подраздел 1.2.Земляные работы для колодцев,ИТОГО				167994
6	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	17,55	7328	128606
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10,3	3824	39387
		Раздел2. Строительные решения,ИТОГО:				
		Подраздел 2.1.Колодцы водопроводные 1500 мм, Итого				568959
8	6122-0401-0104 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	м3	1,86	143333	266599
9	225-101-0601 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	3	17916	53748

	225-101-0605 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-1	шт	3	15416	46248
11	225-101-0105 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт	6	11598	69588
12	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	3	7663	22989
13	222-506-0501 (основной ресурс) Коб=3	Лестницы шахтные	т	0,051	1074444	54797
14	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимернокомпозитный Тип Т	комплект	3	13252	39756
15	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания, щебеночное	м3	0,3	12704	3811
16	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство отмостки бетонной	м3	0,3	8043	2413
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	29446	9010
		Подраздел 2.2. Жироуловитель, ИТОГО				488005
17	6122-0401-0106 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	1,88	110561	207855
17.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м			
17.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
17.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
17.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт		785	
17.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
18	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	1	30756	30756
19	225-101-0609 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	1	25149	25149
20	225-101-0605 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	15416	15416
21	225-101-0104 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт	1	7212	7212
22	225-101-0108 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	2	17360	34720
23	225-101-0102 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт	1	11572	11572
24	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	1	23704	23704
25	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	7663	7663
26	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимернокомпозитный Тип Т	комплект	1	13252	13252
27	261-107-0626 (основной ресурс)	Скобы ходовые	шт	8	785	6280
28	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,7	197	138

	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,35	255	89
30	6107-0103-0103 Кклим = 1,11	Устройство деревянной конструкции перегородок дощатых однослойных	м2	0,75	10196	7647
31	6111-0403-0105 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	0,75	2921	2191
32	6121-0103-0103 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных труб диаметр труб 100 мм	км	0,002	2140339	4281
33	241-102-0174 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1м	2	2889	5778
34	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания, щебеночное	м3	0,3	12704	3811
35	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство бетонной отмостки	м3	0,3	8043	2413
		неучтенные ресурсы				
35.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	29446	9010
36	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Бетонирование трубы	м3	1,69	9882	16701
36.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7238	30379	52367
		Раздел 3.Трубопроводы.ИТОГО				503918
		Подраздел 3.0.Подраздел без наименования.ИТОГО				
37	6122-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под трубопроводы основания песчаного и засыпка	м3	10,56	9035	95410
38	6121-0105-0406 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,088	1632146	143629
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	88,88		
39	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	88	3010	264880
		Раздел 4.Выгреб,ИТОГО				1277013
		Подраздел 4.1.Земляные работы,ИТОГО				
40	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	39,6	452	17899
41	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3	3824	11472
42	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	23,6	93	2195
43	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	23,6	610	14396
		Подраздел 4.2.. Конструкции септика, ИТОГО				
44	6109-0301-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	4,9063	4444	21804
45	6122-0401-0108 Кклим = 1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	м3	3,718	101117	375953
46	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт	1	47961	47961
47	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт	1	42269	42269

	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	15416	15416
49	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	7663	7663
50	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	2	7294	14588
51	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт	4	36451	145804
52	222-506-0501	Стремянка	шт	0,0192	1074444	20629
53	6111-0403-0103 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике,первый слой	м2	8,4	5589	46948
54	6111-0403-0104 Кклим = 1,0	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий сло	м2	8,4	3864	32458
55	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33261	33261
56	6104-0802-0403 Кклим = 1,11	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,028	1485219	41586
57	6111-0401-0301 Кклим = 1,11	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	8,8	474	4171
58	6104-0802-0203 Кклим = 1,11	Устройство чеканки и расшивки шва цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м	28	412	11536
59	6104-0802-0203 Кклим = 1,11	Устройство чеканки и расшивки шва цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м	1	412	412
60	6111-0501-0704 Кклим = 1,05	Шпатлевка поверхности составом на основе смол ЭД-20 (ЭД16)	м2	35,2	4444	156429
61	6112-0202-0401 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	м2	35,2	4010	141152
		неучтенные ресурсы				
61.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,9152	23782	21765
61.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	1,8656	1071	1998
62	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0013	182831	238
63	1106-1401-0501 Кклим = 1,11	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	16	467	7472
64	6121-0103-0103 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных труб диаметр труб 100 мм	км	0,0025	2140339	5351
65	241-102-0174 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,5	2889	7223
66	1109-0305-0304 Кклим = 1,11	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0014	541719	758
67	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0014	482081	675
68	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	0,03	9882	296
		неучтенные ресурсы				
68.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	28151	861
69	6118-0204-0103 Кклим = 1,05	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт	1	7116	7116
70	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0003	482081	145

	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,93	381	1497
		неучтенные ресурсы				
71.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,20043	3247	651
72	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,393	8043	3161
		неучтенные ресурсы				
72.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,40086	29446	11804
		Локальная смета № 4-01-00-02 на Электроснабжение				
		ВСЕГО по смете:				
		Раздел 1. Электротехнические устройства ВЛИ-0,4 кВ, ИТОГО:				
		Подраздел 1.1. Демонтаж, ИТОГО				177923
1	1133-0210-0301 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт	2	10245	20490
2	1133-0210-0302 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт	3	31495	94485
3	1133-0210-0101 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ, изоляторы, траверсы. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт	5	10314	51570
4	1133-0207-0102 Кклим = 1,11 :К1трр=0,6; К1трм=0,6;К 1экс=0,6; К1мат=0;	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж	шт	1	11378	11378
		Подраздел 1.2. Опора А32, ИТОГО	шт			231423
5	1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54874	54874
6	225-204-0301 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	2	46402	92804
7	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,125	5087	636
8	252-207-3927 (основной ресурс)	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	1	11945	11945
9	252-207-0554 (основной ресурс)	Траверс типа ТМ-46, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт	1	6119	6119
10	252-207-3910 (основной ресурс)	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	3	1737	5211
11	252-202-0548 (основной ресурс)	Зажим поддерживающий типа ZP-2	шт	2	850	1700
12	252-204-1288 (основной ресурс)	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT50120	шт	8	4411	35288
13	252-204-1292 (основной ресурс)	Зажим соединительный изолированный для нулевой жилы СИП типа MJRP 95N	шт	2	10715	21430
14	252-204-0801 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт	2	514	1028
15	252-207-0106 (основной ресурс)	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт	4	97	388

		Подраздел 1.3. Опора АО32, ИТОГО				227104
16	1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54874	54874
17	225-204-0301 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	2	46402	92804
18	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,125	5087	636
19	252-207-3927 (основной ресурс)	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	1	11945	11945
20	252-207-0554 (основной ресурс)	Траверс типа ТМ-46, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт	1	6119	6119
21	252-207-3910 (основной ресурс)	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	2	1737	3474
22	261-107-0645 (основной ресурс)	Шпильки	кг	1,96	519	1017
23	252-207-4807 (основной ресурс)	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S	шт	3	14259	42777
24	252-202-0548 (основной ресурс)	Зажим поддерживающий типа ZP-2	шт	2	850	1700
25	252-204-0801 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт	2	514	1028
26	252-207-1062 (основной ресурс)	Зажим ответвительный типа KZP 2	шт	2	5074	10148
27	252-207-0106 (основной ресурс)	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт	6	97	582
		Подраздел 1.4. Опора П31, ИТОГО				160096
28	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	26641	53282
29	225-204-0301 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	2	46402	92804
30	252-207-3910 (основной ресурс) Коб=2	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	2	1737	3474
31	252-207-1062 (основной ресурс) Коб=2	Зажим ответвительный типа ZP 2	шт	2	5074	10148
32	252-207-0106 (основной ресурс) Коб=2	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт	4	97	388
		Подраздел 1.5. Комплектующие по существующим опорам, ИТОГО				939444
33	252-207-3910 (основной ресурс) Коб=88	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт	88	1737	152856
34	252-207-1062 (основной ресурс) Коб=88	Зажим ответвительный типа ZP 2	шт	88	5074	446512

	252-207-0106 (основной ресурс) Коб=88	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт	176	97	17072
36	252-204-1213 (основной ресурс)	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 120-35	шт	66	4507	297462
37	252-204-1225 (основной ресурс)	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 95	шт	22	967	21274
38	252-207-0106 (основной ресурс)	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт	44	97	4268
		Подраздел 1.6. Оборудование, ИТОГО				377377
39	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт	1	6080	6080
40	247-203-0205 (основной ресурс)	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРВ400А, IP32	шт	1	42182	42182
41	6124-0303-0404 Кклим = 1,08	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	15735	15735
42	247-201-0505 (основной ресурс)	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт	1	21672	21672
43	6119-0602-0202 Кклим = 1,08	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт	1	5382	5382
		неучтенные ресурсы				
	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт	1		
44	247-301-0310 (основной ресурс)	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	1	46990	46990
45	6124-0303-0601 Кклим = 1,0	Установка прибора или аппарата	шт	6	6080	36480
46	247-204-1835 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт	6	9255	55530
47	6124-0103-2703 Кклим = 1,08	Монтаж металлических конструкций	т	0,0015	1523774	2286
48	252-204-1233 (основной ресурс)	Муфта соединительныйтипа MJPT 95N	шт	1	3900	3900
49	252-204-1288 (основной ресурс)	Муфта соединительная типа MJPT 120	шт	3	4411	13233
50	252-207-0718 (основной ресурс)	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт	1	2997	2997
51	252-207-1102 (основной ресурс)	Зажим анкерный типа PA 2000 (СИП)	шт	1	2622	2622
52	252-207-1051 (основной ресурс)	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт	1	2681	2681
53	252-207-1802 (основной ресурс)	Лента крепления бандажная стальная	м	12	1299	15588
54	252-207-0806 (основной ресурс)	Скрепа для ленты типа NC20	шт	12	111	1332
55	243-903-2903 (основной ресурс)	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT01/5X70-120-L12, без брони	шт	1	42515	42515

[illegible]	252-207-0106 (основной ресурс) Коб=2	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт	4	97	388
57	6124-0203-0101 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт	3	10850	32550
58	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	18	1513	27234
		Подраздел 1.7. Кабели, ИТОГО				7810846
59	6119-0301-0103 Кклим = 1,11	Прокладка трубы стальной , с креплением, диаметр до 50 мм	м	97	2043	198171
		неучтенные ресурсы				
59.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	98,94		
59.2	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	7,76		
59.3	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт			
59.4	261-303-0116	Коробки протяжные	шт			
60	241-102-0137 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	97	1511	146567
61	6124-0201-0708 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	210	1397	293370
62	243-701-0406 (основной ресурс)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А3х16+1х25- 0,6/1,0	м	210	809	169890
63	6124-0201-0702 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	1100	1227	1349700
64	243-701-0430 (основной ресурс	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А3х120+1х95- 0,6/1	м	1100	4363	4799300
65	243-106-0708 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35 (ок)- 0,66	м	70	8510	595700
66	6124-0201-1501 Кклим = 1,08	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт	2	6037	12074
67	6124-0201-1502 Кклим = 1,08	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилыдо 120 мм2	шт	2	6037	12074
68	243-903-2504 (основной ресурс	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х25- 70/1000-L12	шт	2	43365	86730
69	243-903-2503 (основной ресурс)	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х120- 240/750-L12	шт	2	73635	147270
		Раздел 2. Реконструкция ВЛ10кВ, ИТОГО:				3589119
		Подраздел 2.1. Демонтаж, ИТОГО				136110
70	1133-0210-0301 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт	3	10245	30735
71	1133-0210-0303 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами	шт	1	45927	45927
72	1133-0210-0103 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт	4	14862	59448

		Подраздел 2.2. Опора ПП10-2, ИТОГО				234474
73	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	26641	26641
74	225-204-0311 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт	1	56864	56864
75	252-301-0923 (основной ресурс)	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-2	1 комплект	1	123359	123359
76	252-102-0123 (основной ресурс)	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт	6	4422	26532
77	252-108-0702 (основной ресурс)	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт	6	66	396
78	252-204-0802 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	1	649	649
79	214-209-0110 (основной ресурс)	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,054	620	33
		Подраздел 2.3. Опора УА10-1, ИТОГО				773887
80	1133-0202-0103 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	84628	84628
81	225-204-0311 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт	3	56864	170592
82	1133-0101-0110 Кклим = 1,11 Коб =3	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,15	34876	5231
83	261-101-0383 (основной ресурс) Коб=3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	49998	7500
84	252-301-0906	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1	комплект	1	105105	105105
85	252-106-0106 (основной ресурс)	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт	12	4832	57984
86	252-204-0802 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	3	649	1947
87	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	6	3209	19254
88	252-201-0203	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	шт	6	1763	10578
89	252-201-0502 (основной ресурс)	Скоба типа СК-7-1А	шт	1	1283	1283
90	252-201-0661 (основной ресурс)	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт	8	1287	10296
91	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт	1	974	974
92	214-209-0110 (основной ресурс)	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,054	620	33
93	1133-0204-0205 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	505408	101082
94	243-604-0106 (основной ресурс)	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	600	329	197400
		Подраздел 2.4. Опора ПУА10-2, ИТОГО				2014578
95	1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установк	опора	2	26641	53282

	225-204-0317 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	2	239488	478976
97	252-301-0937 (основной ресурс)	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-2	комплект	2	644799	1289598
98	252-102-0123 (основной ресурс) Коб=2	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт	2	4422	8844
99	252-108-0702 (основной ресурс) Коб=2	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт	2	66	132
100	252-204-0802 (основной ресурс) Коб=2	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	2	649	1298
101	252-204-0803 (основной ресурс) Коб=2	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт	6	1136	6816
102	252-203-0101 (основной ресурс) Коб=2	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	12	3209	38508
103	252-201-0203 (основной ресурс) Коб=2	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	шт	12	1763	21156
104	252-106-0106 (основной ресурс) Коб=2	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт	24	4832	115968
		Подраздел 2.5. Заземление опор, ИТОГО				131589
105	1133-0209-0101 Кклим = 1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	25,6	1022	26163
106	261-102-0136 (основной ресурс)	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,023	153119	3522
107	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	19,2	4168	80026
108	252-207-0723	Кронштейн типа СА 2000-01 анкерный СИП	шт	2	1059	2118
109	252-207-1102 (основной ресурс)	Зажим анкерный типа РА 2000 (СИП)	шт	2	2622	5244
110	261-404-0544 (основной ресурс)	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р645ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	686	1372
111	6124-0201-0708 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	8	1397	11176
112	243-701-0702 (основной ресурс)	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	8	246	1968
		Подраздел 2.6. Прокладка провода, ИТОГО				298482
113	1133-0204-0205 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	505408	101082

114	243-604-0106 (основной ресурс)	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	600	329	197400
		Раздел 3. Электротехнические устройства КЛ-0,4кВ, ИТОГО:				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				477854
115	6124-0201-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	234	1059	247806
116	243-113-0803 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м	234	516	120744
117	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	140	22	3080
118	249-101-0501 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	140	53	7420
119	6124-0201-1501 Кклим = 1,08	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт	2	6037	12074
120	243-903-2504 (основной ресурс)	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х25- 70/1000-L12	шт	2	43365	86730
		Итого				33125073
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%			2282317	35407390
		Сметная прибыль 5%			1720108	37127498
		Непредвиденные работы и затраты2%			708148	37835646
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075				40673320
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,85				34572322
		НДС (12 %)				4148679
		Итого к оплате				38721000

Заказчик: ТОО " Стронеф"

Директор Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"

Директор Бокенбаев Б.Б.