Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы №632 бұйрығына
2 қосымша
Қазақстан Республикасы Инвестициялар
Және даму министрініңм 2017 жылғы 24
сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысаны:
«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксайек а/о, Көксайек е/м жаңа массивке инжинерлік комуникация жүйелерінің құрылысы» (ауыз су)

Сәйкестік туралы декларация

«26» қараша 2021 жыл

Мердігер (бас мердігер) **«Агроспецмонтаж» өндірістік кооперативі, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Габит Мусирепов, 20, 20а**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры Буркитов Таджидин Сафарханович атынан ұйым
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксайек а/о, Көксайек е/м жаңа массивке инжинерлік комуникация жүйелерінің құрылысы» (ауыз су)» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
Тапсырыс беруші **«Төлеби ауданының құрылыс,сәулет жане қала құрылысы бөлімі» ММ-нің басшысы Е.Тлеубердиев** болып табылатын.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: **«Ремстрой» ЖШС, «АрхСтройКомпани» ЖШС, «АқОлЖа Тел» ЖШС, «МарСам» ЖШС, «Сартобе» ЖШС**
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ШЫМГОРПРОЕКТ» ЖШС, №22-2018**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Төлеби ауданының құрылыс, сәулет жане қала құрылысы бөлімі» ММ 20.05.2019 жылғы № 44 бұйрығымен бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Ауыз су жүйесінің мынындай көрсткіштері бар

Қуаттылық, өнімділік және	Өлшем	Жоба бойынша	Нақты

тағы басқа	бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қосылатын учаскілердің саны	дана	170		170	
Көлемі 2400м3 таза су резервуарлар	дана	2		2	
Өртке қарсы резервуарлар	жиын	2		2	
Кентшілік су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы	км	6,460		6,460	
Магистральдық су құбырының жалпы ұзындығы	км	5,105		5,105	
КТПН-40/10/0,4 кВ	жиын	1		1	
ӘЖ-10кВ ұзындығы	км	0,226		0,226	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **Су қбаылдау құрылысының бөлінген учаскісінде сорғы станциасы жобаланған; сыйымдылығы 2400 м3 суға арналған 2 резервуар; 1 ұпайға арналған дәретхана; 50 м3 шұңқыр; қоқыс жинағыштарға арналған алаң; қондырмасы бар шлак блоктан жасалған қоршау; металл соқыр қақпасы бар. Су қабылдау құрылыстары алаңының аумағы қондырмасы бар шлак блоктан тұратын бітеу дуалмен қоршалады. Учаске аумағындағы жол жабана асфальт-бетон жабыны. Аумаққа бір кіру қақпасы қарастырылған, қақпа соқыр метал (биіктігі 2,0) жане тікенді сымнан жасалған саптама (биіктігі 0,5 м). Резервуарлар үлгілік жоба бойынша көлемі 2х2400 м3 қабылданды. Резервуарлар 133х4-ші, 159х4-ші, 108х4-ші,0 мм-ші дарежелі құбырлармен жабдықталған. Резервуарлардың жанында жеткізу жане түсіру құбырларында арматураны орналастыруға арналған құдықтар орнатылған.Сыйымдылығы 2400 м3 суға арналған Резервуар жоспарда 27,0х24,0 м жане төбенің арқалығының түбіне дейінгі биіктігі -4,2. Бөлінген учаскеде сыйымдылығы 50 м3 екі өрт резервуары, шаршы ұяшықтары бар өрілген тордан жасалған торлы панельдерден қоршау, метал тіреулері бар , торлы панельдерден айқара ашылатын қақпалар жобаланған.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **сәуір 2021 жыл**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қараша 2021 жыл**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы: **12** ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **12** ай;
нақты **8** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100% көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«Ленгір су» МКК – нің бас инжинері А.Тажибаев
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні.
Мөрдің орны (болған жағдайда)
12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);
13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды
_____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні.
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Агроспецмонтаж» ӨК**
«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксайек а/о, Көксайек е/м жаңа массивке инжинерлік комуникация жүйелерінің құрылысы (ауыз су)»
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):
«Агроспецмонтаж» өндірістік кооперативі
директоры Буркитов Таджидин Сафарханович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)