Генподрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт пожарной части города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Справка № 1

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2025 года

					Источник финансирования		Организац- правовая форма		
Код заказчика	Код подрядчика				Наименование	Код	Наименование		код

Наименование	Стоимость выполненных работ,затрат								НДС 12%	К оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно по смете	В отчетном месяце (за	Строит-монтажных работ (в ценах 2025	из них		Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты			
				СМР	По монтажу оборудования		СМР	Др.доп расходы		
Общестроительные работы	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00					267 857,14	2 500 000,00
ИТОГО:	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**			**267 857,14**	**2 500 000**

Генподрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____Мұхамбетқали А.Ж.

Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

_____Асет Н.

Генподрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Наименование строительства и адрес: Капитальный ремонт пожарной части города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Акт
выполненных работ
за ноябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Полы				
		Первый этаж				
		Тип I				
13	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм.и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	94,4	6066,00	572 630
14	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм.и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	94,4	3148,00	297 171
15	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	105,728	435,00	45 992
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	94,4	2380,00	224 672
17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	94,4	414,00	39 082
18	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	94,4	9675,00	913 320
		Итого по смете				**2 092 867**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	Тенге	123 479
Итого	**Тенге**	**2 216 346**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	110 817
Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге	66 490
Итого	Тенге	**2 393 654**
Распределение итогов в сметных ценах по кварталам		
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 40 %	Тенге	957 462
в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 60 %	Тенге	1 436 192
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)		
на III квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0587	Тенге	1 013 665
на IV квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,079	Тенге	1 549 651
Итого в прогнозных ценах на 2025 г.	**Тенге**	**2 563 316**
НДС - 12%	Тенге	307 598

ИТОГО:	Тенге	2 870 914
ВСЕГО со скидкой субподрядчика	**Тенге**	**2 500 000**

Генподрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____Мұхамбеткали А.Ж.

Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

_____Асет Н.