Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

Подрядчик: **Консорциум: ТОО "Gas Energy Construction", ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование объекта: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаталап Каратальского района**

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *19 июля* 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78/21	2021-04-28				
		Дополнительное соглашение					
		№ 4	2023-06-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаталап Каратальского района	178 327 021,57	46 757 378,20							5 610 885,38	**52 368 263,58**
Всего к оплате	178 327 021,57	46 757 378,20							5 610 885,38	**52 368 263,58**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

Технический надзор:
ТОО «TN Stroy»

Директор **Кульчанов Б.**

Подрядчик:
Консорциум:
ТОО "Gas Energy Construction"
Директор **Кульжанов А.К.**

ТОО "StroyGazCompany"
Директор **Калиакпаров О. Е.**

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Технадзор : **ТОО "TN stroy"**
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Подрядчик : **Консорциум: ТОО "Gas Energy Construction", ТОО "StroyGazCompany"**
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаталап Каратальского района**
(наименование)

Договор подряда **№ 78/21 от 2021-04-28**

Дополнительное соглашение: **№4 от2023-06-05**

Акт выполненных работ № 6 на 19 июля 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 Газопровод высокого давления									
			Смета: 2-1-1 Газопровод высокого давления									
			Раздел: Подземный газопровод высокого давления									
1	65	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза**	м газопровода	1565,2	1200,28 1188,14	0 0	1878679 1859683	0 0	18996	1822489 296093	3997262
2	66	Ц13-390201-0716	**Трубопровод, диаметр 426 мм, толщина стенки до 12 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	снимок	1	5304,53 4184	86,46 0	5305 4184	86 0	1034	2552 629	8485
3	67	Ц13-390201-0707	**Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	снимок	1	2541,35 2092	61,57 0	2541 2092	62 0	388	1276 305	4123
4	68	Ц13-390201-0704	**Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 6 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	снимок	13	2458,54 2092	56,33 0	31961 27196	732 0	4033	16590 3884	52435
5	69	Ц13-390201-0527	**Трубопровод, диаметр 426 мм, толщина стенки до 12 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	5378,13 5073	128,75 0	5378 5073	129 0	176	3095 678	9150
6	70	Ц13-390201-0510	**Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	1475 1352,8	41,2 0	1475 1353	41 0	81	825 184	2484
7	71	Ц13-390201-0507	**Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	54	1272,21 1183,7	35,02 0	68700 63920	1891 0	2889	38991 8615	116306
			Итого по разделу: Подземный газопровод высокого давления									4190245
			Раздел: Надземный газопровод высокого давления									
8	89	С123-020101-1175	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1071		1071		1071	86	1157
9	90	С123-040909-0303	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ\21345-2005**	шт.	1	70700		70700		70700	5656	76356
			Итого по разделу: Надземный газопровод высокого давления									77513
			Раздел: ПГБ-13-2В-У1-СТ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	93	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	31013,26 17954,72	1181,03 404,11	31013 17955	1181 404	11878	17992 3920	52925
11	94	Прайс-лист	ПГБ-13-2В-У1-СГ двумя регуляторами давления РДГ-50В/30 на базе счетчика RVG-G100 1/160, Ду 80 с корректором miniElcor	шт	1	6139767,86		6139768		6139768		6139768
12	95	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	559838,96 467265,7	83206,16 31703,38	2239 1869	333 127	37	1976 337	4552
13	96	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1228		4912		4912	393	5305
14	97	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00498	1253510,65 629308,75	605480,82 189058,46	6242 3134	3015 942	93	4035 822	11099
15	98	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	514		1028		1028	82	1110
			Итого по разделу: ПГБ-13-2В-У1-СГ									6214759
			ИТОГО:					8251012 1986459	7471 1473	117316 6139768	1909821 321684	10482517
			Итого по объекту:									8251013
			Объект: 2-4 Архитектурно-строительные решения									
			Смета: 2-4-1 Архитектурно-строительные решения (ПГБ)									
			Раздел: Фундамент под ПГБ									
1	1	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,32	20820,57 4872,15	660,85 253,38	69124 16176	2194 841	50755	15485 6769	91378
2	2	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,134288	248556		33378		33378	2670	36048
3	3	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,25	5547,54 955,4	1804,94 813,44	6934 1194	2256 1017	3484	2056 719	9710
4	4	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,072105	734230,67 78068	1376,67 621,24	52942 5629	99 45	47213	5163 4648	62753
5	5	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,072105	686948		49532		49532	3963	53495
6	6	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	8,106	4052,95 828,85	142,44 49,68	32853 6719	1155 403	24980	5982 3107	41942
			Итого по разделу: Фундамент под ПГБ									295326
			Раздел: Ограждение (площадка 2)									
7	7	Е11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	30	2847,86 1181,18	1582,29 641,01	85436 35435	47469 19230	2532	64506 11995	161937
8	8	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3834	497928		190906		190906	15272	206178
9	10	Е11-070111-0210	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	шт.	1	2748,95 1054,94	1631,6 656,19	2749 1055	1632 656	62	2019 381	5150
10	11	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,038	497928		18921		18921	1514	20435

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	12	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		44	190,75	4,9	8393	215	3861	2997	12301
				м2		98,12	0,59	4317	26		911	
12	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		44	159,98	3,48	7039	153	4363	1759	9501
				м2		57,34	0,59	2523	26		704	
			Итого по разделу: Ограждение (площадка 2)									415502
			ИТОГО:					558207	55172	547303	2009788	11193345
								73048	22244	6139768	374337	
			Объект: 2-2 Газопровод среднего давления									
			Смета: 2-2-1 Газопровод среднее давления									
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления									
1	114	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза		1634,9	1200,28	0	1962339	0	19842	1903647	4175264
				м газопровода		1188,14	0	1942497	0		309279	
2	115	Ц13-390201-0703	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки		27	2371,8	47,16	64039	1273	6281	34455	106373
				снимок		2092	0	56484	0		7880	
3	116	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		109	917,22	24,72	99977	2694	5123	56217	168690
				стык		845,5	0	92160	0		12496	
4	117	Ц13-390201-0701	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки		9	2329,12	43,23	20962	389	1745	11485	35043
				снимок		2092	0	18828	0		2596	
5	118	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		37	733,78	20,6	27150	762	1361	15266	45810
				стык		676,4	0	25027	0		3393	
			Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления									4531180
			Раздел: Надземный газопровод среднего давления									
6	130	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,0015	1227722,46	530576,22	1842	796	13	1252	3341
				км трубопровода		688194,5	155082,19	1032	233		248	
7	131	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		1,5	1961		2942		2942		3177
				м							235	
8	132	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,004	1227722,46	530576,22	4911	2122	36	3339	8910
				км трубопровода		688194,5	155082,19	2753	620		660	
9	133	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		4	1228		4912		4912		5305
				м							393	
10	134	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1152		1152		1152		1244
				шт.							92	
11	135	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	514		2056		2056		2220
				шт.							164	
12	136	С123-040909-0503	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005		1	27444		27444		27444		29640
				шт.							2196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	137	С123-040909-0513	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18023		72092		72092	5767	77859
14	138	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза	м газопровода	5,5	1378,5 1366,37	0 0	7582 7515	0 0	67	7365 1196	16142
15	139	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,12	169,1 65,94	4 0,67	189 74	4 1	111	51 19	260
			Итого по разделу: Надземный газопровод среднего давления									148098
			Раздел: ГРПШ									
16	140	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	33883,62 20647,93	1358,18 464,73	33884 20648	1358 465	11878	20690 4366	58940
17	141	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1У-50Г-1П с одним регулятором давления РДГ-50П/30 и байпасом на базе счетчика RVG-G160 1/50 Ду 80 с корректором miniElcor	шт	1	2756796,43		2756796		2756796		2756796
18	142	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	642409,74 537355,56	95687,08 36458,89	1927 1612	287 109	28	1704 291	3922
19	143	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1228		3684		3684	295	3979
20	144	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1438729,08 723705,06	696302,94 217417,23	1439 724	696 217	19	932 190	2560
21	145	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	514		1028		1028	82	1110
22	146	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза	м газопровода	3	1583,46 1571,32	0 0	4750 4714	0 0	36	4620 750	10120
23	147	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,53	179,59 75,83	4,6 0,77	95 40	2 0	53	28 10	133
24	148	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	33883,62 20647,93	1358,18 464,73	33884 20648	1358 465	11878	20690 4366	58940
25	149	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1У-50Г-1П с одним регулятором давления РДГ-50П/30 и байпасом на базе счетчика RVG-G100 1/50 Ду 80 с корректором miniElcor	шт	1	2756796,43		2756796		2756796		2756796
26	150	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	642409,74 537355,56	95687,08 36458,89	1927 1612	287 109	28	1704 291	3922
27	151	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1228		3684		3684	295	3979
28	152	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1438729,08 723705,06	696302,94 217417,23	1439 724	696 217	19	932 190	2560
29	153	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	514		1028		1028	82	1110
30	154	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза	м газопровода	3	1583,46 1571,32	0 0	4750 4714	0 0	36	4620 750	10120

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	155	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,53	179,59	4,6	95	2	53	28	133
				м2		75,83	0,77	40	0		10	
32	156	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	33883,62	1358,18	33884	1358	11878	20690	58940
				установка		20647,93	464,73	20648	465		4366	
33	157	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1У-50Г-1Н с одним регулятором давления РДГ-50Н/30 и байпасом на базе счетчика RVG-G160 1/50 Ду 80 с корректором miniElcor		1	2756796,43		2756796				2756796
				шт						2756796		
34	158	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	642409,74	95687,08	1927	287	28	1704	3922
				км трубопровода		537355,56	36458,89	1612	109		291	
35	159	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3	1228		3684		3684		3979
				м							295	
36	160	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,001	1438729,08	696302,94	1439	696	19	932	2560
				т фасонных частей		723705,06	217417,23	724	217		190	
37	161	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	514		1028		1028		1110
				шт.							82	
38	162	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза		3	1583,46	0	4750	0	36	4620	10120
				м газопровода		1571,32	0	4714	0		750	
39	163	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,53	179,59	4,6	95	2	53	28	133
				м2		75,83	0,77	40	0		10	
40	164	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	33883,62	1358,18	33884	1358	11878	20690	58940
				установка		20647,93	464,73	20648	465		4366	
41	165	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-1У-50Г-1Н с одним регулятором давления РДГ-50Н/30 и байпасом на базе счетчика RVG-G160 1/50 Ду 80 с корректором miniElcor		1	2756796,43		2756796				2756796
				шт						2756796		
42	166	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	642409,74	95687,08	1927	287	28	1704	3922
				км трубопровода		537355,56	36458,89	1612	109		291	
43	167	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3	1228		3684		3684		3979
				м							295	
44	168	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,001	1438729,08	696302,94	1439	696	19	932	2560
				т фасонных частей		723705,06	217417,23	724	217		190	
45	169	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	514		1028		1028		1110
				шт.							82	
46	170	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое за 2 раза		3	1583,46	0	4750	0	36	4620	10120
				м газопровода		1571,32	0	4714	0		750	
47	171	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,53	179,59	4,6	95	2	53	28	133
				м2		75,83	0,77	40	0		10	
			Итого по разделу: ГРПШ									11350240
			ИТОГО:					13514001	17413	759384	4154761	27222863
								2257322	4018	17166952	744887	
			Итого по объекту:									13514002

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-3 Газопровод низкого давления									
			Смета: 2-3-1 Газопровод низкого давления									
			Раздел: Надземный газопровод низкого давления									
1	**50**	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое за 1 раза**		**16034,6**	**606,21**	**0**	**9720311**	**0**	**194604**	**9335193**	**20579944**
				м газопровода		**594,07**	**0**	**9525707**	**0**		**1524440**	
			Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления									**20579944**
			ИТОГО:					**9720311**	**0**	**953988**	**13489954**	**47802807**
								9525707	**0**	**17166952**	**2269327**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**17166954**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными зданиями и сооружениями	1,3 %						398 266		48 201 073
			Итого с зимними удорожаниями	2,07 %						642 406		48 843 479
			Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %						633 531		49 477 010
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	1,050036								51 952 641
			итого с поправочным коэффициентом К=0,9	0,9								46 757 378,20
			НДС	12 %								**5 610 885,38**
			Итого с НДС									**52 368 263,58**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

Технический надзор:
ТОО «TN Stroy»

Эксперт **Асанов М.**

Авторский надзор:
ТОО "Энертоходжиниринг LTD"

Чуакбаев Ж. К.

Подрядчик:
Консорциум:
ТОО "Gas Energy Construction"
Директор **Кульжанов А.К.**

ТОО "StroyGazCompany"
Директор **Калиакпаров О. Е.**