Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

Подрядчик: **Консорциум: ТОО "Gas Energy Construction", ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование объекта: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаталап Каратальского района**

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *09 июня* 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78/21	2021-04-28				
		Дополнительное соглашение					
		№ 4	2023-06-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаталап Каратальского района	125 958 757,71	36 378 700,67							4 365 444,08	**40 744 144,75**
Всего к оплате	125 958 757,71	36 378 700,67							4 365 444,08	**40 744 144,75**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

Технический надзор:
ТОО «TN Stroy»

Директор Кульчанов Б.

Подрядчик:
Консорциум:
ТОО "Gas Energy Construction"
Директор Кульжанов А.К.

ТОО "StroyGazCompany"
Директор Калтаеанров О. Е.

Форма 4

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Технадзор : **ТОО "TN stroy"**
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Подрядчик : **Консорциум: ТОО "Gas Energy Construction", ТОО "StroyGazCompany"**
(полное наименование, БИН или ИИН, адрес)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаталап Каратальского района**
(наименование)

Договор подряда **№ 78/21 от 2021-04-28**

Дополнительное соглашение: **№4 от2023-06-05**

Акт выполненных работ № 4 на 09 июня 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 Газопровод высокого давления									
			Смета: 2-1-1 Газопровод высокого давления									
			Раздел: Подземный газопровод высокого давления									
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		1942,205	158,4	149,29	307638	289943	0	69201	406987
				м3 грунта		9,11	40,38	17695	78418		30147	
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		15,307	1823,36	0	27910	0	0	20095	51846
				м3 грунта		1823,36	0	27910	0		3840	
3	3	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		108,042	3265,98	163,7	352862	17686	211309	128110	519450
				м3 основания		1146,48	51,24	123868	5536		38478	
4	4	Е11-010205-0501	**Присыпка трубы песком**		321,062	866,42	0	278173	0	0	200285	516734
				м3 грунта		866,42	0	278173	0		38277	
5	5	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		321,062	1778		570848		570848		616516
				м3							45668	
6	6	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1930,65	36,29	36,29	70056	70056	0	19607	96836
				м3 грунта		0	14,11	0	27232		7173	
7	7	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1930,65	171,86	79,2	331802	152900	0	182230	555154
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	178902	74195		41123	
8	8	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка**		0,001	2130571,24	980427,14	2131	980	87	1387	3799
				км трубопровода		1063172	338044,88	1063	338		281	
9	9	С123-010201-0260	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80**		1	36005		36005		36005		38885
				м							2880	
10	10	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка**		0,001	874788,78	245353,98	875	245	51	661	1659
				км трубопровода		578160	89409,94	578	89		123	
11	11	С123-010201-0223	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**		1	7900		7900		7900		8532
				м							632	
12	12	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**		1,5152	560922,25	114338,45	849909	173246	19643	718717	1694116
				км трубопровода		433620	45509,02	657021	68955		125490	
13	13	С123-010201-0188	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**		1563,2	3415		5338328		5338328		5765394
				м							427066	
14	14	С123-021104-2204	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 100 мм**		130	5183		673790		673790		727693

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							53903	
15	15	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1562,5	402,18 / 175,68	226,5 / 81,08	628407 / 274500	353907 / 126691	0	288858 / 73381	990646
16	16	С123-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,5625	85015		132836		132836	10627	143463
17	17	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	6144296 / 512992	846083,41 / 235591,4	6144 / 513	846 / 236	4785	741 / 551	7436
18	18	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2346812,52 / 363008	215324,58 / 41787,6	2347 / 363	215 / 42	1768	401 / 220	2967
19	19	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	1,5632	1547574,73 / 290690	38871,28 / 263,52	2419169 / 454407	60764 / 412	1903999	450270 / 229555	3098994
20	20	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,048	3073345,62 / 394204	242929,42 / 45684,96	147521 / 18922	11661 / 2193	116938	20904 / 13474	181898
21	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы/	т фасонных частей	0,018	1092451,14 / 547225	526505,06 / 164398,66	19664 / 9850	9477 / 2959	337	12681 / 2588	34933
22	22	С123-020101-0205	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	2834		14170		14170	1134	15304
23	23	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы/	т фасонных частей	0,0039	1092451,14 / 547225	526505,06 / 164398,66	4261 / 2134	2053 / 641	73	2748 / 561	7569
24	24	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2597		2597		2597	208	2805
25	25	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /переходы/	т фасонных частей	0,037	727080,8 / 258475	456125,08 / 134809,58	26902 / 9564	16877 / 4988	462	14406 / 3305	44613
26	26	С123-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	26250		26250		26250	2100	28350
27	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройник/	т фасонных частей	0,0033	1092451,14 / 547225	526505,06 / 164398,66	3605 / 1806	1737 / 543	62	2325 / 474	6404
28	28	С123-020101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3400		3400		3400	272	3672
29	29	С123-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 108 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2748		2748		2748	220	2968
30	45	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		21,8	158,4	149,29	3453	3254	0	777	4568

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		9,11	40,38	199	880		338	
31	46	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		21,8	1823,36	0	39749	0	0	28619	73838
				м3 грунта		1823,36	0	39749	0		5469	
32	47	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		21,8	36,29	36,29	791	791	0	221	1093
				м3 грунта		0	14,11	0	307		81	
33	48	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		21,8	171,86	79,2	3747	1726	0	2058	6269
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	2020	838		464	
34	49	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		28,8	3014,79	2343,91	86826	67505	156	40107	137087
				м		665,44	741,22	19165	21347		10155	
35	50	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		28,8	5720		164736		164736		177915
				м							13179	
36	51	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		28,8	1398,89	7,73	40288	223	4479	35301	81636
				м трубы, уложенной в футляре		1235,62	2,49	35586	72		6047	
37	52	С124-040207-3942	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017		3	9187		27561		27561		29766
				шт.							2205	
38	53	С123-021103-1104	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 108		29	3832		111128		111128		120018
				шт.							8890	
39	54	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		10,8	3014,79	2343,91	32560	25314	59	15040	51408
				м		665,44	741,22	7187	8005		3808	
40	55	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		10,8	5720		61776		61776		66718
				м							4942	
41	56	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		10,8	1398,89	7,73	15108	84	1680	13238	30613
				м трубы, уложенной в футляре		1235,62	2,49	13345	27		2268	
42	57	С124-040207-3942	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017		1	9187		9187		9187		9922
				шт.							735	
43	58	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0084	1221901,35	539009,2	10264	4528	664	6566	18176
				км трубопровода		603856	185697,8	5072	1560		1346	
44	59	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		8,4	5720		48048		48048		51892
				м							3844	
45	60	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		8,4	1398,89	7,73	11751	65	1307	10296	23810
				м трубы, уложенной в футляре		1235,62	2,49	10379	21		1764	
46	61	С124-040207-3942	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017		1	9187		9187		9187		9922
				шт.							735	
47	62	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка		0,0005	880440,78	245353,98	440	123	28	330	832
				км трубопровода		578160	89409,94	289	45		62	
48	63	С123-010201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		0,5	3676		1838		1838		1985
				м							147	
49	64	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		0,5	1398,89	7,73	699	4	78	613	1417
				м трубы, уложенной в футляре		1235,62	2,49	618	1		105	
50	68	Ц13-390201-0704	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 6 мм. Контроль рентгенографический через две стенки		13	2458,54	56,33	31961	732	4033	16590	52435
				снимок		2092	0	27196	0		3884	
51	71	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		50	1272,21	35,02	63611	1751	2675	36103	107691
				стык		1183,7	0	59185	0		7977	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу:Подземный газопровод высокого давления									**16634634**
			ИТОГО:					**13062957**	**1268695**	**9517006**	**2339486**	**16634634**
								2277259	**426571**		**1232196**	
			Объект: 2-2 Газопровод среднего давления									
			Смета: 2-2-1 Газопровод среднее давления									
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления									
1	**1**	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**700**	**158,4**	**149,29**	**110877**	**104500**	**0**	**24941**	**146684**
						9,11	**40,38**	**6378**	**28263**		**10865**	
2	**2**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,2**	**1823,36**	**0**	**2188**	**0**	**0**	**1575**	**4064**
						1823,36	**0**	**2188**	**0**		**301**	
3	**3**	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**13**	**3265,98**	**163,7**	**42458**	**2128**	**25425**	**15415**	**62502**
						1146,48	**51,24**	**14904**	**666**		**4630**	
4	**4**	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1950,306**	**36,29**	**36,29**	**70769**	**70769**	**0**	**19807**	**97822**
						0	**14,11**	**0**	**27509**		**7246**	
5	**5**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1950,306**	**171,86**	**79,2**	**335180**	**154457**	**0**	**184085**	**560806**
						92,66	**38,43**	**180723**	**74950**		**41541**	
6	**6**	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3421**	**378876,59**	**108341,15**	**129614**	**37064**	**34**	**102942**	**251160**
						270436	**33515,84**	**92516**	**11466**		**18604**	
7	**7**	**С123-010502-0812**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**348,9**	**1623**		**566265**		**566265**		**611566**
											45301	
8	**8**	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1529**	**335230,94**	**85655,22**	**51257**	**13097**	**8**	**41729**	**100425**
						249526	**26147,7**	**38153**	**3998**		**7439**	
9	**9**	**С123-010502-0810**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**461,59**	**796**		**367426**		**367426**		**396820**
											29394	
10	**10**	**Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка сигнальной ленты**	**км**	**0,5349**	**9758,7**	**0**	**5220**	**0**	**0**	**3184**	**9076**
						9758,7	**0**	**5220**	**0**		**672**	
11	**11**	**С121-130809-9901**	**Лента сигнальная**	**м**	**534,9**	**51**		**27280**		**27280**		**29462**
											2182	
12	**12**	**Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**534,9**	**402,18**	**226,5**	**215126**	**121155**	**0**	**98886**	**339134**
						175,68	**81,08**	**93971**	**43371**		**25121**	
13	**13**	**С123-060902-0307**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,5349**	**85015**		**45475**		**45475**		**49112**
											3638	
14	**14**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**94**	**1501,48**	**944,23**	**141139**	**88758**	**0**	**77713**	**236359**
						557,24	**277,84**	**52381**	**26117**		**17508**	
15	**15**	**С123-020304-1009**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	**шт.**	**7**	**3766**		**26362**		**26362**		**28471**
											2109	
16	**16**	**С123-020304-0809**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 40° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	**шт.**	**5**	**4163**		**20815**		**20815**		**22480**
											1665	
17	**17**	**С123-020304-1007**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	**шт.**	**3**	**1704**		**5112**		**5112**		**5521**
											409	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	46	1557		71622		71622	5730	77352
19	19	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	28	765		21420		21420	1714	23134
20	20	С123-020304-1409	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16	шт.	1	5142		5142		5142	411	5553
21	21	С123-020304-1618	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	2	9575		19150		19150	1532	20682
22	22	С123-020304-2018	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16	шт.	2	4122		8244		8244	660	8904
23	23	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	23	7897,65	2212,75	181646	50893	41390	108045	312866
						3885,32	859,72	89362	19774		23175	
24	24	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	55,2	212,64	3,01	11737	166	491	12036	25675
						200,74	1,15	11081	64		1902	
25	25	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	39,4128	13507		532349		532349	42588	574937
26	26	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	29,6	11669,28	8293,01	345411	245473	504	237794	629861
						3359,25	4755,48	99434	140762		46656	
27	27	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,6	5079		150338		150338	12027	162365
28	28	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29,6	1398,89	7,73	41407	229	4604	36281	83904
						1235,62	2,49	36574	74		6215	
29	29	С123-010405-0304	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 125x7,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)/ложемент/	м	2	2810		5620		5620	450	6070
30	30	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0112	499187,08	153161,64	5591	1715	86	4284	10665
						338390	47968,68	3790	537		790	
31	31	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,2	5079		56885		56885	4551	61436
32	32	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,2	1398,89	7,73	15668	87	1742	13728	31747
						1235,62	2,49	13839	28		2352	
33	33	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	31976,35	3225,13	31976	3225	18188	10530	45906
						10562,78	73,2	10563	73		3400	
34	34	С123-010502-0508	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 125x7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 /ложемент/	м	0,8	2052		1642		1642	131	1773
35	35	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0087	499187,08	153161,64	4343	1333	66	3328	8284
						338390	47968,68	2944	417		614	
36	36	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,7	5079		44187		44187	3535	47722
37	37	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8,7	1398,89	7,73	12170	67	1353	10664	24661
						1235,62	2,49	10750	22		1827	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С123-010502-0508	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 125х7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 /ложемент/	м	0,6	2052		1231		1231	98	1330
39	39	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0118	499187,08 338390	153161,64 47968,68	5890 3993	1807 566	90	4513 832	11236
40	40	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,8	5079		59932		59932	4795	64727
41	41	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,8	1398,89 1235,62	7,73 2,49	16507 14580	91 29	1835	14464 2478	33448
42	42	С123-010502-0508	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 125х7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 /ложемент/	м	0,8	2052		1642		1642	131	1773
43	43	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0154	499187,08 338390	153161,64 47968,68	7687 5211	2359 739	118	5890 1086	14664
44	44	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,4	5079		78217		78217	6257	84474
45	45	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,4	1398,89 1235,62	7,73 2,49	21543 19028	119 38	2395	18876 3234	43653
46	46	С123-010502-0508	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 125х7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 /ложемент/	м	1,2	2052		2462		2462	197	2659
47	47	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	381702,59 270436	108341,15 33515,84	1527 1082	433 134	12	1204 218	2949
48	48	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	2410		9640		9640	771	10411
49	49	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1398,89 1235,62	7,73 2,49	5596 4942	31 10	622	4903 840	11338
50	50	С123-010502-0506	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6	1080		648		648	52	700
51	51	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0071	381702,59 270436	108341,15 33515,84	2710 1920	769 238	21	2136 388	5234
52	52	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,1	2410		17111		17111	1369	18480
53	53	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,1	1398,89 1235,62	7,73 2,49	9932 8773	55 18	1104	8703 1491	20126
54	54	С123-010502-0506	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6	1080		648		648	52	700
55	55	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0087	381702,59 270436	108341,15 33515,84	3321 2353	943 292	25	2618 475	6414
56	56	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,7	2410		20967		20967	1677	22644
57	57	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8,7	1398,89 1235,62	7,73 2,49	12170 10750	67 22	1353	10664 1827	24661
58	58	С123-010502-0506	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6	1080		648		648	52	700

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм./футляр/	км трубопровода	0,00125	1221901,35 603856	539009,2 185697,8	1527 755	674 232	99	977 200	2705
60	60	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25	5720		7150		7150	572	7722
61	61	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,32	1398,89 1235,62	7,73 2,49	1847 1631	10 3	205	1618 277	3742
62	62	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,32	1623		2142		2142	171	2314
63	63	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1501,48 557,24	944,23 277,84	9009 3343	5665 1667	0	4960 1118	15087
64	64	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/патрубок/	м	0,2	5079		1016		1016	81	1097
65	65	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7490		7490		7490	599	8089
66	66	С123-020302-2609	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1538		1538		1538	123	1661
67	67	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	1778		53		53	4	58
68	68	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,07	774		54		54	4	59
69	69	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0201971	1092451,14 547225	526505,06 164398,66	22064 11052	10634 3320	378	14229 2903	39197
70	70	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок/	м	0,001	5720		6		6	0	6
71	71	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0027773	252877		702		702	56	759
72	72	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 90 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/	м	0,005	2250		11		11	1	12
73	73	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024738	249072		616		616	49	665
74	74	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01331	269742		3590		3590	287	3877
75	75	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм./футляр/	км трубопровода	0,0052	563387,15 433620	114338,45 45509,02	2930 2255	595 237	80	2467 432	5828
76	76	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	2086		10847		10847	868	11715
77	77	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,28	1398,89 1235,62	7,73 2,49	7386 6524	41 13	821	6472 1109	14967
78	78	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		5,32	796		4235		4235		4573

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							339	
79	79	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		0,4	1778		711		711		768
				м3							57	
80	80	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,16	774		124		124		134
				м2							10	
81	81	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		24	1501,48	944,23	36035	22662	0	19842	60347
				шт.		557,24	277,84	13374	6668		4470	
82	82	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/патрубок/		1	2410		2410		2410		2603
				м							193	
83	83	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	846		3384		3384		3655
				шт.							271	
84	84	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	4412		17648		17648		19060
				шт.							1412	
85	85	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0542336	1092451,14	526505,06	59248	28554	1015	38208	105252
				т фасонных частей		547225	164398,66	29678	8916		7796	
86	86	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/		0,02	2726		55		55		59
				м							4	
87	87	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0048356	252877		1223		1223		1321
				т							98	
88	88	С123-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/патрубок/		0,04	1250		50		50		54
				м							4	
89	89	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,01225	249072		3051		3051		3295
				т							244	
90	90	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,029796	269742		8037		8037		8680
				т							643	
91	91	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		2	3242,66	143,1	6485	286	637	5652	13108
				задвижка или клапан		2781,1	73,2	5562	146		971	
92	92	С123-040909-0503	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005		2	27444		54888		54888		59279
				шт.							4391	
93	93	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	1720,42	85,86	1720	86	169	1495	3472
				задвижка или клапан		1465,9	43,92	1466	44		257	
94	94	С123-040909-0513	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005		1	18023		18023		18023		19465
				шт.							1442	
			Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления									5921967
			ИТОГО:					4306445	970998	11939410	3516344	22556601
								913043	401423		1670857	
			Итого по объекту:									4306445
			Объект: 2-3 Газопровод низкого давления									
			Смета: 2-3-1 Газопровод низкого давления									
			Раздел: Надземный газопровод низкого давления									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,966	1719684,2	756113,65	1661215	730406	27968	1089959	2971268
						934618	205101,2	902841	198128		220094	
2	2	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	446	4708		2099768		2099768		2267749
											167981	
3	3	С123-040909-0305	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	149750		449250		449250		485190
											35940	
4	4	С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	3452		20712		20712		22369
											1657	
5	5	С123-020101-0234	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	75	4876		365700		365700		394956
											29256	
6	6	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2590		7770		7770		8392
											622	
7	7	С123-020101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2756		8268		8268		8929
											661	
8	8	С123-020101-1054	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1546		6184		6184		6679
											495	
9	9	С123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	1506		15060		15060		16265
											1205	
10	10	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	5857		93712		93712		101209
											7497	
11	11	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	7,2	774		5573		5573		6019
											446	
12	12	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,7902	1248214,36	509343,99	986339	402484	15207	673244	1792349
						719626	140971,52	568648	111396		132767	
13	13	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	390,2	2726		1063685		1063685		1148780
											85095	
14	14	С123-040909-0303	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	70700		353500		353500		381780
											28280	
15	15	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2244		22440		22440		24235
											1795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	66	1794		118404		118404	9472	127876
17	17	С123-020101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1045		1045		1045	84	1129
18	18	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	951		5706		5706	456	6162
19	19	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2369		9476		9476	758	10234
20	20	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	4,5	774		3483		3483	279	3762
21	42	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.	км трубопровода	1,8366	486762,28 406318	71705,18 27568,16	893988 746244	131694 50632	16050	788907 134632	1817526
22	43	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1836,6	1042		1913737		1913737	153099	2066836
23	44	С123-040909-0301	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27933		55866		55866	4469	60335
24	45	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1110		4440		4440	355	4795
25	46	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28	514		14392		14392	1151	15543
26	47	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	765		2295		2295	184	2479
27	48	С123-020103-2806	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 57 ГОСТ 12836-67	шт.	3	1273		3819		3819	306	4125
28	49	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1,25	774		968		968	77	1045
29	69	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	499,989898	95,38 49,06	2,45 0,29	47687 24529	1224 146	21934	17026 5177	69890
30	70	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	534,78998	159,98 57,34	3,48 0,59	85554 30665	1859 313	53030	21375 8554	115483
			Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления									13943389

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**10320036**	**1267667**	**18718852**	**6106855**	**36499990**
								2272927	**360615**		**2703701**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными зданиями и сооружениями	1,3 %						474 500		36 974 490
			Итого с зимними удорожаниями	2,07 %						765 372		37 739 862
			Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %						754 797		38 494 659
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	1,050036								40 420 778
			итого с поправочным коэффициентом К=0,9	0,9								36 378 700,67
			НДС	12 %								**4 365 444,08**
			Итого с НДС									**40 744 144,75**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

Технический надзор:
ТОО «TN Stroy»
Эксперт **Асанов М.**
Авторский надзор:
ТОО "Энергохолдинг LTD"
Чуакбаев Ж. К.

Подрядчик:
Консорциум:
ТОО "Gas Energy Construction"
Директор **Кульжанов А.К.**

ТОО "StroyGazCompany"
Директор **Казанкыпров О.Е.**