Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра
национальной

экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки -ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 210 га (ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) В КЕНТЕ В АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018

код	код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№67	**13.08.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**159 700 945**									
За отчетный период	**31 613 681**	28 226 501							3 387 180	**31 613 681**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" _____ Тиыштыков Б.

Методист :
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Казалинского района" _____ Ниязов М.

Технадзор:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Ермахан К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Реместрой"
Наименование стройки: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 210 га (ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) В КЕНТЕ В АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подземное высокое давление газопровода					
		Земляные работы					
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**2,9900**		**87,71**	**262**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	62
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	14
		Накладные расходы	%	--		25,22	75
		Сметная прибыль	%	8		9,03	27
		Сметная стоимость:				**121,96**	**365**
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,0900**		**1332,94**	**120**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	71
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	8
		Накладные расходы	%	--		877,69	79
		Сметная прибыль	%	8		176,85	16
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**215**
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3,0800**		**31,26**	**96**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	117
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	13
		Накладные расходы	%	--		419,67	130
		Сметная прибыль	%	8		84,56	26
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**354**
9	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0020**		**219119,60**	**438**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	217
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	28
		Накладные расходы	%	--		122643,69	245
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	55
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**738**
10	**23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,0200**		**1513,97**	**3058**
		НР второго уровня	%	4,24		64,19	130
		Накладные расходы	%	--		64,19	130
		Сметная прибыль	%	8		126,25	255
		Сметная стоимость:				**1704,42**	**3443**
11	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1237,23**	**1237**
		НР первого уровня	%	62,1		448,42	448
		НР второго уровня	%	4,24		71,47	71
		Накладные расходы	%	--		519,89	520
		Сметная прибыль	%	8		140,57	141
		Сметная стоимость:				**1897,70**	**1898**
12	**Прайс**	**Тройник 90 гр.ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.355-315 мм**	**шт**	**1,0000**		**475041,13**	**475041**
		НР второго уровня	%	4,24		20141,74	20142
		Накладные расходы	%	--		20141,74	20142
		Сметная прибыль	%	8		39614,63	39615
		Сметная стоимость:				**534797,50**	**534798**
13	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**839,53**	**1679**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	608
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	97
		Накладные расходы	%	--		352,52	705
		Сметная прибыль	%	8		95,36	191
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**2575**
14	**Прайс**	**Переход 90 гр.ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315-225 мм**	**шт**	**1,0000**		**34754,10**	**34754**
		НР второго уровня	%	4,24		1473,57	1474
		Накладные расходы	%	--		1473,57	1474
		Сметная прибыль	%	8		2898,21	2898
		Сметная стоимость:				**39125,89**	**39126**
15	**Прайс**	**Переход 90 гр.ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225-90 мм**	**шт**	**1,0000**		**16168,87**	**16169**
		НР второго уровня	%	4,24		685,56	686
		Накладные расходы	%	--		685,56	686
		Сметная прибыль	%	8		1348,35	1348
		Сметная стоимость:				**18202,78**	**18203**
		Укладка сигнальной ленты					
16	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,0020**		**17753,30**	**36**
		НР первого уровня	%	42,8		3456,39	7
		НР второго уровня	%	4,24		899,29	2
		Накладные расходы	%	--		4355,68	9
		Сметная прибыль	%	8		1768,72	4
		Сметная стоимость:				**23877,69**	**48**
17	**23-061601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента сигнальная с медным проводником**	**1000 м**	**0,0020**		**48997,74**	**98**
		НР второго уровня	%	4,24		2077,50	4
		Накладные расходы	%	--		2077,50	4
		Сметная прибыль	%	8		4086,02	8
		Сметная стоимость:				**55161,26**	**110**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**533693**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	608
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	97
		Накладные расходы	%	--		352,52	705
		Сметная прибыль	%	8		95,36	191
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**2575**
14	**Прайс**	**Переход 90 гр.ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315-225 мм**	**шт**	**1,0000**		**34754,10**	**34754**
		НР второго уровня	%	4,24		1473,57	1474
		Накладные расходы	%	--		1473,57	1474
		Сметная прибыль	%	8		2898,21	2898
		Сметная стоимость:				**39125,89**	**39126**
15	**Прайс**	**Переход 90 гр.ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225-90 мм**	**шт**	**1,0000**		**16168,87**	**16169**
		НР второго уровня	%	4,24		685,56	686
		Накладные расходы	%	--		685,56	686
		Сметная прибыль	%	8		1348,35	1348
		Сметная стоимость:				**18202,78**	**18203**
		Укладка сигнальной ленты					
16	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,0020**		**17753,30**	**36**
		НР первого уровня	%	42,8		3456,39	7
		НР второго уровня	%	4,24		899,29	2
		Накладные расходы	%	--		4355,68	9
		Сметная прибыль	%	8		1768,72	4
		Сметная стоимость:				**23877,69**	**48**
17	**23-061601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента сигнальная с медным проводником**	**1000 м**	**0,0020**		**48997,74**	**98**
		НР второго уровня	%	4,24		2077,50	4
		Накладные расходы	%	--		2077,50	4
		Сметная прибыль	%	8		4086,02	8
		Сметная стоимость:				**55161,26**	**110**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**533693**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				36
		Всего заработная плата -	Тенге				16
		Накладные расходы -	Тенге				9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2
		Сметная прибыль -	Тенге				4
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				533657
		Материалы -	Тенге				6
		Всего заработная плата -	Тенге				2891
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				529120
		Накладные расходы -	Тенге				24473
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1770
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				22703
		Сметная прибыль -	Тенге				44650
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				602780
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				602828
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2908
		РАЗДЕЛ 2.Низкое давление газопровода					
		Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду 32 с переходом ПЭ/СТ (490 шт)					
18	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**490,0000**		**1059,51**	**519162**
		НР первого уровня	%	62,1		540,75	264967
		НР второго уровня	%	4,24		67,85	33247
		Накладные расходы	%	--		608,60	298214
		Сметная прибыль	%	8.		133,45	65390
		Сметная стоимость:				**1801,56**	**882766**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**490,0000**		**1739,86**	**852531**
		НР второго уровня	%	4,24		73,77	36147
		Накладные расходы	%	--		73,77	36147
		Сметная прибыль	%	8		145,09	71094
		Сметная стоимость:				**1958,72**	**959773**
20	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Монтаж узла выхода (патрубок, футляр, пластина)**	**т фасонных частей**	**2,6477**		**605871,93**	**1604167**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	637889
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	95063
		Накладные расходы	%	--		276826,11	732952
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	186970
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**2524089**
21	**21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**2,6477**		**294576,35**	**779950**
		НР второго уровня	%	4,24		12490,04	33070
		Накладные расходы	%	--		12490,04	33070
		Сметная прибыль	%	8		24565,31	65042
		Сметная стоимость:				**331631,70**	**878061**
22	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,6370**		**275805,31**	**175688**
		НР первого уровня	%	62,1		149481,66	95220
		НР второго уровня	%	4,24		18032,17	11486
		Накладные расходы	%	--		167513,82	106706
		Сметная прибыль	%	8		35465,53	22592
		Сметная стоимость:				**478784,67**	**304986**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23-010201-0142 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**639,5480**		**888,41**	**568181**
		НР второго уровня	%	4,24		37,67	24091
		Накладные расходы	%	--		37,67	24091
		Сметная прибыль	%	8		74,09	47382
		Сметная стоимость:				**1000,16**	**639653**
24	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,8820**		**181738,22**	**160293**
		НР первого уровня	%	62,1		94504,63	83353
		НР второго уровня	%	4,24		11712,70	10331
		Накладные расходы	%	--		106217,33	93684
		Сметная прибыль	%	8		23036,44	20318
		Сметная стоимость:				**310992,00**	**274295**
25	**23-010502-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**890,8200**		**232,92**	**207490**
		НР второго уровня	%	4,24		9,88	8798
		Накладные расходы	%	--		9,88	8798
		Сметная прибыль	%	8		19,42	17303
		Сметная стоимость:				**262,22**	**233590**
26	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1470,0000**		**839,53**	**1234106**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	446925
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	71276
		Накладные расходы	%	--		352,52	518201
		Сметная прибыль	%	8		95,36	140185
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**1892491**
27	**Прайс**	**Муфта 90 гр.ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.32 мм**	**шт**	**980,0000**		**782,63**	**766974**
		НР второго уровня	%	4,24		33,18	32520
		Накладные расходы	%	--		33,18	32520
		Сметная прибыль	%	8		65,26	63959

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**881,07**	**863453**
28	**11-220601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,6370**		**498992,52**	**317858**
		НР первого уровня	%	62,1		64101,25	40832
		НР второго уровня	%	4,24		23875,18	15208
		Накладные расходы	%	--		87976,43	56041
		Сметная прибыль	%	8		46957,52	29912
		Сметная стоимость:				**633926,46**	**403811**
29	**23-021104-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпачки-заглушки 1"**	**шт.**	**490,0000**		**142,80**	**69972**
		НР второго уровня	%	4,24		6,05	2967
		Накладные расходы	%	--		6,05	2967
		Сметная прибыль	%	8		11,91	5835
		Сметная стоимость:				**160,76**	**78774**
30	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**490,0000**		**982,74**	**481543**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	20417
		Накладные расходы	%	--		41,67	20417
		Сметная прибыль	%	,8		81,95	40157
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**542117**
31	**11-060701-0301 РСНБ РК 2015**	**Засыпка пазух песком**	**м3**	**49,0000**		**5252,95**	**257394**
		НР первого уровня	%	48,5		825,58	40454
		НР второго уровня	%	4,24		257,73	12629
		Накладные расходы	%	--		1083,31	53082
		Сметная прибыль	%	8		506,90	24838
		Сметная стоимость:				**6843,16**	**335315**
32	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**284,1332**		**73,45**	**20869**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**5,2180**		**249948,26**	**1304230**
		НР первого уровня	%	58,7		47782,77	249331
		НР второго уровня	%	4,24		12623,80	65871
		Накладные расходы	%	--		60406,57	315201
		Сметная прибыль	%	8		24828,39	129555
		Сметная стоимость:				**335183,22**	**1748986**
38	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**5,2180**		**688213,82**	**3591100**
		НР первого уровня	%	58,7		150782,88	786785
		НР второго уровня	%	4,24		35573,46	185622
		Накладные расходы	%	--		186356,34	972407
		Сметная прибыль	%	8		69965,61	365081
		Сметная стоимость:				**944535,77**	**4928588**
		Установка опознавательных знаков					
39	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**108,0000**		**3424,79**	**369877**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	163037
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	22596
		Накладные расходы	%	--		1718,82	185633
		Сметная прибыль	%	8		411,49	44441
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**599951**
40	**24-010201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**108,0000**		**2584,03**	**279075**
		НР второго уровня	%	4,24		109,56	11833
		Накладные расходы	%	--		109,56	11833
		Сметная прибыль	%	8		215,49	23273
		Сметная стоимость:				**2909,08**	**314181**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**270,0000**		**949,72**	**256424**
		НР второго уровня	%	4,24		40,27	10872
		Накладные расходы	%	--		40,27	10872
		Сметная прибыль	%	8		79,20	21384
		Сметная стоимость:				**1069,19**	**288681**
42	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**7,5600**		**25125,16**	**189946**
		НР первого уровня	%	48,5		1823,72	13787
		НР второго уровня	%	4,24		1142,63	8638
		Накладные расходы	%	--		2966,35	22426
		Сметная прибыль	%	8		2247,32	16990
		Сметная стоимость:				**30338,84**	**229362**
43	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**34,4520**		**63,46**	**2186**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	508
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	114
		Накладные расходы	%	--		18,05	622
		Сметная прибыль	%	8		6,52	225
		Сметная стоимость:				**88,03**	**3033**
44	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**34,4520**		**146,90**	**5061**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	628
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	241
		Накладные расходы	%	--		25,22	869
		Сметная прибыль	%	8		13,77	474
		Сметная стоимость:				**185,89**	**6404**
		Балластировка КТ					
45	**11-250121-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи**	**м3 груза**	**145,5000**		**4248,59**	**618169**
		НР первого уровня	%	58,7		1630,86	237290
		НР второго уровня	%	4,24		249,29	36271

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1880,15	273561
		Сметная прибыль	%	8		490,30	71338
		Сметная стоимость:				**6619,03**	**963069**
46	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**145,5000**		**637,36**	**92736**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	54807
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	6256
		Накладные расходы	%	--		419,67	61063
		Сметная прибыль	%	8		84,56	12304
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**166102**
47	**21-130803-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**145,5000**		**6598,38**	**960064**
		НР второго уровня	%	4,24		279,77	40707
		Накладные расходы	%	--		279,77	40707
		Сметная прибыль	%	8		550,25	80062
		Сметная стоимость:				**7428,40**	**1080833**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16306787**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16306787**
	Материалы -		Тенге				**898557**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5351921**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5503286**
		Накладные расходы -	Тенге				**4053318**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3225163**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**828155**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1628808**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21988913**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5351921**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21988913**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5351921**

РАЗДЕЛ 3.Площадка ШГРП. Молниезащита

Монтаж оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**11-250130-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**0,4000**		**19948,97**	**7980**
		НР первого уровня	%	58,7		6519,72	2608
		НР второго уровня	%	4,24		1122,27	449
		Накладные расходы	%	--		7641,99	3057
		Сметная прибыль	%	8		2207,28	883
		Сметная стоимость:				**29798,25**	**11919**
49	**Прайс**	**Пункт газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2ВУ1 с 2-мя регуляторами давления газа СТГ-80-G-650**	**компл**	**1,0000**		**1776552,20**	**1776552**
		НР второго уровня	%	4,24		75325,81	75326
		Накладные расходы	%	--		75325,81	75326
		Сметная прибыль	%	8		148150,24	148150
		Сметная стоимость:				**2000028,25**	**2000028**
		Монтаж трубопроводов и арматуры					
50	**11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0010**		**1124356,79**	**1124**
		НР первого уровня	%	62,1		454733,11	455
		НР второго уровня	%	4,24		66953,41	67
		Накладные расходы	%	--		521686,52	522
		Сметная прибыль	%	8		131683,46	132
		Сметная стоимость:				**1777726,77**	**1778**
51	**11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0010**		**487772,23**	**488**
		НР первого уровня	%	62,1		236589,54	237
		НР второго уровня	%	4,24		30712,94	31
		Накладные расходы	%	--		267302,48	267
		Сметная прибыль	%	8		60405,98	60
		Сметная стоимость:				**815480,69**	**815**
52	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0108**		**445475,86**	**4811**
		НР первого уровня	%	62,1		221789,60	2395
		НР второго уровня	%	4,24		28292,06	306

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		250081,66	2701
		Сметная прибыль	%	8		55644,60	601
		Сметная стоимость:				**751202,12**	**8113**
53	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**1951,51**	**1959**
		НР второго уровня	%	4,24		82,74	83
		Накладные расходы	%	--		82,74	83
		Сметная прибыль	%	8		162,74	163
		Сметная стоимость:				**2196,99**	**2206**
54	**23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**12711,24**	**12762**
		НР второго уровня	%	4,24		538,96	541
		Накладные расходы	%	--		538,96	541
		Сметная прибыль	%	8		1060,02	1064
		Сметная стоимость:				**14310,21**	**14367**
55	**23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3052**		**292,04**	**381**
		НР второго уровня	%	4,24		12,38	16
		Накладные расходы	%	--		12,38	16
		Сметная прибыль	%	8		24,35	32
		Сметная стоимость:				**328,78**	**429**
56	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,5380**		**949,72**	**9058**
		НР второго уровня	%	4,24		40,27	384
		Накладные расходы	%	--		40,27	384
		Сметная прибыль	%	8		79,20	755
		Сметная стоимость:				**1069,19**	**10198**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0137**		**929894,31**	**12740**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	3301
		НР второго уровня	%	4,24		49642,61	680
		Накладные расходы	%	--		290564,66	3981
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	1338
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**18058**
58	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1059,51**	**2119**
		НР первого уровня	%	62,1		540,75	1081
		НР второго уровня	%	4,24		67,85	136
		Накладные расходы	%	--		608,60	1217
		Сметная прибыль	%	8		133,45	267
		Сметная стоимость:				**1801,56**	**3603**
59	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**28063,37**	**56127**
		НР второго уровня	%	4,24		1189,89	2380
		Накладные расходы	%	--		1189,89	2380
		Сметная прибыль	%	8		2340,26	4681
		Сметная стоимость:				**31593,52**	**63187**
60	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1176,74**	**4707**
		НР второго уровня	%	4,24		49,89	200
		Накладные расходы	%	--		49,89	200
		Сметная прибыль	%	8		98,13	393
		Сметная стоимость:				**1324,76**	**5299**
61	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0030**		**410882,04**	**1233**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		179687,79	539
		НР второго уровня	%	4,24		25040,16	75
		Накладные расходы	%	--		204727,95	614
		Сметная прибыль	%	8		49248,80	148
		Сметная стоимость:				**664858,79**	**1995**
62	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**219119,60**	**876**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	435
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	56
		Накладные расходы	%	--		122643,69	491
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	109
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**1476**
63	**23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3,0300**		**18354,58**	**55614**
		НР второго уровня	%	4,24		778,23	2358
		Накладные расходы	%	--		778,23	2358
		Сметная прибыль	%	8		1530,63	4638
		Сметная стоимость:				**20663,44**	**62610**
64	**23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4,0400**		**1513,97**	**6116**
		НР второго уровня	%	4,24		64,19	259
		Накладные расходы	%	--		64,19	259
		Сметная прибыль	%	8		126,25	510
		Сметная стоимость:				**1704,42**	**6886**
65	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,6000**		**63,46**	**355**
		НР первого уровня	%	54,3		14,74	83
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	19
		Накладные расходы	%	--		18,05	101
		Сметная прибыль	%	8		6,52	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**88,03**	**493**
66	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,6000**		**146,90**	**823**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	102
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	39
		Накладные расходы	%	--		25,22	141
		Сметная прибыль	%	8		13,77	77
		Сметная стоимость:				**185,89**	**1041**
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду100 из грунта с переходом ПЭ/СТ.					
67	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка**	**т фасонных частей**	**0,1233**		**410658,23**	**50614**
		НР первого уровня	%	62,1		132900,86	16380
		НР второго уровня	%	4,24		23046,91	2841
		Накладные расходы	%	--		155947,77	19221
		Сметная прибыль	%	8		45328,48	5587
		Сметная стоимость:				**611934,48**	**75421**
68	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1251**		**387497,06**	**48491**
		НР второго уровня	%	4,24		16429,88	2056
		Накладные расходы	%	--		16429,88	2056
		Сметная прибыль	%	8		32314,15	4044
		Сметная стоимость:				**436241,09**	**54591**
69	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0012**		**385580,94**	**451**
		НР первого уровня	%	62,1		179687,79	210
		НР второго уровня	%	4,24		23967,39	28
		Накладные расходы	%	--		203655,18	238
		Сметная прибыль	%	8		47138,89	55
		Сметная стоимость:				**636375,01**	**744**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**881,07**	**863453**
28	**11-220601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,6370**		**498992,52**	**317858**
		НР первого уровня	%	62,1		64101,25	40832
		НР второго уровня	%	4,24		23875,18	15208
		Накладные расходы	%	--		87976,43	56041
		Сметная прибыль	%	8		46957,52	29912
		Сметная стоимость:				**633926,46**	**403811**
29	**23-021104-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпачки-заглушки 1"**	**шт.**	**490,0000**		**142,80**	**69972**
		НР второго уровня	%	4,24		6,05	2967
		Накладные расходы	%	--		6,05	2967
		Сметная прибыль	%	8		11,91	5835
		Сметная стоимость:				**160,76**	**78774**
30	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**490,0000**		**982,74**	**481543**
		НР второго уровня	%	4,24		41,67	20417
		Накладные расходы	%	--		41,67	20417
		Сметная прибыль	%	8		81,95	40157
		Сметная стоимость:				**1106,36**	**542117**
31	**11-060701-0301 РСНБ РК 2015**	**Засыпка пазух песком**	**м3**	**49,0000**		**5252,95**	**257394**
		НР первого уровня	%	48,5		825,58	40454
		НР второго уровня	%	4,24		257,73	12629
		Накладные расходы	%	--		1083,31	53082
		Сметная прибыль	%	8		506,90	24838
		Сметная стоимость:				**6843,16**	**335315**
32	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**284,1332**		**73,45**	**20869**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		236554,99	118
		Сметная стоимость:				**3193492,36**	**1597**
76	**21-100502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,3000**		**561,22**	**168**
		НР второго уровня	%	4,24		23,80	7
		Накладные расходы	%	--		23,80	7
		Сметная прибыль	%	8		46,80	14
		Сметная стоимость:				**631,82**	**190**
77	**21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	**100 м**	**0,0050**		**22505,28**	**113**
		НР второго уровня	%	4,24		954,22	5
		Накладные расходы	%	--		954,22	5
		Сметная прибыль	%	8		1876,76	9
		Сметная стоимость:				**25336,26**	**127**
78	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,9000**		**637,36**	**1211**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	716
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	82
		Накладные расходы	%	--		419,67	797
		Сметная прибыль	%	8		84,56	161
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**2169**
79	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,9000**		**2707,52**	**5144**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	218
		Накладные расходы	%	--		114,80	218
		Сметная прибыль	%	8		225,79	429
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**5791**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство отмостка**	**м3**	**0,0050**		**20690,51**	**103**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	3
		НР второго уровня	%	4,24		899,00	4
		Накладные расходы	%	--		1411,29	7
		Сметная прибыль	%	8		1768,14	9
		Сметная стоимость:				**23869,95**	**119**
81	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,5100**		**63,46**	**32**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	8
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	2
		Накладные расходы	%	--		18,05	9
		Сметная прибыль	%	8		6,52	3
		Сметная стоимость:				**88,03**	**45**
82	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,5100**		**73,45**	**37**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	5
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	2
		Накладные расходы	%	--		12,61	6
		Сметная прибыль	%	8		6,88	4
		Сметная стоимость:				**92,94**	**47**
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 90 с переходом ПЭ/СТ					
83	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Монтаж узла выхода (патрубок, футляр, пластина).Установка**	**т фасонных частей**	**0,0219**		**734680,61**	**16090**
		НР первого уровня	%	62,1		132900,86	2911
		НР второго уровня	%	4,24		36785,45	806
		Накладные расходы	%	--		169686,32	3716
		Сметная прибыль	%	8		72349,35	1584
		Сметная стоимость:				**976716,28**	**21390**