Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма 3**
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	704 891,07	789 478,00	704 891,07	789 478,00	704 891,07	789 478,00
	Всего к оплате подрядчику	**704 891,07**	**789 478,00**	**704 891,07**	**789 478,00**	**704 891,07**	**789 478,00**

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО "АРАНШЫ-К"

Алимжан А.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высокого давление (подземный газопровод)									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	432,4819593	269,70	269,70	116640	116640	--	16261	143533
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,22	--	22584		10632	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,3757307	2343,26	--	31343	--	--	22567	58223
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	31343	--		4313	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м3	28,99024	6229,18	180,98	180585	5247	139706	36852	234832
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	35632	1592		17395	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м3 грунта	130,56228	927,48	--	121094	--	--	87188	224944
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	121094	--		16663	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	309,76475	36,96	36,96	11449	11449	--	3370	16005
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	4681		1186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**	м3	309,76475	18,25	18,25	5653	5653	–	1664	7902
		НР - 22% СН - 8%			–	7,46	–	2311		585	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)**	м3	7,2216	1952,72	–	14102	–	–	10153	26196
		НР - 22% СН - 8%			1952,72	–	14102	–		1940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**711635**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**711635**

в т.ч. ст-сть оборудования

ИТОГО	**Тенге**	**711 635**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**711 635**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	9 251
Итого	**Тенге**	**720 886**
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	6 560
Итого	**Тенге**	**727 446**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**727 446**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	14 549
Итого	**Тенге**	**741 995**
С понижающим коэффицентом К=0,950000000558341	Тенге	704 895
НДС 12%	Тенге	84 587
Всего	**Тенге**	**789 478**

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО "АРАНШЫ-К"

Алимжан А.