Заказчик: ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, ул.Момышулы 2/1

Подрядчик: ТОО «СТАЛЬМОСТ», город Косшы ул. Мустафа Шокай 15, БИН 940640000274

Стройка : Капитальный ремонт вентиляционной системы ОШ №1

Договор подряда (контракт) №б/н от 04.03.2024

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**849487**
			Раздел 1. В1				**325692**
1	1	У6118-0301-0106 6118-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Вентиляторы радиальные,масса до 0,9 т.Установка.**	**вентилятор**	**1**	**82946**	**82946**
3	3	У6118-0205-0106 6118-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка.**	**глушитель шума**	**1**	**70762**	**70762**
4	4	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка.**	**решетка**	**5**	**5507**	**27535**
5	5	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**8,61**	**13804**	**118852**
7	7	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,25**	**13804**	**3451**
8	8	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,39**	**13804**	**5384**
9	9	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.**	**$м^3$ изоляции**	**0,08**	**80587**	**6447**
11	11	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.**	**зонт**	**1**	**10315**	**10315**
			Раздел 2. В2				**253127**
12	12	У6118-0301-0106 6118-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Вентиляторы радиальные,масса до 0,9 т.Установка.**	**вентилятор**	**1**	**82946**	**82946**

1		2	3	4	5	6	7
14	14	У6118-0205-0106 6118-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка.	глушитель шума	1	70762	70762
15	15	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка.	решетка	2	5507	11014
16	16	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,73	13804	65293
17	17	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,17	13804	2347
18	18	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,29	13804	4003
19	19	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	0,08	80587	6447
21	21	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	10315	10315
		Раздел 3.	**ВЗ**				**270668**
22	22	У6118-0301-0106 6118-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Вентиляторы радиальные,масса до 0,9 т.Установка.	вентилятор	1	82946	82946
24	24	У6118-0205-0106 6118-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка.	глушитель шума	1	70762	70762
25	25	У6118-0202-0205 6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка.	решетка	3	6613	19839
26	26	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,26	13804	45001
27	27	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,56	13804	7730
28	28	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,36	13804	4969
29	29	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	0,08	80587	6447
31	31	У6118-0204-0404 6118-0204-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами.	зонт	1	32974	32974
			Итого по акту				849487
			НДС 12%				101938

1		2	3	4	5	6	
			Итого с НДС				951425

Принял (Заказчик):
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор_____ Ерденов Е.А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО «СТАЛЬМОСТ»
БСН/БИН 940640000274
Директор _____ Нурсеитов Ж.Ж.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, ул. Токпанова 33
Подрядчик: ТОО «СТАЛЬМОСТ», город Косшы ул. Мустафа Шокай 15, БИН 940640000274
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт вентиляционной системы ОШ №1

С П Р А В К А №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник наимен.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Из графы 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Дополнительные			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту									
Капитальный ремонт вентиляционной системы ОШ №1	951 425	849 487						101 938	951 425

Заказчик:
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277

Директор: _____ Ерденов Е.А.

Подрядчик:
ТОО «СТАЛЬМОСТ»
БИН 940640000274

Директор: _____ Нурсеитов Ж.Ж.