Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик:ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Субподрядчик:ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh" (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх)"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 60 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района области Жетісу"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 60 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района области Жетісу"	588 781	588 781	525 697				63 084	588 781

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Директор_____ **Эдиат К.С.**

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh" (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх)"
Директор_____ **Жалимбетов Д.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.9)

Генподрядчик:ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Субподрядчик:ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh" (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх)"

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 60 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района области Жетісу"

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ общий:				**525697**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**90096**
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД				
9	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	1 428 409	14284
10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20,0	2 466	49320
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ				
11	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2 197 900	4396
12	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4 330	8660
13	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2 524 933	11050
14	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	1 921 634	769
15	241-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	0,2	610	122
16	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,2	505	101
17	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	3 483 990	1394
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ по разделу ВОДОСНАБЖЕНИЯ:				**90096**
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления				**194877**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**158783**
1	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,06	2646390	

1	2	3	4	5	6	7
2	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,0	18 047	36094
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				194877
		Подземный газопровод среднего давления:				196241
		СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ				27355
53	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /П1-19шт; ПП1-1шт/	опора	1	27 355	27355
54	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /АО3-1шт; К3-1шт; УП3-1шт/	опора	1	56 375	56375
55	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	78 673	78673
56	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	1	32 000	32000
57	1130-0504-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1,0	1 838	1838
		СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ				196241
		Телефонизация ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				44483
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	12 000	12000
2	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 377	8377
3	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 267	6267
4	247-204-1831 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	10888
5	247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 415	2415
6	247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	698	698
7	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 838	3838
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ общий:				525697
		Итого с НДС			12%	63084
		Всего по смете:				588781

Генподрядчик:

ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ **Әлиат Қ.С.**

Субподрядчик:

ТОО "ASIA-OPTIM Gmbh"

(АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх)"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор _____ **Жалимбетов Д.М.**