Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Субподрядчик: ТОО "AKB Stroy"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» (Камкорлык) расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова"

Договор: № 6/13 от 03.02.2025 года

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за февраль 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	560 000,00	500 000,00						60 000,00	**560 000,00**
Итоге к оплате									**560 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____**Каримов Н. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "AKB Stroy"

Директор_____**Қозыкеев Б. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "KDC Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AKB Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» (Камкорлык) расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 6/13 от 03.02.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за февраль 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтажные работы										
1	1	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление**	отверстие	40	287,0	1,0	11 480,0	40,0			11 480,0	
						286,0	0,0	11 440,0	0,0				
2	2	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами**	т	0,0184	1 333 958,0	96 727,0	24 545,0	1 780,0	1 497,0		24 545,0	
						1 155 858,0	27 016,0	21 268,0	497,0				
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0184	350 395,0		6 447,0		6 447,0		6 447,0	
4	4	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0054	1 510 113,0		8 155,0		8 155,0		8 155,0	
5	5	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка внутренних стен**	м 3	0,344	62 866,0	9 053,0	21 626,0	3 114,0	7 150,0		21 626,0	
						33 029,0	2 094,0	11 362,0	720,0				
6	6	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	м 2	5,34	5 976,0	2 358,0	31 912,0	12 592,0	4 710,0		31 912,0	
						2 736,0	485,0	14 610,0	2 590,0				
7	7	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	т	0,0474	131 672,0	6 144,0	6 241,0	291,0	343,0		6 241,0	
						118 302,0	1 218,0	5 608,0	58,0				
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0474	350 395,0		16 609,0		16 609,0		16 609,0	
9	9	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	м 3	0,064	43 994,0	11 668,0	2 816,0	747,0	1 406,0		2 816,0	
						10 358,0	2 392,0	663,0	153,0				
10	10	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	м 2	5,34	2 812,0	1 633,0	15 016,0	8 720,0			15 016,0	
						1 179,0	336,0	6 296,0	1 794,0				
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					144 847	27 284	46 317	0	144 847	
								71 247	5 812	0	0		
			Раздел 2: Парапет										
11	11	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	м 3	0,474	64 508,0	9 053,0	30 577,0	4 292,0	9 784,0		30 577,0	
						34 814,0	2 094,0	16 502,0	993,0				
12	12	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций /Сетка СГ-1/**	т	0,0344	764 698,0	7 961,0	26 306,0	274,0	13 617,0		26 306,0	
						360 892,0	2 110,0	12 415,0	73,0				
13	13	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	т	0,064	231 484,0	7 264,0	14 815,0	465,0	292,0		14 815,0	
						219 652,0	2 075,0	14 058,0	133,0				
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0344	349 715,0		12 030,0		12 030,0		12 030,0	
15	15	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,034	1 510 113,0		51 344,0		51 344,0		51 344,0	
			Итого по разделу 2: Парапет					135 072	5 031	87 067	0	135 072	
								42 975	1 199	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Кровля										
16	16	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м 2 утепляемого покрытия	9,6758	4 126,0 2 839,0	162,0 36,0	39 922,0 27 470,0	1 567,0 348,0	10 885,0		39 922,0	
17	17	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15/20 мм	м 2	9,6758	1 996,0 1 218,0	341,0 76,0	19 313,0 11 785,0	3 299,0 735,0	4 228,0		19 313,0	
18	18	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м 2	9,6758	153,0 23,0	25,0 6,0	1 480,0 223,0	242,0 58,0	1 016,0		1 480,0	
19	19	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,054	79 846,0 74 226,0	5 461,0 1 753,0	4 312,0 4 008,0	295,0 95,0	9,0		4 312,0	
20	20	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропила,мауэрлата с изготовлением	м 3	0,094	298 789,0 129 314,0	2 874,0 856,0	28 086,0 12 156,0	270,0 80,0	15 660,0		28 086,0	
21	21	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	м 3	0,094	16 264,0 4 807,0	230,0 75,0	1 529,0 452,0	22,0 7,0	1 055,0		1 529,0	
22	22	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м 2	8,2	11 244,0 6 011,0	64,0 13,0	92 201,0 49 290,0	525,0 107,0	42 386,0		92 201,0	
23	23	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	8,4	579,0 182,0	11,0 3,0	4 864,0 1 529,0	92,0 25,0	3 242,0		4 864,0	
			Итого по разделу 3: Кровля					191 707 106 913	6 312 1 455	78 481 0	0 0	191 707	
			Раздел 4: Наружняя отделка										
24	24	6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м 2	9,6	9 379,0 7 473,0	38,0 9,0	90 038,0 71 741,0	364,0 86,0	17 933,0		90 038,0	
25	25	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м 2	9,6	5 430,0		52 128,0		52 128,0		52 128,0	
26	26	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м 2	9,6	2 109,0 1 385,0	10,0 3,0	20 246,0 13 296,0	96,0 29,0	6 854,0		20 246,0	
27	27	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м 3	0,574	56 845,0		32 629,0		32 629,0		32 629,0	
			Итого по разделу 4: Наружняя отделка					195 041 85 037	460 115	109 544 0	0 0	195 041	
			ИТОГО по акту					666 667 306 172	39 087 8 581	321 409 0	0 0	666 667	
			ИТОГО по акту									666667	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									500000	
			НДС - 12%									60000	
			ИТОГО к оплате									560000	

Генеральный подрядчик

ТОО "KDC Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Каримов Н. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "АКВ Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Қозыкеев Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.