Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25 "июля 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «NURASYL и К»**
Карагандинская область. г.Балхаш, ул. Братьев Мусиных дом №46
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Туребекова Азамата Рамазановича.**
фамилия, имя , отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту : **«Реконструкция скотомогильника города Балхаш»**
наименование, местонахождения обьекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Балхаш» Карагандинская область. г Балхаш , ул.Уалиханова, 5**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет,что :
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;
2. Субподрядные организации :
Наименование организации,
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Антика», №10-005/16 от 31.12.2015г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Балхаш»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4 .Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

имеет следующие показатели:

№п/п	Показатели	Единиция измерения	По проекту	Фактически
1	Общая площадь здания	га	0,065	0,065
2	Биотермическая яма из двух колодцев глубина 6,2	м	6,2 x 3,0	6,2 x 3,0
3	Люк размером 1,2 x 1,2 Навес из профлиста размером Ограждение из профлиста	Шт М Пм	2 6,2 x 6,61 102	2 6,2 x 6,61 102

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

следующими данными:

Проектом предусмотрено строительство скотомогильника биотермическая яма (яму Беккари)-сооружение для уничтожение трупов животных.

Проектируемый скотомогильник имеет следующие основные характеристики:

Участок под строительство скотомогильника расположен в городе Балхаш юго-западнее Аэропорта. На участке с размерами 24,0 х 27,0 м расположена биотермическая яма с навесом и площадкой для разделки трупов. Территория имеет глухое ограждение высотой 2,35м. По периметру территории скотомогильника с внутренней стороны забора выкапывается траншея (водосборочная канава) глубиной 1,0м шириной –по дну 1,5 м с устройством вала из внутреннего грунта. Через траншею перекидыаается мостик.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

начало работ 02 **май 2017г .;**

день, месяц, год

окончание работ 25 **июль 2017г** .;

день, месяц, год

при продолжительности строительства **3** месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: месяц: **3**;

фактически , месяц:**3**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов ;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме , в том числе в электронном модуле:

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация теплоснабжение,гпзоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатация объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению .

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

1)

наименование оргаризации, фамилия, имя , отуество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

2)

наименование организации, фамилия, имя , отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место , печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертный Заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу и о результатам лабораторных замеров саниторно-эпидемилогическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения , что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия имя , отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция скотомогильника города Балхаш»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Туребеков Азамат Рамазанович «25» 07 2017г.

фамилия имя , отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)