Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«6» октября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Ремстрой-СС» Жамбылская область, г.Тараз, Кошене , 67 ,2.***
наименование организации, юридический адрес

в лице **Макрушина Ивана Евгеневича – *директора ТОО «Ремстрой-СС»***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Ыбырая Алтынсарина с миницентром отдела образования района Т.Рыскулова управление образования акимата Жамбылской области»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **КГУ «Отдел образования Т. Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области» , руководитель Базарова Майра Айдарбековна .**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

1. ТОО «КАПЛЮС» №20014345 от 29.09.2020г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Нурбекова Н. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. ТОО «Таужар Құрылыс» №14009326 от 23.06.2014 г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Турекулов М.Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. ТОО «СК Тараз-Еврострой» №13006679 от 29.04.2013 г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Исаев Ә.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «КостСтандарт», ГСЛ №17015214, от 29.08.2017,РП – Общая пояснительная записка, АС, ВК, ОВ, ЭО, СС, ПС, Сметная документация, 2021 г.
наименование проектной организации. номер проекта

утвержден(а) *КГУ «Отдел образования Т. Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области», от 02.04.2021 г*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Метр в квадрате (далее - М2)	315		315	
Число этажей	Этаж	1		1	
Общий строительный объем	Метр в квадрате (далее - М3)	3 384		3 384	

Жилой дом следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее - М2)	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	Метр в квадрате (далее - М3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, Встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м3	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Чмсло квартир	Площадь квартир,м2	
Всего квартир,в том числе:		Общая	Жилая		Общая	Жилая
однокомнатных						

двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Учебный корпус наружные двери из алюминиевых сплавов (главная входная зона), стальные; утеплитель наружных стен -минллитой ППЖ-ГС-175 толщиной 100 мм; крыша -скатная, чердачная с наружным организованным водостоком; стропильная системв -по наслонным стропилам, деревянный брус по ГОСТ 8486-86 (стойки, прогоны, стропила, мауэрлат); кровля -металлочерепица; утеплитель покрытия -минеральная вата ППЖ-ГО-75 толщиной 200 мм; ограждение кровли -металлическое по серии 1.100.2-5.1-29 типа КО-30.6Е'; козырьки -поликарбонат по ГОСТ 56712-2015 по каркасу из труб квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003 стена наружная -кладка толщиной 640 мм на высоту 1, 03 м из керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементнопесчаном растворе М50 с армированием сеткой 5Вр-1 с ячейками 50х50 мм после четного ряда кладки с утеплением минплитой ППЖ-ГС-175 толщиной 100 мм; антисейсмичесю:й пояс -монолитный, прямоугольного сечения 380х250 (h) мм из tетона класса 825 по прочности, марк:и W6 по водонепроницаемости, марки F150 по морозостойкости с армированием продольной арматурой диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82*; плиты покрытия -сборные железобетонные по ГОСТ 9561-91; утеплитель покрытия -минеральная вата ППЖ-ГО-75 толщиной 200 мм; ограждение кровли -металлическое по серии 1.100.2-5.1-29 типа КО- 30.6Е'; крыша скатная, чердачная с наружным организованным водостоком; стропильная система по наслонным стропилам, деревянный брус по ГОСТ 8486-86 (стойки, прогоны, стропила, мауэрлат); кровля -металлочерепица; козырьки -поликарбонат по ГОСТ 56712-2015 по каркасу из труб квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003; СтолоЕая крыша скатная, чердачная: с наружным организованным водостоком; стропильная система по насланным стропилам, деревянный брус по ГОСТ 8486-86 (стойки, прогоны, стропила, мауэолат); кровля металлочерепица; утеплитель покрытия -минеральная вата ППЖ-ГО-75 толщиной 200 мм; ограждение кровли -металлическое по серии 1.100.2-5.1-29 типа КО- 30.бР; отмостка -бетонная шириной 1000 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2022 г.;***

месяц, год

окончание работ ***октябрь 2022 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организация строительства:

3 *(три месяца);*

фактически, месяц: **4 (четыре месяца) ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,43 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Ыбырая Алтынсарина с миницентром отдела образования района Т.Рыскулова управление образования акимата Жамбылской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО *«Ремстрой-СС»*

Макрушин Иван Евгеневич _____ «___» _____ **2022г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Ремстрой-СС» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД ТАРАЗ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН