Генеральный подрядчик: ПК "Шаңырақ"
Субподрядчик : ТОО "Asia Service Stroy"
Договор субподряда: № ВА Гвр № 06/24 от 12.10.2024 г.
Наименование объекта-«Строительство врачебной амбулатории в селе 28-гвардия сельского округа Бирлесу Келесского района Туркестанской области»

Акт выполненных работ №1

от 12.10.2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**1550,433**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	365,997	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,101	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.12.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1550433**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			74182
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35236*
		машины и механизмы	тенге			1312222
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*291815*
		перевозки	тенге			164030
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	101		
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**1550433**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			74182
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35236*
		машины и механизмы	тенге			1312222
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*291815*
		перевозки	тенге			164030
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	101		
		Срезка растительного грунта				

1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (срезка растительного грунта)**	$м^3$	511,42	87	44494
		Состав работ:				
		1. Разработка грунта с перемещением				
2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	511,42	75	38356
		Состав работ:				
		1. Разработка грунта с перемещением				
				Растительный грунт для озеленения		
3	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (озеленение)**	$м^3$	200	87	17400
		Состав работ:				
		1. Разработка грунта с перемещением				
4	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	200	75	15000
		Состав работ:				
		1. Разработка грунта с перемещением				
		Вывоз растительного грунта				
5	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	311,42	428	133288
		Состав работ:				
		1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы				
		2. Обработка откосов котлованов до проектных				
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ				
		4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)				
		Формула объема = 511,42-200				
6	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	1 100,8697	149	164030
		Формула объема = (511,42-200).1,01.1,75.2				
		Планировка территории/ выемка Ф1, насыпь Ф2/				
7	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	4 363,9	18	78550
		Состав работ:				
		1. Планировка поверхности со срезкой неровностей				
		2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном				
		3. Планировка основной площадки полотна				
		4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей				
		5. Планировка откосов срезкой				
		6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы				
		Формула объема = 5000-558,1-78				
8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)**	$м^3$	376,6492	108	40678
		Состав работ:				
		1. Разработка грунта с перемещением				
		Формула объема = ((2,61+305+65,31).1,01)				

9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	376,6492	85	32015
		Состав работ:				
		1. Разработка грунта с перемещением				
		Формула объема = ((2,61+305+65,31).1,01)				
10	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	1 854,5519	532	986622
		Состав работ:				
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы				
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером				
		3. Содержание забойной дороги				
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой				
		Формула объема = ((2209,11.1,01)-((2,61+305+65,31).1,01))				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				
		в т.ч. Оборудование	Тенге			1550433
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	Тенге			0,00
		Итого:	Тенге			119 383,34
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 669 816,34
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			83 490,82
		Итого:	Тенге			33 396,33
		НДС-12%	Тенге			1 786 703,48
		Понижающий коэфицент К=0,93805594	Тенге			2 001 107,90
		ИТОГО с НДС:	Тенге			1 877 151,16
			Тенге			1 877 151,16

Генеральный подрядчик:
ПК "Шаңырақ"

Председатель _____ Расул М.С.

Субподрядчик:
ТОО "Asia Service Stroy"

Директор _____ Өмірәлиұлы Қ.