Генеральный подрядчик: ПК "Шаңырақ"
Субподрядчик : ТОО "Asia Service Stroy"
Договор субподряда: № ВА Брл № 07/24 от 21.10.2024 г.
Наименование объекта-«Строительство врачебной амбулатории в селе Бирлик сельского округа Бирлик Келесского района Туркестанской области»

Акт выполненных работ №1

от 21.10.2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы по чертежам АС

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость		**1656,831**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	1656,831	тыс.тенге
Средства на оплату труда		723,529	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,167	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.12.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1656831**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			687599
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*342303*
		машины и механизмы	тенге			189735
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35930*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			779497
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	167		
		Раздел 1. Фундамент				**1656831**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			687599
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*342303*
		машины и механизмы	тенге			189735

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35930*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			779497
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	167		
1	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монолитный ленточный фундамент (АС-6.1) **Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**10,5**	**9 287**	**97514**
		Состав работ:				
1.1.1	002-0120	1. Устройство бетонной подготовки Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,742	3 634	53572
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,9656	12 858	25274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9656*	*2 582*	*5075*
1.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,2416	30	157
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014196	7 908	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014196*	*2 582*	*37*
1.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,021	36	1
1.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	2,625	7 006	18391
2	**212-101-1808** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**10,71**	**26 378**	**282508**
		Формула объема = 10,5.1,02				
3	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**36,83**	**27 692**	**1019896**
		Состав работ:				
		1. Раскрой и установка досок				
		2. Установка щитов опалубки				
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными				
		4. Установка арматуры				
		5. Укладка бетонной смеси				
3.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	137,89152	4 598	634025
3.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	8,2045454	74	607
3.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	10,437622	12 858	134207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,437622*	*2 582*	*26950*
3.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	47,4040403	352	16686
3.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1034186	10 938	1131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1034186*	*2 582*	*267*
3.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,47879	12 279	5879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,47879*	*3 688*	*1766*
3.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7162698	7 908	5664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7162698*	*2 582*	*1849*

3.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,051562	101 324	5224
3.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,173101	101 324	17539
3.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0092075	29 850	275
3.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1042289	36	4
3.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	47,879	2 284	109356
3.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	14,43736	2 667	38504
3.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	11,15949	2 146	23948
3.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,7879	861	4122
3.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,248406	7 006	22758
4	**212-101-2102** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**9,135**	**28 124**	**256913**
		Формула объема = 9.1,015				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				
		в т.ч. Оборудование	**Тенге**			**1656831**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	Тенге			**0,00**
		Итого:	Тенге			**127 575,99**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			**1 784 406,99**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			**89 220,35**
		Итого:	Тенге			**35 688,14**
		НДС-12%	Тенге			**1 909 315,48**
		Понижающий коэфицент К=0,91205594	Тенге			**2 138 433,33**
		ИТОГО с НДС:	Тенге			**1 950 370,82**
			Тенге			**1 950 370,82**

Генеральный подрядчик:
ПК "Шаңырақ"

Председатель _____ Расул М.С.

Субподрядчик:
ТОО "Asia Service Stroy"

Директор _____ Өмірәлиұлы Қ.