Генеральный подрядчик: ПК "Шаңырақ"

Субподрядчик : ТОО "Asia Service Stroy"

Договор субподряда: № ВА Кжт № 04/24 от 17.10.2024 г.

Наименование объекта-«Строительство врачебной амбулатории в селе Кожатогай сельского округа Кожатогай города Арыс Туркестанской области»

Акт выполненных работ №1

от 17.10.2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ 02-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы по чертежам АС

(Наименование работ и затрат)

	Раздел 1.	**Земляные работы**				**831027**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			250783
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*120726*
		машины и механизмы	тенге			535701
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*125975*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1456
		перевозки	тенге			43089
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	106		
1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",** **вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м^3		**322**	**146800**
		Формула объема = 470,0-(470,0.0,03)				

2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3	14,1	8.108	117425
		Формула объема = (470,0.0,03)				
3	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные** Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	м3	1014,2	9.131	279983
4	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/грунтовая подушка** Состав работ: 1. Полив водой	м3	1014,2	193	44622
5	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** Состав работ:	м3	123,25	60	7395

		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов				
6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Формула объема = (145,0.0,85) **Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ: 1. Полив водой	м3	123,25	193	23787
		Формула объема = (145,0.0,85)				
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3	123,25	573	70622
		Формула объема = (145,0.0,85)				
8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	[illegible]	[illegible]	71753
		Формула объема = (145,0.0,15)				
9	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы** **экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3	93,8	213	19979
		Формула объема = (470,0-(145,0+231,2))				
10	211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004** **фракция свыше 40 мм** Формула объема = 0,0001.(470,0-(145,0+231,2))	м3	0,00938	[illegible]	32

1143560

11	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.** **Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км** Формула объема = (470,0-(145,0+231,2)).1,75.2,5	т·км	410,375	105	43089
12	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1** Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке Формула объема = (470,0-(145,0+231,2))	$м^3$	93,8	59	5534
13	211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004** **фракция свыше 40 мм** Формула объема = 0,00002.(470,0-(145,0+231,2))	$м^3$	0,001876	[illegible]	6
	Р	**Разные работы**				
		из них:				**808942**
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			173115
		машины и механизмы	тенге			*86415*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			35432
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*7343*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		600395
		Водосточная система (л.6)				
228	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство желобов подвесных (и труб)** Формула объема = 37,7+20,4	м	58,1	[illegible]	136419
229	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным** **покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	37,7	[illegible]	84938
230	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным** **покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	20,4	2 753	56161
		Водосточная воронка (л.11, чертеж)				

231	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки** Состав работ: 1. Установка патрубка воронки в стояк и крепление 2. Устройство отверстия на полотне кровельного материала и герметизация края 3. Установка прижимного фланца воронки	шт.	4	998	3992	1143560
232	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	4	3 580	14320	
		Перегородка гардеробная (л.9, прим.4)					
233	1134-0108-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Каркасы конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство** Состав работ: 1. Изготовление элементов каркаса из угловой стали и брусков с производством сварочных работ и сверлением отверстий 2. Глубокая пропитка древесины с приготовлением огнезащитного состава 3. Сборка и установка каркаса из брусков и угловой стали, постановка болтов 4. Сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей	$м^2$ площади	2,33	13 409	31243	
234	232-105-0305 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х8 мм**	$м^2$	2,33	2 057	4793	
235	1110-0106-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Приборы. Установка** Состав работ: 1. Установка скобяных изделий	комплект	1	[illegible]	4860	
236	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	601	1202	
237	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	1	750	750	
		Отмостка (л.19)					
238	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки** Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,1973	59 586	11756	

1143560

		Формула объема = 197,3.0,001				
239	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,** Формула объема = (197,3.0,001)	т	0,1973	302 205	**59625**
240	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м³	**12,9**	9 281	**119802**
241	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 12,9.1,02	м³	13,158	21 210	**279081**
		Итого без НДС:				**1 639 969,00**
		НДС:				**196 796,28**
		Итого с НДС:				**1 836 765,28**

Генеральный подрядчик:
ПК "Шаңырақ"

Председатель _____ Расул М.С.

Субподрядчик:
ТОО "Asia Service Stroy"

Директор _____ Өмірәлиұлы К