Генеральный подрядчик: ПК "Шаңырақ"

Субподрядчик : ТОО "Asia Service Stroy"

Договор субподряда: № ВА Атм № 03/24 от 09.10.2024 г.

Наименование объекта- «Строительство фельдшерско акушерского пункта в селе Атамекен сельского округа Монтайтас города Арыс Туркестанской области»

Акт выполненных работ №1

от 09.10.2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-02

на отопление, вентиляция (Наименование работ и затрат)

Раздел 1.		**Отопление**				**1610730**
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			435083
в том числе оплата труда рабочих			*тенге*			*212109*
машины и механизмы			тенге			16113
в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*4758*
материалы, изделия и конструкции			тенге			1159534
1	2	3	4	5	6	7
нормативная трудоемкость			чел.-ч	83		
1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов стальных панельных** Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов	**кВт**	**22,3**	**3 595**	**80168**
		Формула объема = 1,5+2,7+3,3+3,6+2,8+1,6+2,0+4,8				
2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	**комплект**	**3**	**15 230**	**45690**
3	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	**комплект**	**3**	**33 720**	**101160**

4	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм**	**комплект**	**3**	**41 307**	**123921**
5	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	**комплект**	**3**	**45 341**	**136023**
6	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм**	**комплект**	**2**	**49 762**	**99524**
7	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	**комплект**	**1**	**53 533**	**53533**
8	245-104-0340 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм**	**комплект**	**1**	**71 048**	**71048**
9	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм**	**комплект**	**2**	**79 719**	**159438**
10	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой фасонных частей 2. Установка и заделка креплений	**м**	**151,2**	**2 040**	**308448**
		Формула объема = 130,5+11,2+9,5				
11	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**130,5**	**1 569**	**204754**
12	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**11,2**	**1 172**	**13126**
13	261-305-0201 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**9,5**	**1 406**	**13357**

14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**151,2**	**347**	**52466**
		Формула объема = 130,5+11,2+9,5				
15	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** Состав работ: 1. Очистка поверхности труб 2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 3. Промазка швов клеевым составом 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой	**м трубопровода**	**12,4**	**1 806**	**22394**
16	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм** Формула объема = 12,4.1,1	**м**	**13,64**	**341**	**4651**
17	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**18**	**2 530**	**45540**
18	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**3 796**	**15184**
19	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**7 365**	**29460**
20	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30**	**708**	**21240**

21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	**12,84**	**252**	**3236**
22	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	**12,84**	**496**	**6369**
		Итого без НДС:				**1 610 730,00**
		НДС:				**193 287,60**
		Итого с НДС:				**1 804 017,60**

Генеральный подрядчик:
ПК "Шаңырақ"

Председатель _____ Расул М.С

Субподрядчик:
ТОО "Asia Service Stroy"

Директор _____ Өмірәліұлы Қ.