ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Февраль МЕСЯЦ 2026 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
	020740005287	55	04.05.2025 г			
	доп.согл.	55-1	20.01.2026 г			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)	**296 646 693,06**	**103 092 062,39**	**103 092 062,39**	**88 872 467,58**			**14 219 594,81**	**103 092 062,39**

Принял:

Заказчик : КГУ "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

Директор _____ Найманова Г.К.

МП

Технический надзор ТОО «Ascona» БИН 150440025861

Эксперт _____Қазияқбар Н.М.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____Сарсенбаев А.М.

МП

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" коммунального государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

договор № 55 от 04.05.2025 г., доп.соглашение № 55-1 от 20.01.2026 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7

за Февраль МЕСЯЦ 2026 г.

Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах ДЕКАБРЬ 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Отдел 1.	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7				74 287 182
		Раздел 1.	Демонтажные работы				1 229 340
		Подраздел 1.1.	ОТОПЛЕНИЕ				646 918
1	33	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	80	1 731	138 480
2	34	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	50	2 976	148 800
3	35	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	40	3 805	152 200
4	36	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	42	4 939	207 438
		Раздел 2.	ВОСТАНОВЛЕНЫЕ РАБОТЫ Локальная смета2-01-02-02				174 383
		Подраздел 2.1.	КРОВЛЯ				174 383
5	56	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	63,9	2 729	174 383
		Раздел 3.	Архитектурная часть здания. Локальная смета 2-01-03-02				43 007 100

1	2	3	4	5	6	7	8
		Подраздел 3.1.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК**				**43 007 100**
6	**104**	**1115-0202-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**800**	**5 086**	**4 068 800**
7	**105**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**2 900**	**7 905**	**22 924 500**
8	**106**	**1211-0101-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**$м^2$**	**2 900**	**5 522**	**16 013 800**
		Раздел 4.	**Отопление Локальная смета 2-01-04-05**				**25 085 486**
9	**10**	**1116-0303-0202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм**	**м трубопровода**	**60**	**798**	**47 880**
10	**11**	**1116-0303-0203** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм**	**м трубопровода**	**300**	**1 275**	**382 500**
11	**12**	**1116-0303-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм**	**м трубопровода**	**500**	**1 413**	**706 500**
12	**13**	**241-205-0205** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	**м**	**100**	**872**	**87 200**
13	**14**	**241-205-0207** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм**	**м**	**900**	**1 755**	**1 579 500**
14	**15**	**241-205-0209** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм**	**м**	**1 300**	**2 439**	**3 170 700**
15	**16**	**1118-0301-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)**	**кВт** ?	**120**	**3 113**	**373 560**
16	**17**	**245-103-0110** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	119 раз кол-во? **1 676**	**2 264**	**3 794 464**
17	**18**	**245-106-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**588**	**1 056**	**620 928**
18	**19**	**261-107-0855** *РСНБ РК 2022*	**Пробки радиаторные**	**шт.**	**147**	**104**	**15 288**
19	**20**	**1116-0403-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм**	**шт.**	**50**	**1 886**	**94 300**
20	**21**	**1116-0403-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм**	**шт.**	**2**	**2 221**	**4 442**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	22	242-207-1202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	147	4 729	695 163
22	23	242-207-1204 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	10 653	42 612
23	24	1116-0402-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка клапана, регулирующего на резьбовом соединении, термостатического осевого (углового радиаторного)	шт.	50	1 231	61 550
24	25	245-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 $м^3$/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 резьбой G 3/4", DN 20	шт.	147	46 911	6 895 917
25	26	245-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С, модель RTL, типа IMI	шт.	147	15 382	2 261 154
26	27	241-601-1302 *РСНБ РК 2022*	Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 20 мм, проходная	шт.	294	11 038	3 245 172
27	28	245-709-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрубок присоединительный резьбовой DN 20	шт.	294	3 424	1 006 656
		Раздел 5.	**Протокол № 1**				**5 207 657**
28	15	1108-0102-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка перегородок из легкобетонных блоков неармированных толщиной 100 мм	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	784,5	4 769	3 741 250
29	16	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	43,9956	30 736	1 352 249
30	17	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	787,3	145	114 158
		Подраздел 6.1.	**Протокол № 2. подраздел 2.1. Фасад**				**165 638**
31	44	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 500 мм, откос	м	80,29	2 063	165 638
				СМР	**оборудовпние**	**Прочие**	**ИТОГО**
			ИТОГО ПО АКТУ № 7 В ЦЕНАХ 2024 Г	**74 287 182,00**			**74 287 182,00**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.2.39		**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%**	**4 680 092,47**			**4 680 092,47**
			ИТОГО	**78 967 274,47**			**78 967 274,47**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	**3 948 363,72**			**3 948 363,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4		Непредвиденные работы и затраты-5%	3 948 363,72			3 948 363,72
			ИТОГО ПО АКТУ № 7 В ЦЕНАХ 2024 Г	**86 864 001,91**			**86 864 001,91**
	НДЦС РК 8.04-07-2022 таб.2		**ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2025 г.-100%, К=1,044002**	**90 686 191,39**			**90 686 191,39**
			применен усредненный коэф. Перевода / 645038876 : 617397969 =1,044002/				
			Скидка 2%	**-1 813 723,83**			**-1 813 723,83**
			ИТОГО ПО АКТУ № 7 В ЦЕНАХ 2025 Г	**88 872 467,58**			**88 872 467,58**
	Налоговый Кодекс РК		**НДС 16%**			**14 219 594,81**	**14 219 594,81**
			ИТОГО ПО АКТУ № 7 В ЦЕНАХ 2025 Г С НДС	**88 872 467,58**		**14 219 594,81**	**103 092 062,39**

Заказчик: КГУ "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

Директор _____ Найманова Г. К.
МП

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding",
БИН 020740005287

Директор _____ Сарсенбаев А.М.
МП

Авторский надзор ТОО "ПСГ Альтернатива"
ГИП _____ Сидоров Е.М.
МП

Расценки проверены

Технический надзор ТОО «Ascona» БИН 150440025861
Эксперт _____ Қазиякбар Н.М. аттестат KZ63VJE00053674 от 16.03.2020
МП