Форма по приложению 4-1
Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
Подрядчик : ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Тех.надзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2025 года (без оплаты)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
БИН заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
60240013504	70140000065	205	18.06.2025	МБ	067-015-421	ТОО	17
		205/1	30.07.2025				
		060240013504/250234/02	15.12.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"	**410 164 781,54**	**410 164 781,54**	**10 279 999,11**	**-**	**-**	**-**	**1 233 599,89**	**11 513 599,00**
Удержание аванса 30%								
Итого по суммарной смете	**410 164 781,54**	**410 164 781,54**	**10 279 999,11**				**1 233 599,89**	**0,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
Руководитель ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
_____ Нурбаев Ш.Т.

Технадзор:
ТОО "Тех Сапа Алматы"
Директор_____ Жакитова А.

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Руководитель_____ Кемпреков Е.У.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области Туркестанская область, Толебийский район,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоТрансСтрой" Туркестанская область, г.Туркестан, К.Мунайтпасов, 111**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "Тех Сапа Алматы",Республика Казахстан, Туркестанская область,Толебийский район,г.Ленгер ,Б.Майлин 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Автор: **ТОО "ДИАСпроект", Республика Казахстан,Костанайская область, г.Костанай , ул.1Мая 81**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"**
(наименование, адрес)

Объект : **№1-1-1 (Демонтажные работы), №2-1-1 (Общестроительные работы), №2-1-2(Водопровод и канализация), №2-1-4(Силовое электрооборудование и электроосвещение) Включаемые работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт): Доп.соглашение №205/1 от 30.07.2025 года к Договору о государственных закупках работ № 205 от 18.06.2025 года

Акт выполненных работ №5 (без оплаты)

за **Декабрь 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1-1 Включаемые работы				
1	46	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раздел 2: Общестроительные работы Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,821621	302 205,0	248 348,0
2	47	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки бетонной,толщина 20/100/ мм**	$м^2$	1 188	1 811,0	2 151 468,0
3	48	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки бетонной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	$м^2$	1 188	5 119,0	6 081 372,0
4	49	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	М бортового камня	43,5	4 064,0	176 784,0
5	50	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	43,5	1 238,0	53 853,0
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы				8 711 825

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту 1-1 Включаемые работы				**8 711 825**
			Итого СМР				**8 711 825**
			Оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%				**461 727**
			Итого:				**9 173 552**
			Сметная прибыль 5%				**458 678**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**275 207**
			Итого:				**9 907 436**
			на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388				**2 058 369**
			на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587				**6 293 401**
			на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079				**2 138 025**
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**10 489 795**
			Итого с договорным коэф. К=0,979999999901669				**10 279 999**
			НДС=12%				**1 233 600**
			Итого к оплате с НДС:				**11 513 599**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАС-проект", Республика Казахстан,Костанайская область, г.Костанай , ул.1Мая 81
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора — Уразбаев Нуржан Бахитбердыевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоТрансСтрой" Туркестанская область, г.Туркестан, К.Мунайтпасов, 111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Кемпреков Ерлан Укашаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Тех Сапа Алматы",Республика Казахстан, Туркестанская
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт — Бөлебай Ыкылас Ағабекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

Подрядчик : ТОО "ЭнергоТрансСтрой"

Тех.надзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
БИН заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
60240013504	70140000065	205	18.06.2025	МБ	067-015-421	ТОО	17
		205/1	30.07.2025				
		060240013504/250234/02	15.12.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"	**398 651 182,54**	**398 651 182,54**	**18 894 191,55**	-	-	-	**2 267 302,99**	**21 161 494,54**
Удержание аванса 30%								
Итого по суммарной смете	**398 651 182,54**	**398 651 182,54**	**18 894 191,55**				**2 267 302,99**	**21 161 494,54**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
_____ Сатыбалдиева Ш.

Технадзор:
ТОО "Тех Сапа Алматы"
Директор_____ Жакитова А.

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Руководитель_____ Кемпреков Е.У.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области Туркестанская область, Толебийский район,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоТрансСтрой" Туркестанская область, г.Туркестан, К.Мунайтпасов, 111**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "Тех Сапа Алматы",Республика Казахстан, Туркестанская область,Толебийский район,г.Ленгер ,Б.Майлин 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Автор: **ТОО "ДИАСпроект", Республика Казахстан,Костанайская область, г.Костанай , ул.1Мая 81**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"**
(наименование, адрес)

Объект : **№1-1-1 (Демонтажные работы), №2-1-1 (Общестроительные работы), №2-1-2(Водопровод и канализация), №2-1-4(Силовое электрооборудование и электроосвещение)**
(наименование)

Договор подряда (контракт): Доп.соглашение №205/1 от 30.07.2025 года к Договору о государственных закупках работ № 205 от 18.06.2025 года

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1-1 Включаемые работы				
			Раздел 2: Общестроительные работы				
1	44	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12/15 см**	$м^2$	1 188	989,0	1 174 932,0
2	45	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	$м^3$	118,8	7 530,0	894 564,0
3	46	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,554379	302 205,0	469 741,0
4	65	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	14,75968	10 885,0	160 659,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	66	6201-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12/20 см	$м^2$	92,248	1 148,0	105 901,0
6	67	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	4,928	49 443,0	243 655,0
7	68	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	6,886034	76 385,0	525 990,0
8	69	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	6,886034	10 530,0	72 510,0
9	70	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 50 мм	т	1,743588	341 927,0	596 180,0
10	71	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50 х 50 мм,толщиной 7 мм	т	4,876872	345 107,0	1 683 043,0
11	72	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	255,36	988,0	252 296,0
12	73	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	199,694998	248,0	49 524,0
13	74	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	199,694998	193,0	38 541,0
14	75	1111-0101-3701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из "Релина".Устройство на клее	$м^2$ покрытия	1 190	1 881,0	2 238 390,0
15	76	СТПрайс	Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса h-40 мм	$м^2$	930	8 071,0	7 506 030,0
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы				16 011 956
			ИТОГО по акту 1-1 Включаемые работы				16 011 956
			Итого СМР				16 011 956
			Оборудование				-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%				848 634
			Итого:				16 860 589
			Сметная прибыль 5%				843 029
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				505 818
			Итого:				18 209 437
			на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388				3 783 193
			на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587				11 566 998
			на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079				3 929 596
			Итого по части II в прогнозных ценах:				19 279 787

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с договорным коэф. К=0,979999999901669				18 894 191,55
			НДС=12%				2 267 302,99
			Итого к оплате с НДС:				21 161 494,54

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАС-проект", Республика Казахстан,Костанайская область, г.Костанай , ул.1Мая 81
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора — Уразбаев Нуржан Бахитбердыевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоТрансСтрой" Туркестанская область, г.Туркестан, К.Мунайтпасов, 111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Кемпреков Ерлан Укашаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Тех Сапа Алматы",Республика Казахстан, Туркестанская
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт — Болебай Ыкылас Агабекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик
Руководитель Г.У. Отдел образования
Толебиевского района управления
образования Туркестанской
области
Нурмаганбетов Ш.Т.

Форма по приложению 4-1
Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
Подрядчик : ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Тех.надзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
БИН заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
60240013504	70140000065	205	18.06.2025	МБ	067-015-421	ТОО	17
		205/1	30.07.2025				
		060240013504/250234/02	15.12.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"	**377 489 688,00**	**377 489 688,00**	**190 239 566,07**	-	-	-	**22 828 747,93**	**213 068 314,00**
Удержание аванса 30%								
Итого по сводной смете	**377 489 688,00**	**377 489 688,00**	**190 239 566,07**				**22 828 747,93**	**213 068 314,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
Нурмуканова Ш.Т.

Технадзор
ТОО "Тех Сапа Алматы"
Директор Жакитова А.

Подрядчик
ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Руководитель Кемпреков Е.У.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области Туркестанская область, Толебийский район,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоТрансСтрой" Туркестанская область, г.Туркестан, К.Мунайтпасов, 111**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "Тех Сапа Алматы",Республика Казахстан, Туркестанская область,Толебийский район,г.Ленгер ,Б.Майлин 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Автор: **ТОО "ДИАСпроект", Республика Казахстан,Костанайская область, г.Костанай , ул.1Мая 81**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"**
(наименование, адрес)

Объект : **№1-1-1 (Демонтажные работы), №2-1-1 (Общестроительные работы), №2-1-2(Водопровод и канализация), №2-1-4(Силовое электрооборудование и электроосвещение)**
(наименование)

Договор подряда (контракт): Доп.соглашение №205/1 от 30.07.2025 года к Договору о государственных закупках работ № 205 от 18.06.2025 года

Акт выполненных работ №3

за Декабрь 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			2-1-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение				
			Раздел 2: Электрооборудование - 1 этаж				
1	107	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	179	4 673,0	836 467,0
2	113	247-102-0347 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НСП 02-100-003 с решеткой, Желудь, IP54, мощность до 100Вт, 300х170**	шт.	2	4 803,0	9 606,0
3	114	247-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 6W**	шт.	2	813,0	1 626,0
4	120	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	104	1 096,0	113 984,0
5	121	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	37	846,0	31 302,0
6	122	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	46	478,0	21 988,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	123	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	536,0	8 040,0
8	124	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	408,0	2 448,0
9	125	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	133	40,0	5 320,0
10	126	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	98	123,0	12 054,0
			Итого по разделу 2: Электрооборудование - 1 этаж				1 042 835
			Раздел 3: Электрооборудование - 2 этаж				
11	143	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	150	4 673,0	700 950,0
12	151	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	113	1 096,0	123 848,0
13	152	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	39	846,0	32 994,0
14	153	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	57	478,0	27 246,0
15	154	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	536,0	9 112,0
			Итого по разделу 3: Электрооборудование - 2 этаж				894 150
			ИТОГО по акту 2-1-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение				1 936 985
			2-1-3 Отопление и вентиляция				
			Раздел 2: Вентиляция механическая				
1	56	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	229 510,0	229 510,0
2	58	6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	22	6 041,0	132 902,0
3	59	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	36	13 743,0	494 748,0
4	60	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	7	13 654,0	95 578,0
5	62	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	50	775,0	38 750,0
6	63	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	229 510,0	229 510,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	65	6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	16	6 041,0	96 656,0
8	66	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	18	13 743,0	247 374,0
9	67	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,5	13 654,0	61 443,0
10	69	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	26,16	775,0	20 274,0
11	70	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	30 970,0	30 970,0
12	71	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	42 483,0	42 483,0
13	72	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	3	5 977,0	17 931,0
14	73	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 509,0	13 527,0
15	74	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,63	13 743,0	8 658,0
16	75	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,8	14 362,0	155 110,0
17	76	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14 004,0	14 004,0
18	77	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	13,3	775,0	10 308,0
19	78	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	30 970,0	30 970,0
20	79	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	42 483,0	42 483,0
21	80	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	3	5 977,0	17 931,0
22	81	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 509,0	13 527,0
23	82	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,63	13 743,0	8 658,0
24	83	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,8	14 362,0	155 110,0
25	84	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14 004,0	14 004,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	85	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	13,3	775,0	10 308,0
27	86	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	30 970,0	30 970,0
28	87	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	42 483,0	42 483,0
29	88	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	3	5 977,0	17 931,0
30	89	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 509,0	13 527,0
31	90	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,63	13 743,0	8 658,0
32	91	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,8	14 362,0	155 110,0
33	92	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14 004,0	14 004,0
34	93	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	13,3	775,0	10 308,0
35	94	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	30 970,0	30 970,0
36	95	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	42 483,0	42 483,0
37	96	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,1	13 743,0	15 117,0
38	97	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	14 362,0	86 172,0
39	98	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14 004,0	14 004,0
40	99	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,3	775,0	6 433,0
41	100	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	30 970,0	30 970,0
42	101	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	42 483,0	42 483,0
43	102	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,1	13 743,0	15 117,0
44	103	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	14 362,0	86 172,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	104	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14 004,0	14 004,0
46	105	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,3	775,0	6 433,0
47	106	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	30 970,0	30 970,0
48	107	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, п 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	42 483,0	42 483,0
49	108	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	16	5 977,0	95 632,0
50	109	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	16	4 633,0	74 128,0
51	110	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14	14 362,0	201 068,0
52	111	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14 004,0	14 004,0
53	112	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	16,3	775,0	12 632,0
54	113	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка/Д315/	дефлектор	4	19 328,0	77 312,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция механическая				3 464 305
			ИТОГО по акту 2-1-3 Отопление и вентиляция				3 464 305
			2-1-2 Водопровод и канализация				
			Раздел 1: Водопровод хоз-питьевой и противопожарный В1,В2				
1	1	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3 835,0	26 845,0
2	2	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	7	2 179,0	15 253,0
3	3	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	26	3 632,0	94 432,0
4	4	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2 885,0	245 225,0
5	5	241-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	25	2 950,0	73 750,0
6	6	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	86	1 734,0	149 124,0
7	7	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	1 275,0	16 575,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	м	12,87	335,0	4 311,0
9	9	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1 161,0	20 898,0
10	10	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	17,82	207,0	3 689,0
11	11	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	191	728,0	139 048,0
12	12	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	189,09	136,0	25 716,0
13	13	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	6	34,0	204,0
14	14	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	13	22,0	286,0
15	15	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	49	13,0	637,0
16	16	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	47,0	94,0
17	17	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	27,0	135,0
18	18	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	32	19,0	608,0
19	19	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	2	52,0	104,0
20	20	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	18	29,0	522,0
21	21	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	3	22,0	66,0
22	22	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	13	11,0	143,0
23	23	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,8	708,0	6 230,0
24	24	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	13	10,0	130,0
25	25	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	18	6,0	108,0
26	26	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	191	5,0	955,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	241-507-0304 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 32 мм	10 шт.	0,2	2 539,0	508,0
28	28	241-507-0302 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм	10 шт.	1,1	2 517,0	2 769,0
29	29	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	68	240,0	16 320,0
30	30	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	85	5 567,0	473 195,0
31	31	242-301-1104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	45 632,0	45 632,0
32	32	242-301-1103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	29 308,0	87 924,0
33	33	242-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	81	24 798,0	2 008 638,0
34	34	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	40,8	524,0	21 379,0
35	35	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Смесители. Установка	шт.	43	3 795,0	163 185,0
36	36	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	35	11 136,0	389 760,0
37	37	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	4	4 235,0	16 940,0
38	38	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	27 535,0	82 605,0
39	39	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 554,0	7 662,0
40	40	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	7	5 208,0	36 456,0
41	41	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	7	23 827,0	166 789,0
42	42	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	7	7 431,0	52 017,0
43	43	248-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	7	18 242,0	127 694,0
44	44	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	14	12 597,0	176 358,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	14	959,0	13 426,0
46	46	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	140	1 214,0	169 960,0
47	47	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	7	997,0	6 979,0
48	48	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	7	549,0	3 843,0
49	49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,53	249,0	1 626,0
50	50	6111-0501-0524 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	$м^2$	6,53	518,0	3 383,0
51	51	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	340	345,0	117 300,0
52	52	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,34	238 953,0	81 244,0
53	53	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	5 567,0	11 134,0
54	54	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	62 108,0	124 216,0
55	55	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2 388,0	4 776,0
56	56	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380,0	6 760,0
57	57	242-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	1	21 231,0	21 231,0
58	58	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	61 033,0	61 033,0
59	59	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983,0	165 983,0
60	60	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	4 157,0	4 157,0
61	61	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	0,562	659,0	370,0
62	62	241-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм	м	1	1 780,0	1 780,0
63	63	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/15/	шт.	1	3 716,0	3 716,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	241-115-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 65 мм	шт.	2	1 976,0	3 952,0
65	65	241-119-0407 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 65 мм	шт.	1	1 335,0	1 335,0
66	66	241-115-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм	шт.	2	494,0	988,0
67	67	241-119-0405 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 40 мм	шт.	1	341,0	341,0
68	68	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826,0	3 652,0
69	69	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	19 685,0	19 685,0
70	70	242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	30 108,0	30 108,0
71	71	245-405-0609 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	шт.	2	39 357,0	78 714,0
72	72	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	19 685,0	39 370,0
73	73	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	476,0	952,0
74	74	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2 847,0	17 082,0
75	75	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОРЫ/	$м^3$	0,008	28 056,0	224,0
76	76	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3 648,0	3 648,0
77	77	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1	2 179,0	2 179,0
78	78	6301-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	4 383 098,0	4 383,0
79	79	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	1	18 272,0	18 272,0
80	80	6301-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	12 731 761,0	12 732,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу 1: Водопровод хоз-питьевой и противопожарный В1,В2				**5 741 453**
			Раздел 2: Водопровод горячего водоснабжения Т3				
81	81	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	67	728,0	48 776,0
82	82	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	66,33	198,0	13 133,0
83	83	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	61	13,0	793,0
84	84	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	23	19,0	437,0
85	85	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	67	5,0	335,0
86	86	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	шт.	56	240,0	13 440,0
87	87	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	33,6	524,0	17 606,0
88	88	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	56	5 567,0	311 752,0
89	89	242-301-1102 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	56	24 798,0	1 388 688,0
90	90	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	67	345,0	23 115,0
91	91	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,067	238 953,0	16 010,0
92	92	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	67	1 712,0	114 704,0
93	93	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	73,7	228,0	16 804,0
94	94	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	17	17 277,0	293 709,0
95	95	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л/Ariston BIU ECO ABC PW/**	комплект	13	60 294,0	783 822,0
96	96	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	комплект	3	48 626,0	145 878,0
97	97	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**	комплект	1	75 641,0	75 641,0
			Итого по разделу 2: Водопровод горячего водоснабжения Т3				**3 264 643**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				
98	98	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Унитазы напольные. Установка	комплект	9	46 439,0	417 951,0
99	99	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	9	53 520,0	481 680,0
100	100	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	35	64 275,0	2 249 625,0
101	101	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	35	13 128,0	459 480,0
102	102	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	35	9 054,0	316 890,0
103	103	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	35	11 136,0	389 760,0
104	108	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	101,999	2 997,0	305 691,0
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				4 621 077
			ИТОГО по акту 2-1-2 Водопровод и канализация				13 627 173
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				1 005 341
			2-1-1 Общестроительные работы				
			Раздел 1: Проемы АС-36				
1	8	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	33	5 427,0	179 091,0
2	9	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	33	4 973,0	164 109,0
			Итого по разделу 1: Проемы АС-36				343 200
			Раздел 3: Кровля				
3	43	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	374,88872	6 655,0	2 494 884,43
			Итого по разделу 3: Кровля				2 494 884
			Раздел 4: Внутренняя отделка				
			Подраздел 1: На отм.0.000				
4	54	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	348,52	2 859,0	996 419,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	55	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**0,8**	**11 594,0**	**9 275,0**
			Итого по подразделу 1: На отм.0.000				**1 005 694**
			Подраздел 2: На отм.3.300				
6	61	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**76,3188**	**2 884,0**	**220 103,42**
7	62	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**264,58**	**2 859,0**	**756 434,0**
8	63	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**0,8**	**11 594,0**	**9 275,0**
9	64	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**162,25**	**5 708,0**	**926 123,0**
10	65	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**162,25**	**4 721,0**	**765 982,0**
			Итого по подразделу 2: На отм.3.300				**2 677 917**
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка				**3 683 611**
			Раздел 5: Наружная отделка (АС-25)				
11	66	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокассетой и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**722,36**	**10 700,0**	**7 729 252,0**
12	67	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**$м^2$**	**794,592**	**2 732,0**	**2 170 825,57**
13	68	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**$м^2$**	**722,36**	**5 430,0**	**3 922 415,0**
14	69	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	**$м^3$**	**50,5604**	**52 713,0**	**2 665 190,48**
15	70	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**722,36**	**500,0**	**361 180,0**
16	72	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**182,59**	**20 709,0**	**3 781 256,0**
17	73	231-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**$м^2$**	**182,59**	**8 141,0**	**1 486 465,0**
18	74	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**160,55**	**7 764,0**	**1 246 510,0**
19	75	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**$м^2$**	**176,605**	**2 732,0**	**482 485,0**
			Итого по разделу 5: Наружная отделка (АС-25)				**23 845 579**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 6: Усиление				
20	76	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**946,2**	**5 183,0**	**4 904 155,0**
21	77	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**2,429329**	**1 351 840,0**	**3 284 065,0**
22	78	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,457148**	**302 205,0**	**440 357,0**
23	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,972181**	**288 756,0**	**280 723,0**
24	80	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0216**	**288 756,0**	**6 237,0**
25	81	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,249191**	**87 719,0**	**21 859,0**
26	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,056507**	**295 290,0**	**16 686,0**
27	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,192685**	**288 756,0**	**55 639,0**
			Итого по разделу 6: Усиление				**9 009 721**
			Раздел 7: Разные работы				
28	111	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**24**	**284,0**	**6 816,0**
29	112	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Отверстияв кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**24**	**547,0**	**13 128,0**
30	113	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,847038**	**365 945,0**	**309 969,0**
31	114	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,847038**	**1 131 473,0**	**958 401,0**
32	115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**24,564102**	**3 150,0**	**77 377,0**
33	116	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**20,16**	**5 746,0**	**115 839,0**
34	117	224-102-0706 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	**$м^2$**	**23,184**	**2 800,0**	**64 915,0**
35	118	215-203-0502 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,162**	**88 749,0**	**14 377,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	119	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	20,16	355,0	7 157,0
37	120	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	11,52	7 909,0	91 112,0
38	121	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,7	27 571,0	46 871,0
39	122	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	$м^3$	4,719	28 487,0	134 430,0
40	123	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03874	302 205,0	11 707,0
41	124	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	20,4	17 906,0	365 282,0
42	125	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,014	1 510 029,0	21 140,0
43	126	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19,3	3 227,0	62 281,0
44	127	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,053879	1 145 676,0	61 728,0
45	128	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,569876	116 152,0	66 192,0
46	129	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,163139	153 323,0	25 013,0
47	130	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,733015	1 131 473,0	829 387,0
48	131	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	21,257435	209,0	4 443,0
49	132	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,24291	89 729,0	21 796,0
50	133	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24291	1 183 001,0	287 363,0
51	134	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02016	288 756,0	5 821,0
52	135	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	21,38	5 746,0	122 849,0
53	136	224-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	24,587	3 267,0	80 326,0
54	137	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3,5	7 909,0	27 682,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	138	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	57,36	3 227,0	185 101,0
56	139	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11889	1 145 676,0	136 209,0
57	140	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,036	2 304 532,0	82 963,0
58	141	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	186,84	17 906,0	3 345 557,0
59	142	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17,68	3 227,0	57 053,0
60	143	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,121266	1 145 676,0	138 932,0
61	144	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	2 304 532,0	64 527,0
62	145	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,16926	276 809,0	46 853,0
63	146	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,16926	1 145 676,0	193 917,0
64	147	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,90854	276,0	1 355,0
65	148	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,90854	420,0	2 062,0
			Итого по разделу 7: Разные работы				8 087 931
			ИТОГО по акту 2-1-1 Общестроительные работы				47 464 927
			6-1 Выгреб на 50м3				
1	1	1101-0105-0110 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	248,75844	830,0	206 470,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,69356	8 293,0	63 803,0
3	3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	256,452	107,0	27 440,0
4	4	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	217,142	107,0	23 234,0
5	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	14,58	1 210,0	17 642,0
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	196,48514	60,0	11 789,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,07686	3 604,0	21 901,0
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	202,562	571,0	115 663,0
9	9	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	59,31	107,0	6 346,0
10	10	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	59,31	85,0	5 041,0
11	11	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	15	1 210,0	18 150,0
12	12	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	22,23	68 974,0	1 533 292,0
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0689	295 290,0	20 345,0
14	14	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8616	302 205,0	260 380,0
15	15	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,052	42 824,0	2 227,0
16	16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 688,0	4 688,0
17	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 680,0	3 680,0
18	18	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0544	238 701,0	12 985,0
19	19	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0544	1 145 676,0	62 325,0
20	20	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$	1,5776	6 261,0	9 877,0
21	21	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	8 708,0	8 708,0
22	22	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0
23	23	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06048	1 467 945,0	88 781,0
24	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА/	$м^2$ поверхности	24,3	3 782,0	91 903,0
25	28	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/НАРУЖНАЯ СТЕНА/	$м^2$ поверхности	32,5	5 174,0	168 155,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	29	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	32,5	1 629,0	52 942,0
27	30	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	5,0625	2 491,0	12 611,0
28	31	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	5,0625	1 629,0	8 247,0
29	32	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	5,0625	761,0	3 853,0
30	33	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	50	447,0	22 350,0
			ИТОГО по акту 6-1 Выгреб на 50м3				2 907 267
			7-1 Благоустройство				
			Раздел 1: Вертикальная планировка				
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 30 м/	$м^3$ грунта	227,7	87,0	19 810,0
2	2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /для озеленения территории/	$м^3$ грунта	721,66	87,0	62 784,0
3	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2 /недостаток полодородного грунта/	$м^3$	493,96	395,0	195 114,0
4	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	12 966,45	79,0	1 024 350,0
5	5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	2 268,18	125,0	283 522,0
6	6	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2 268,18	107,0	242 695,0
7	7	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2/Насыпь с перемещением до 20м/	$м^3$	227,7	125,0	28 462,0
8	8	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102/добавлять с 10м до 20м/	$м^3$	227,7	107,0	24 364,0
9	9	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	227,7	88,0	20 038,0
10	10	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	227,7	60,0	13 662,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	227,7	571,0	130 017,0
12	12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	227,7	192,0	43 718,0
13	13	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	2 040,48	395,0	805 990,0
14	14	412-102-0115 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	53 562,6	79,0	4 231 445,0
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка				7 125 971
			Раздел 2: Покрытие				
15	15	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1 225	2 631,0	3 222 975,0
16	16	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	506	4 491,0	2 272 446,0
17	17	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	506	2 397,0	1 212 882,0
18	18	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	46,264	14 894,0	689 056,0
19	19	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	23,132	7 836,0	181 262,0
20	20	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	462,64	3 752,0	1 735 825,0
21	21	255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	462,64	6 952,0	3 216 273,0
22	22	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	275,6	4 064,0	1 120 038,0
23	23	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	275,6	1 238,0	341 193,0
24	24	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	39	7 836,0	305 603,72
25	25	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	39	14 781,0	576 458,94

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	390	2 631,0	1 026 089,69
27	27	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	390	571,0	222 689,94
28	28	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м^2	390	17 015,0	6 635 850,09
29	29	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	143,9	3 975,0	572 002,0
30	30	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	143,9	1 238,0	178 148,0
31	31	[illegible] *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3	41	41 693,0	1 709 413,0
32	32	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м^2 покрытия	410	2 539,0	1 040 990,0
			Итого по разделу 2: Покрытие				26 259 195
			Раздел 3: МАФ				
33	33	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	13	23 546,0	306 098,0
34	34	8601-0302-0316 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: СМ 1	шт.	13	63 873,0	830 349,0
35	35	8601-0210-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	193 869,0	193 869,0
36	36	8601-0805-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	238 612,0	477 224,0
37	37	8601-0209-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	275 257,0	550 514,0
38	39	8601-0213-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	167 712,0	167 712,0
39	40	8601-0201-0119 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1 011 908,0	1 011 908,0
40	41	8601-0203-0104 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	908 244,0	908 244,0
41	42	8601-0216-0118 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	384 086,0	384 086,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	43	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	3	222 048,0	666 144,0
43	44	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	173 421,0	173 421,0
44	45	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,36	5 987,0	2 155,0
45	46	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,36	28 371,0	10 214,0
46	47	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3672	21 400,62	7 858,0
47	48	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,35104	70 140,0	24 622,0
48	49	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,35104	1 183 001,0	415 281,0
49	50	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,160826	252 947,0	40 680,0
50	51	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,160826	1 131 473,0	181 970,0
51	52	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля	шт.	4	543,0	2 172,0
52	53	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,663954	388,0	1 810,0
			Итого по разделу 3: МАФ				6 356 331
			Раздел 4: Озеленения				
53	54	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см /20см/, механизированным способом	$м^2$	2 508,31	1 329,0	3 333 544,0
54	55	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	2 508,31	300,0	752 493,0
55	56	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	2 508,31	698,0	1 750 800,12
56	57	6113-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0x1,0x0,6 м механизированным способом, добавление растительной земли до 25%	яма	12	12 194,0	146 328,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	58	6113-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	22	6 677,0	146 894,0
58	59	6113-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0х1,0х0,6 м	шт.	12	24 730,0	296 760,0
59	60	6113-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	22	8 990,0	197 780,0
60	61	254-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Береза повислая Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	12	18 277,0	219 324,0
61	62	254-103-3801 *РСНБ РК 2022*	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	22	9 141,0	201 102,0
			Итого по разделу 4: Озеленения				7 045 025
			ИТОГО по акту 7-1 Благоустройство				46 786 474
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				971 701
			1-1 Включаемые работы работы				
			Раздел 1: Демонтажные работы				
			Подраздел 1: 1 этаж				
1	1	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	21	8 124,0	170 604,0
2	2	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	832,27	288,0	239 694,0
3	3	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	832,27	1 315,0	1 094 435,0
4	4	1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые.Очистка вручную от краски масляной	$м^2$	281,54	1 210,0	340 663,0
			Итого по подразделу 1: 1 этаж				1 845 396
5	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Подраздел 2: Мусор Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	14,68905	255,0	3 746,0
6	6	412-102-0115 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	220,33575	79,0	17 407,0
			Итого по подразделу 2: Мусор				21 153
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				1 866 549
			Раздел 2: Общестроительные работы				
7	7	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленых стенах.Установка блоков	$м^2$	125,6	6 967,0	875 055,0
8	8	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	7,2	23 976,0	172 627,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П,ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	$м^2$	118,4	25 282,0	2 993 389,0
10	10	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,глухой	$м^2$	52	9 461,0	491 972,0
11	11	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	52	36 391,0	1 892 332,0
12	12	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	4,8	5 557,0	26 674,0
13	13	223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13,двупольный	$м^2$	4,8	52 673,0	252 830,0
14	14	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	8,3	5 465,0	45 360,0
15	16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм.Устройство	$м^2$ стяжки	242	1 853,0	448 426,0
16	17	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	242	272,0	65 824,0
17	18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,484	59 306,0	28 704,0
18	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,484	302 205,0	146 267,0
19	20	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	177,74	8 187,0	1 455 157,0
20	21	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	171,73	3 457,0	593 671,0
21	22	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм.Устройство	$м^2$ стяжки	237	1 853,0	439 161,0
22	23	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	237	545,0	129 165,0
23	24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,474	59 306,0	28 111,0
24	25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,474	302 205,0	143 245,0
25	26	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	177,74	9 869,0	1 754 116,0
26	27	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	171,73	3 457,0	593 671,0
27	28	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий длиной до 6 м,площадью до 10 $м^2$.Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	4	16 615,0	66 460,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	29	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	36	9 449,0	340 164,0
29	30	247-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702	шт.	177	38 710,0	6 851 670,0
30	31	247-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702	шт.	150	38 710,0	5 806 500,0
31	32	514-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой,водяным нагревателем,вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 $м^3$/ч,500 Па	комплект	2	2 367 514,0	4 735 028,0
32	33	1118-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка насоса центробежного с электродвигателем,масса агрегата до 0,2 т	насос	3	95 117,0	285 351,0
33	34	511-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 $м^3$/ч,Н 2,5 м вод.ст.,резьбовой	шт.	3	41 521,0	124 563,0
34	35	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	18,767	5 536,0	103 894,0
35	36	245-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт	секция	984	2 847,0	2 801 448,0
36	37	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	100	40,0	4 000,0
37	38	241-209-2010 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	180	63,0	11 340,0
38	39	241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	20	70,0	1 400,0
39	40	1116-0501-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1 390,0	139 000,0
40	41	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	100	701,0	70 100,0
41	42	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	100	1 713,0	171 300,0
42	43	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	100	421,0	42 100,0
43	51	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 1,5 м,группа грунта 2	$м^3$	0,576	5 987,0	3 449,0
44	52	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,576	48 106,0	27 709,0
45	53	1106-0301-0907 *РСНБ РК 2024*	Установка закладных деталей,вес до 4 кг	т	0,108	980 718,0	105 918,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	54	1133-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка стальных опор на наружных фундаментах с поля массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	опора	9	86 221,0	775 989,0
47	55	247-306-0203 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,круглоконическая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,фланец типа А	шт.	9	80 496,0	724 464,0
48	56	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2024*	Монтаж кронштейна специального сварного металлического на опоре для светильника,количество рожков - 1	шт.	9	33 219,0	298 971,0
49	57	247-306-0331 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/15-0,96п высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°	шт.	9	13 459,0	121 131,0
50	58	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	9	14 885,0	133 965,0
51	59	247-103-0805 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017,типа ДКУ-LED 02-100W,мощность 100 Вт,IP67	шт.	9	29 284,0	263 556,0
52	60	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8 253,0	8 253,0
53	61	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 285,0	2 285,0
54	62	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	319,5	902,0	288 189,0
55	63	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	257	666,0	171 162,0
56	64	243-113-1105 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	62,5	1 208,0	75 500,0
57	76	СТПрайс	Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса h-40 мм	$м^2$	260	8 071,0	2 098 460,0
58	77	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	56,9	4 064,0	231 242,0
59	78	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	56,9	1 238,0	70 442,0
60	79	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	19,536	4 299,0	83 985,0
61	80	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	9,768	7 836,0	76 542,0
62	81	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	195,36	3 752,0	732 991,0
63	82	255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	195,36	6 952,0	1 358 143,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	83	8601-0204-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная**	комплект	4	299 842,0	1 199 368,0
65	84	СТПрайс	**Сетка заградительная,ячейка 100 х 100,нить 2,2 мм белая с установкой**	$м^2$	232	3 571,0	828 472,0
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы				43 810 261
			ИТОГО по акту 1-1 Включаемые работы работы				45 676 810
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				4 859 591
			Итого СМР				155 027 308
			Оборудование				6 836 633
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%				8 216 447
			Итого:				163 243 756
			Сметная прибыль 5%				8 162 188
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				5 102 412
			Итого:				183 344 988
			на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388				38 091 755
			на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587				116 464 403
			на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079				39 565 848
			Итого по части II в прогнозных ценах:				194 122 006
			Итого с договорным коэф. К=0,979999999901669				190 239 566
			НДС=12%				22 828 748
			Итого к оплате с НДС:				213 068 314

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАСпроект", Республика Казахстан,Костанайская область, г.Костанай , ул.1Мая 81
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора — Уразбаев Нуржан Бахитбердыевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоТрансСтрой" Туркестанская область, г.Туркестан, К.Мунайтпасов, 111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Кемпреков Ерлан Укашаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Тех Сапа Алматы",Республика Казахстан, Туркестанская
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт — Бөлебай Ықылас Ағабекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик: Руководитель отдела образования Толебийского района управления образования Туркестанской области — Нурабаева

Форма по приложению 4-1

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
Подрядчик : ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Тех.надзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
БИН заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
60240013504	70140000065	205	18.06.2025	МБ	067-015-421	ТОО	17
		205/1	30.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания школы "Средняя	164 421 274	164 421 274	67 995 269		-	-	8 159 432	76 154 701
Удержание аванса 30%	49 326 382		20 398 581					22 846 410
Итого по суммарной смете	115 094 892	115 094 892	47 596 688				5 711 603	53 308 291

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Толебийского районаа управления образования Туркестанской области"

_____ Нуртазабаев Б.А.

Технадзор:
ТОО "Тех Сапа Алматы"

Директор _____ Жаютина А.

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоТрансСтрой"

Руководитель _____ Кемпреков Е.У.

Форма по приложению 4-1

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
Подрядчик : ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Тех.надзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
БИН заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
60240013504	70140000065	205	18.06.2025	МБ	067-015-421	ТОО	17
		205/1	30.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания школы "Средняя	164 421 274	164 421 274	67 995 269		-	-	8 159 432	76 154 701
Удержание аванса 30%	49 326 382		20 398 581					22 846 410
Итого по суммарной смете	115 094 892	115 094 892	47 596 688				5 711 603	53 308 291

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
_____ Бопытбаев Е.А.

Технадзор:
ТОО "Тех Сапа Алматы"
Директор _____ Жаютова А.

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Руководитель _____ Кемпреков Е.У.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области Туркестанская область, Толебийский район,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоТрансСтрой" Туркестанская область, г.Туркестан, К.Мунайтпасов, 111**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "Тех Сапа Алматы",Республика Казахстан, Туркестанская область,Толебийский район,г.Ленгер ,Б.Майлин 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Автор: **ТОО "ДИАСпроект", Республика Казахстан,Костанайская область, г.Костанай , ул.1Мая 81**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"**
(наименование, адрес)

Объект : **№1-1-1 (Демонтажные работы), №2-1-1 (Общестроительные работы), №2-1-2(Водопровод и канализация), №2-1-4(Силовое электрооборудование и электроосвещение)**
(наименование)

Договор подряда (контракт): Доп.соглашение №205/1 от 30.07.2025 года к Договору о государственных закупках работ № 205 от 18.06.2025 года

Акт выполненных работ №2

за **август 2025 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			2-1-1 Общестроительные работы				
			Раздел 2: Полы				
			Подраздел 1: На отм.0.000				
1	10	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**303,45**	**2 075,0**	**629 659,0**
2	11	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**303,45**	**283,0**	**85 876,0**
3	12	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,6069**	**68 546,0**	**41 601,0**
4	13	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,6069**	**302 205,0**	**183 408,0**
5	14	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**303,45**	**9 132,0**	**2 771 105,0**
6	15	**6109-0401-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**201,54**	**3 626,0**	**730 784,0**
7	16	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**28,85**	**2 075,0**	**59 864,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	17	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	28,85	-143,0	-4 126,0
9	18	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	28,85	10 585,0	305 377,0
10	19	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	29,19	3 626,0	105 843,0
11	20	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	56,8736	42 970,0	2 443 859,0
12	21	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	56,8736	43 298,0	2 462 513,0
13	22	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	710,92	2 625,0	1 866 165,0
14	23	6109-0307-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	$м^2$ покрытия	710,92	15 700,0	11 161 444,0
15	24	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	710,92	2 821,0	2 005 505,0
16	25	6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	403,64	864,0	348 745,0
			Итого по подразделу 1: На отм.0.000				25 197 622
			Подраздел 2: НА ОТМ.3,300				
17	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	245,21	2 075,0	508 811,0
18	27	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	245,21	569,0	139 524,0
19	28	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,49042	68 546,0	33 616,0
20	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,49042	302 205,0	148 207,0
21	30	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	245,21	10 585,0	2 595 548,0
22	31	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	144,78	3 626,0	524 972,0
23	32	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	21,01	10 585,0	222 391,0
			Итого по подразделу 2: НА ОТМ.3,300				4 173 069
			Итого по разделу 2: Полы				29 370 691
			Раздел 3: Кровля				
24	33	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	313,35	816,0	255 694,0
25	34	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	313,35	3 690,0	1 156 262,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	35	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	62,67	52 713,0	3 303 524,0
27	36	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм/30ММ	$м^2$	313,35	1 785,0	559 330,0
28	37	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	313,35	411,0	128 787,0
29	38	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	313,35	816,0	255 694,0
30	42	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	12,2871	9 773,0	120 082,0
31	43	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	14,91128	6 655,0	99 234,57
32	44	224-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	431,1188	5 787,0	2 494 884,0
			Итого по разделу 3: Кровля				8 373 492
			Раздел 4: Внутренняя отделка				
			Подраздел 1: На отм.0.000				
33	53	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	236,88	2 884,0	683 162,0
			Итого по подразделу 1: На отм.0.000				683 162
			Подраздел 2: На отм.3.300				
34	61	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	101,9312	2 884,0	293 969,58
			Итого по подразделу 2: На отм.3.300				293 970
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка				977 132
35	66	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Раздел 5: Наружная отделка (АС-25) Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокассетой и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	722,36	10 700,0	7 729 252,0
36	67	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	794,6	2 732,0	2 170 847,43
37	68	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	722,36	5 430,0	3 922 415,0
38	69	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	50,57	52 713,0	2 665 696,52
39	70	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	722,36	500,0	361 180,0
40	71	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	722,36	2 841,0	2 052 225,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу 5: Наружная отделка (АС-25)				**18 901 616**
			ИТОГО по акту 2-1-1 Общестроительные работы				**57 622 930**
			Итого СМР				**57 622 930**
			Оборудование				-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%				**3 054 015**
			Итого:				**60 676 945**
			Сметная прибыль 5%				**3 033 847**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**1 820 308**
			Итого:				**65 531 100**
			на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388				**13 614 741**
			на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587				**41 626 666**
			на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079				**14 141 611**
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**69 383 018**
			Итого с договорным коэф. К=0,979999999901669				**67 995 358**
			НДС=12%				**8 159 443**
			Итого к оплате с НДС:				**76 154 801**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАС проект", Республика Казахстан,Костанайская область, г.Костанай , ул.1Мая 81
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель авторского надзора — Уразбаев Нуржан Бахитбердыевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Тех Сапа Алматы",Республика Казахстан, Туркестанская
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт — Болебай Ыкылас Ағабекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоТрансСтрой" Туркестанская область, г.Туркестан, К.Мунайтпасов, 111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Кемпреков Ерлан Укашаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
Подрядчик : ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Тех.надзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
БИН заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
60240013504	70140000065	205	18.06.2025	МБ	067-015-421	ТОО	17
		205/1	30.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"	**88 266 573**	**88 266 573**	**78 809 441**	**66 787 366**	**-**	**-**	**9 457 133**	**88 266 573**
Удержание аванса 30%	**26 479 972**		**23 642 832**					**26 479 972**
Итого по суммарной смете	**61 786 601**	**61 786 601**	**55 166 608**				**6 619 993**	**61 786 601**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
_____ Тойлыбаев Б.А.

Технадзор:
ТОО "Тех Сапа Алматы"
Директор _____ Жакитова А.

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Руководитель _____ Кемпреков Е.У.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области Туркестанская область, Толебийский район,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоТрансСтрой" Туркестанская область, г.Туркестан, К.Мунайтпасов, 111**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "Тех Сапа Алматы",Республика Казахстан, Туркестанская область,Толебийский район,г.Ленгер ,Б.Майлин 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Автор: **ТОО "ДИАСпроект", Республика Казахстан,Костанайская область, г.Костанай , ул.1Мая 81**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы "Средняя общеобразовательная школа в селе Саркырама" Толебийского района, Туркестанской области (Корректировка)"**
(наименование, адрес)

Объект : **№1-1-1 (Демонтажные работы), №2-1-1 (Общестроительные работы), №2-1-2(Водопровод и канализация), №2-1-4(Силовое электрооборудование и электроосвещение)**
(наименование)

Договор подряда (контракт): Доп.соглашение №205/1 от 30.07.2025 года к Договору о государственных закупках работ № 205 от 18.06.2025 года

Акт выполненных работ №1

за **август 2025 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1-1 Подготовительная работа				
			Раздел 1: Строительная часть				
			Подраздел 1: 1 этаж				
1	1	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	34	8 124,0	276 216,0
2	2	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /со стен и перегородок/	$м^2$	540	863,0	466 020,07
3	3	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /с потолка/	$м^2$	400	863,0	345 200,01
4	4	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	18,207	57 423,0	1 045 501,0
5	5	1146-0401-1012 *РСНБ РК 2022*	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	$м^2$ покрытия	303,45	1 609,0	488 251,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1207-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	$м^2$	6,01	424,0	2 548,0
7	7	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	6,01	288,0	1 731,0
8	8	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	6,01	1 315,0	7 903,0
9	9	1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	$м^2$	28,85	1 210,0	34 908,0
			Итого по подразделу 1: 1 этаж				2 668 278
			Подраздел 2: 2этаж				
10	10	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /со стен и перегородок/	$м^2$	730	863,0	629 989,98
11	11	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /с потолка/	$м^2$	312	863,0	269 256,12
12	12	1207-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	$м^2$	245,21	424,0	103 969,0
13	13	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	245,21	288,0	70 620,0
14	14	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	245,21	1 315,0	322 451,0
15	15	1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	$м^2$	28,85	1 210,0	34 908,0
16	16	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	389,8	394,0	153 581,0
17	17	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	389,8	641,0	249 862,0
18	18	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	389,8	950,0	370 310,0
19	19	6107-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 $м^3$. Демонтаж	конструкция	18	24 627,0	443 286,0
20	20	1107-0512-0105 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$. Демонтаж /КОЗЫРЕК/	шт. сборных конструкций	6	17 175,0	103 050,0
21	21	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты бетонные. Разборка /пандус/	$м^3$	1,56	63 725,0	99 411,0
22	22	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,25056	146 832,0	36 790,0
			Итого по подразделу 2: 2этаж				2 887 484
			Итого по разделу 1: Строительная часть				5 555 762
			Раздел 2: Водопровод и канализация				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	6114-0102-0504 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1 673,0	11 711,0
24	24	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	111	2 628,0	291 708,0
25	25	6114-0103-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	507,0	6 591,0
26	26	6114-0103-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	209	463,0	96 767,0
27	27	1215-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	11	256,0	2 816,0
28	28	6114-0103-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	67	463,0	31 021,0
29	29	6115-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	17	13 442,0	228 514,0
30	30	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	12	2 884,0	34 608,0
31	31	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	35	2 319,0	81 165,0
32	32	1215-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Мойка. Демонтаж	прибор	4	4 654,0	18 616,0
33	33	6114-0103-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	64,3	2 302,0	148 019,0
34	34	6114-0103-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	158	2 397,0	378 726,0
35	35	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	13	3 777,0	49 101,0
			Итого по разделу 2: Водопровод и канализация				1 379 363
			Раздел 3: Отопление и вентиляция				
36	36	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1 245	1 528,0	1 902 360,0
37	37	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	216	2 628,0	567 648,0
			Итого по разделу 3: Отопление и вентиляция				2 470 008
			Раздел 4: Пожарная сигнализация				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.*	шт.	108	1 444,0	155 952,0
39	39	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	1 045	364,0	380 380,0
			Итого по разделу 4: Пожарная сигнализация				536 332
			Раздел 5: Благоустройство				
40	40	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	44,6	10 088,0	449 924,96
41	42	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. ДЕМОНТАЖ	м оград	12	6 687,0	80 244,0
			Подраздел 1: Мусор				
42	43	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	354,56	255,0	90 412,99
43	44	412-102-0115 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5 318,4	79,0	420 153,98
			Итого по подразделу 1: Мусор				510 567
			Итого по разделу 5: Благоустройство				1 040 736
			ИТОГО по акту 1-1 Подготовительная работа				10 982 201
			2-1-6 Слаботочные сети				
1	1	6125-0411-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	36 756,0	36 756,0
2	2	248-202-0405 *СборСЦ 02.2025*	Усилитель ITC TI-2406S, мощность 240W	шт.	1	279 648,0	279 648,0
3	3	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	7	9 177,0	64 239,0
4	4	248-202-0301 *СборСЦ 02.2025*	Громкоговоритель рупорный ITC T-710E	шт.	7	7 694,0	53 858,0
5	5	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	248,0	496,0
6	6	247-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм/УК-Р/	шт.	7	335,0	2 345,0
7	7	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	105	969,0	101 745,0
8	8	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,105	193 108,0	20 276,0
9	9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	5	4 190,0	20 950,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	518-102-0527 *РСНБ РК 2022*	Сетевой SFP медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111G/МАРШРУТИЗАТОР/	шт.	2	14 570,0	29 140,0
11	11	518-102-0521 *РСНБ РК 2022*	Сетевой коммутатор на 16 портов WI-SG116 1000 Мбит/с	шт.	3	46 209,0	138 627,0
12	12	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	35	935,0	32 725,0
13	13	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	35	571,0	19 985,0
14	14	522-101-1015 *СпрСЦ 02.2025*	Шнур короткий/ПАТЧ КОРД/	шт.	35	446,0	15 610,0
15	15	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	791	282,0	223 062,0
16	16	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	м	791	871,0	688 961,0
17	17	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	35	898,0	31 430,0
18	18	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм/50х12/	м	35	236,0	8 260,0
19	19	6125-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	16 146,0	16 146,0
20	20	Прайс Лист	Часовая станция первичные Standing	шт.	1	102 910,71	102 911,0
21	21	6125-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	6	8 881,0	53 286,0
22	22	Прайс Лист	Часы вторичные Standing 114R	шт.	6	30 508,93	183 054,0
23	23	6125-0408-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	2	4 460,0	8 920,0
24	24	Прайс Лист	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт.	2	14 316,43	28 633,0
25	25	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	248,0	1 488,0
26	26	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44/У198/	шт.	1	485,0	485,0
27	27	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./	м	219	1 061,0	232 359,0
28	28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,194	193 108,0	37 463,0
29	29	243-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	25	211,0	5 275,0
30	30	6125-0410-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1	80 773,0	80 773,0
31	31	248-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	34 795,0	34 795,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	248-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	52 301,0	52 301,0
33	33	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	15 045,0	30 090,0
34	34	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8 452,0	16 904,0
35	35	243-906-2201 *РСНБ РК 2022*	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2/ОТВЕТВИТЕЛЬ/	шт.	1	1 459,0	1 459,0
36	36	243-906-2201 *РСНБ РК 2022*	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2/ДЕЛИТЕЛИ/	шт.	3	1 459,0	4 377,0
37	37	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	20	935,0	18 700,0
38	38	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	20	571,0	11 420,0
39	39	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	20	41,0	820,0
40	40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	620	793,0	491 660,0
41	41	243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	м	0,015	221 782,0	3 327,0
42	42	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	605	125,0	75 625,0
43	43	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4 190,0	4 190,0
44	44	518-102-0527 *РСНБ РК 2022*	Сетевой SFP медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111G/МАРШРУТИЗАТОР/	шт.	1	14 570,0	14 570,0
45	45	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 325,0	5 325,0
46	46	248-403-0105 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	61 988,0	61 988,0
47	47	248-404-0201 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	67 220,0	67 220,0
48	48	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	15 100,0	60 400,0
49	49	248-402-0203 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	35 511,0	142 044,0
50	50	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	5	17 593,0	87 965,0
51	51	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	5	35 511,0	177 555,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	245-405-3101 *РСНБ РК 2022*	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	172 203,0	172 203,0
53	53	248-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	1	113 671,0	113 671,0
54	54	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	298	969,0	288 762,0
55	55	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1PVC CAT5E	м	298	137,0	40 826,0
			ИТОГО по акту 2-1-6 Слабаточные сети				4 497 103
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				512 545
			2-1-5 Пожарная сигнализация				
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	15 424,0	15 424,0
2	2	248-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58 525,0	58 525,0
3	3	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	102	12 515,0	1 276 530,0
4	4	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	48	3 211,0	154 128,0
5	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	54	1 920,0	103 680,0
6	6	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования/ПРИМ.	шт.	7	4 974,0	34 818,0
7	7	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	7	1 654,0	11 578,0
8	8	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	33	9 177,0	302 841,0
9	9	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	33	2 394,0	79 002,0
10	10	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	27	248,0	6 696,0
11	11	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1 102	969,0	1 067 838,0
12	12	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	820	86,0	70 520,0
13	13	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	282	118,0	33 276,0
14	14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	1 283,0	3 849,0
15	15	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3,03	78,0	236,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту 2-1-5 Пожарная сигнализация				**3 218 941**
			2-1-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение				
			Раздел 1: Силовое электрооборудование				
1	2	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	53 692,0	53 692,0
2	3	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1	2 577 355,0	2 577 355,0
3	4	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	53 692,0	53 692,0
4	5	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	шт.	1	1 027 119,0	1 027 119,0
5	6	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	15 045,0	15 045,0
6	7	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	9 925,0	9 925,0
7	8	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	8 253,0	41 265,0
8	9	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А**	шт.	1	2 259,0	2 259,0
9	10	247-204-0859 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "Д" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2 769,0	2 769,0
10	11	247-204-0855 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "Д" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2 769,0	2 769,0
11	12	247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "д" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	1	919,0	919,0
12	13	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	1	3 554,0	3 554,0
13	14	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	15 045,0	15 045,0
14	15	247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	15 941,0	15 941,0
15	16	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	13	8 253,0	107 289,0
16	17	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2 259,0	2 259,0
17	18	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	919,0	919,0
18	19	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	11	3 554,0	39 094,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	20	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 045,0	15 045,0
20	21	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502,0	10 502,0
21	22	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	8 253,0	66 024,0
22	23	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0
23	24	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3 554,0	24 878,0
24	25	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 045,0	15 045,0
25	26	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502,0	10 502,0
26	27	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	8 253,0	74 277,0
27	28	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0
28	29	247-204-0811 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	919,0	1 838,0
29	30	247-204-0815 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	919,0	919,0
30	31	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554,0	17 770,0
31	32	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 045,0	15 045,0
32	33	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468,0	10 468,0
33	34	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	8 253,0	57 771,0
34	35	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0
35	36	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	3 554,0	21 324,0
36	37	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 045,0	15 045,0
37	38	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502,0	10 502,0
38	39	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	8 253,0	66 024,0
39	40	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	41	247-204-0855 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 769,0	2 769,0
41	42	247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	919,0	5 514,0
42	43	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 089,0	6 089,0
43	44	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30/ЯАВР/	шт.	1	18 901,0	18 901,0
44	45	6401-0103-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	14 391,0	28 782,0
45	46	515-201-0905 *СпрСЦ 02.2025*	Конденсаторная установка УКРМ 0,4-34,5	шт.	2	70 615,0	141 230,0
46	47	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	5 834,0	5 834,0
47	48	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0	5 329,0
48	49	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	8 253,0	49 518,0
49	50	247-204-8509 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП50Б-3 МТ-6,3А	шт.	2	10 844,0	21 688,0
50	51	247-204-8509 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-6,3А	шт.	3	10 844,0	32 532,0
51	52	247-204-8516 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП50Б-2 МТ-25А	шт.	1	24 249,0	24 249,0
52	53	6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	90 663,0	90 663,0
53	54	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-347 4, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103,0	79 103,0
54	55	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1 926	486,0	936 036,0
55	56	243-112-1106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	м	4	1 634,0	6 536,0
56	57	243-107-1105 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	м	30	791,0	23 730,0
57	58	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	67	2 155,0	144 385,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	59	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	180	1 494,0	268 920,0
59	60	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	107	973,0	104 111,0
60	61	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	1 269	667,0	846 423,0
61	62	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	25	420,0	10 500,0
62	63	243-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	199	392,0	78 008,0
63	64	243-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1,5	м	45	663,0	29 835,0
64	65	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	57	1 096,0	62 472,0
65	66	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	20	935,0	18 700,0
66	67	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	846,0	27 072,0
67	68	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	846,0	20 304,0
68	69	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0	478,0
69	70	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	512,0	7 680,0
70	71	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	745,0	3 725,0
71	72	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	125	71,0	8 875,0
72	73	274-702-0901002 *СпрСЦ 02.2025*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2	шт.	7	1 667,0	11 669,0
73	74	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1	928,0	928,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	75	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	1 516,0	45 480,0
75	76	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1 892	1 283,0	2 427 436,0
76	77	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	30,3	65,0	1 970,0
77	78	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	67,67	78,0	5 278,0
78	79	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 596,81	54,0	86 228,0
79	80	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	246,44	45,0	11 090,0
80	81	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	82	1 387,0	113 734,0
81	82	241-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	83,64	271,0	22 666,0
82	83	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	47	1 186,0	55 742,0
83	84	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	36	1 544,0	55 584,0
84	85	252-301-1561 *РСНБ РК 2022*	Держатель для заземляющих проводников Cu/ЭЛЕКТРОД/	шт.	12	10 248,0	122 976,0
85	86	261-107-0611 *РСНБ РК 2022*	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,334161	1 910 643,0	638 462,0
86	87	261-404-0535 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	228	514,0	117 192,0
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование				11 239 351
			Раздел 2: Электрооборудование - 1 этаж				
87	88	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 045,0	15 045,0
88	89	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	5 967,0	5 967,0
89	90	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	8 253,0	66 024,0
90	91	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0
91	92	247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	919,0	3 676,0
92	93	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554,0	10 662,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	94	6401-0303-0404 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 045,0	15 045,0
94	95	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 724,0	7 724,0
95	96	6401-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	8 253,0	99 036,0
96	97	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0
97	98	247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	919,0	6 433,0
98	99	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3 554,0	14 216,0
99	100	6401-0303-0404 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 045,0	15 045,0
100	101	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	4 269,0	4 269,0
101	102	6401-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	8 253,0	57 771,0
102	103	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0
103	104	247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	919,0	5 514,0
104	105	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 089,0	6 089,0
105	106	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0	18 901,0
106	117	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1 885	421,0	793 585,0
107	118	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	485	420,0	203 700,0
108	119	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	1 400	667,0	933 800,0
109	127	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 089,0	6 089,0
110	128	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902,0	18 902,0
111	129	6119-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1 320	1 283,0	1 693 560,0
112	130	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 333,2	54,0	71 993,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу 2: Электрооборудование - 1 этаж				**4 079 823**
			Раздел 3: Электрооборудование - 2 этаж				
113	131	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	15 045,0	15 045,0
114	132	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	5 967,0	5 967,0
115	133	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	8 253,0	66 024,0
116	134	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0
117	135	247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	919,0	3 676,0
118	136	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554,0	10 662,0
119	137	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	15 045,0	15 045,0
120	138	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 724,0	7 724,0
121	139	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	8 253,0	82 530,0
122	140	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0
123	141	247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	919,0	5 514,0
124	142	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554,0	10 662,0
125	148	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1 195	421,0	503 095,0
126	149	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-1	м	430	420,0	180 600,0
127	150	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-1	м	765	667,0	510 255,0
128	155	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	133	40,0	5 320,0
129	156	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	113	123,0	13 899,0
130	157	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 089,0	6 089,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	158	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902,0	18 902,0
132	159	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	837	1 283,0	1 073 871,0
133	160	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	845,37	54,0	45 650,0
			Итого по разделу 3: Электрооборудование - 2 этаж				2 585 048
			ИТОГО по акту 2-1-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение				17 904 222
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				3 745 704
			2-1-3 Отопление и вентиляция				
			Раздел 1: Отопление				
1	1	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	690	731,0	504 390,0
2	2	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	683,1	198,0	135 254,0
3	3	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	400	1 162,0	464 800,0
4	4	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	396	307,0	121 572,0
5	5	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	155	1 275,0	197 625,0
6	6	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	153,45	504,0	77 339,0
7	7	6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1 390,0	76 450,0
8	8	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	54,45	701,0	38 169,0
9	9	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	161	1 505,0	242 305,0
10	10	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	34,65	1 221,0	42 308,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	241-205-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	100,98	1 943,0	196 204,0
12	12	241-205-1108 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	23,76	2 754,0	65 435,0
13	13	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	300	13,0	3 900,0
14	14	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	10	22,0	220,0
15	15	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	200	136,0	27 200,0
16	16	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	100	29,0	2 900,0
17	17	241-209-2004 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	40	136,0	5 440,0
18	18	241-209-2013 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	6	121,0	726,0
19	19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	216	1 712,0	369 792,0
20	20	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	60,5	341,0	20 630,0
21	21	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	38,5	421,0	16 208,0
22	22	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	112,2	700,0	78 540,0
23	23	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	26,4	815,0	21 516,0
24	24	6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	2 404,0	9 616,0
25	25	245-501-0111 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	1	58 522,0	58 522,0
26	26	245-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 32	шт.	2	124 716,0	249 432,0
27	27	245-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	1	136 036,0	136 036,0
28	28	242-303-1003 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	27 702,0	27 702,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	242-303-1004 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	35 165,0	35 165,0
30	30	242-303-1005 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	45 477,0	90 954,0
31	31	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	2	11,0	22,0
32	32	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	2	13,0	26,0
33	33	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	6	27,0	162,0
34	34	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	6	40,0	240,0
35	35	242-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	23 102,0	231 020,0
36	36	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12	1 603,0	19 236,0
37	38	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3 237,0	12 948,0
38	39	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1 388,0	5 552,0
39	41	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,8	245,0	196,0
40	42	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,1	86 962,0	8 696,0
41	43	234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	0,108	25 590,0	2 764,0
42	44	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,5	1 916,0	4 790,0
43	45	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	$1000м^2$	0,002875	552 642,0	1 589,0
44	46	246-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 90 до 110	шт.	8	213,0	1 704,0
45	47	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	280	1 505,0	421 400,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	48	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм	м	9,9	1 220,0	12 078,0
47	49	241-205-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x10,5 мм	м	267,3	1 943,0	519 364,0
48	50	241-209-2020 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x50x63 мм	шт.	4	238,0	952,0
49	51	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	175	1 712,0	299 600,0
50	52	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	50,5	421,0	21 260,0
51	53	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	137,5	700,0	96 250,0
			Итого по разделу 1: Отопление				4 976 199
			ИТОГО по акту 2-1-3 Отопление и вентиляция				4 976 199
			2-1-2 Водопровод и канализация				
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				
1	104	6115-0102-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	24 596,0	73 788,0
2	105	244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	3	19 544,0	58 632,0
3	106	6115-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	13 933,0	55 732,0
4	107	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	4	7 060,0	28 240,0
5	108	6114-0103-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	56,001	2 997,0	167 835,0
6	109	6114-0103-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	64,3	2 882,0	185 313,0
7	110	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	157,684	511,0	80 577,0
8	111	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	м	64,1714	1 081,0	69 369,0
9	112	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	178,0	712,0
10	113	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	45,0	1 125,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	114	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	144,0	1 152,0
12	115	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	36	40,0	1 440,0
13	116	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	231,0	693,0
14	117	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	65,0	585,0
15	118	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	364,0	1 092,0
16	119	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	249,0	1 743,0
17	120	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	364,0	1 092,0
18	121	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	105,0	1 890,0
19	122	241-212-0404 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100/50 мм	шт.	3	245,0	735,0
20	123	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	65	186,0	12 090,0
21	124	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	159	62,0	9 858,0
22	125	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	13	28 852,0	375 076,0
23	126	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	238,0	952,0
24	127	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	100,0	400,0
25	128	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/ПРОЧИСТКА/	шт.	3	238,0	714,0
26	129	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/ПРОЧИСТКА/	шт.	7	100,0	700,0
27	130	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6	1 712,0	10 272,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	131	234-303-0324 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	6,6	1 859,0	12 269,0
29	132	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОРЫ/	$м^3$	0,136	28 056,0	3 816,0
30	133	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	10 182,0	40 728,0
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				1 198 620
			ИТОГО по акту 2-1-2 Водопровод и канализация				1 198 620
			2-1-1 Общестроительные работы				
			Раздел 3: Кровля				
1	39	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	3,024	270 423,0	817 759,0
2	40	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,381	207 392,0	286 408,0
3	41	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	7,8821	248 570,0	1 959 254,0
4	45	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА/	$м^3$	2,828	109 237,0	308 922,0
5	46	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	389,8	355,0	138 379,0
6	47	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,15893	1 430 476,0	227 346,0
			Итого по разделу 3: Кровля				3 738 068
			Раздел 4: Внутренняя отделка				
			Подраздел 1: На отм.0.000				
7	48	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	309,46	2 656,0	821 926,0
8	49	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	309,46	1 611,0	498 540,0
9	50	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	121,17	5 183,0	628 024,0
10	51	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	605,89	2 111,0	1 279 034,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	52	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	605,89	1 792,0	1 085 755,0
			Итого по подразделу 1: На отм.0.000				4 313 279
			Подраздел 2: На отм.3.300				
12	56	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	245,21	2 656,0	651 278,0
13	57	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	245,21	1 611,0	395 033,0
14	58	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	109,22	5 183,0	566 087,0
15	59	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	457,4	2 111,0	965 571,0
16	60	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	457,4	1 792,0	819 661,0
			Итого по подразделу 2: На отм.3.300				3 397 630
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка				7 710 909
			Раздел 6: Усиление				
17	104	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	163,536	6 089,0	995 771,0
18	105	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	163,536	3 773,0	617 021,0
19	106	1146-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами/В15	$м^3$	40,198	206 816,0	8 313 590,0
20	107	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,746941	68 546,0	188 292,0
21	108	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0992	288 756,0	28 645,0
22	109	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,647741	383 233,0	1 014 702,0
23	110	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	461,66	3 909,0	1 804 629,0
			Итого по разделу 6: Усиление				12 962 650

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту 2-1-1 Общестроительные работы				**24 411 626**
			Итого СМР				**62 930 663**
			Оборудование				**4 258 249**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%				**3 335 325**
			Итого:				**66 265 988**
			Сметная прибыль 5%				**3 313 299**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**2 115 727**
			Итого:				**75 953 263**
			на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388				**15 780 050**
			на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587				**48 247 032**
			на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079				**16 390 714**
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**80 417 796**
			Итого с договорным коэф. К=0,979999999901669				**78 809 440**
			НДС=12%				**9 457 133**
			Итого к оплате с НДС:				**88 266 573**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДИАСпроект", Республика Казахстан,Костанайская область, г.Костанай , ул.1Мая 81
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора — Уразбаев Нуржан Бахитбердыевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоТрансСтрой" Туркестанская область, г.Туркестан, К.Мунайтпасов, 111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Кемпреков Ерлан Укашаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Тех Сапа Алматы",Республика Казахстан, Туркестанская
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт — Болебай Ыкылас Агабекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.