Приложение 3
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

с. Енбекшиказах «26» 08 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction" ГЛ № 23002100 от 23.01.2023 г. Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул. Сейфуллина, дом №5В, 76, тел.: 8 7252 77 64 72 БИН 040740004084 и Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyGazCompany" ГЛ № 19000594 от 15.01.2019г., Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.Казыбек би, дом 138, БИН 020440006155, тел.: 8 7252 77 64 72.**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Ильясов Куаныш Серикович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

в лице **директора Калиакпарова Олжаса Естаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Енбекшиказах Коксуского района области Жетісу»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", 40000, г. Талдыкорган, г. Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, БИН 220740007691 Руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Документация **ТОО "IMPYLS", Филиал РГП «Госэкспертиза» Проект № 25-2020**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу ", № 173 н/к от 11.11.2020 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой расход газа	Тыс.м3/год				
Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50383-2011, в том числе: Высокое давление Среднего давления Низкого давления	км	3,35 2,48 -		3,42 1,17 -	
Общая протяженность газопровода из стальных труб ГОСТ 10704-91, в том числе: Высокое давление Среднего давления Низкого давления	км	0,012 0,012 6,59		0,025 1,51 7,08	
ГРПШ-13-2В-У1)	шт	1		1	
ГРПШ-07-2У1	шт	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, строено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных нежилые помещения						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект разделен на три пусковых комплекса:
1 пусковой комплекс: газопровод высокого давления;
2 пусковой комплекс: распределительный газопровод среднего давления;
3 пусковой комплекс: распределительный газопровод низкого давления;
Уровень ответственности объекта – технически сложный II (нормальный).

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с техническими условиями №71 от 13 января 2020 года, выданными ТОО «Жетысу ОблГаз».

-на пересечение железнодорожных путей №1235-И от 22.04.2020г. выданных АО «НК КТЖ»

-на пересечение кабеля ВОЛС №7 от 01.06.2020 г. Выданных АО «Транстелеком»

-на пересечение МГ «Алматы-Талдыкорган» №06-62-917 от 17.06.2020г. выданных АО «ИнтерГаз Центральная Азия»

-Задание на проектирование, утвержденное и.о.руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» от 2020 г.

-Архитектурно-планировочное задание №KZ22VUA00241019 от 08.07.2020г; выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Коксуского района»

-Договор о государственных закупах работ №25/20 от 30.01.2020г.

Для газоснабжения природным газом с.Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области запроектирован газопровод высокого давления, среднего и низкого давления.Расположен в 16км к юго-западу от города Талдыкорган.

Для снижения давления газа с высокого давления 0,6МПа на среднее 0,3МПа давление предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-13-2В-У1 с регулятором давления РДГ-50В с основной и резервной линиями редуцирования, измерительным комплексом на базе счетчика СТГ 80-160, с электронным корректором miniElcor, с обогревом.

Для снижения давления газа со среднего (PN-0,3МПа) на низкое (PN=0,005МІа) и поддержания его на заданном уровне, проектом предусматривается установка 5 шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления газа РДНК-1000 с узлами учета СТГ 50-100, с корректором расхода газа miniElcor.

Согласно гидравлического расчета запроектирован:

а)Газопровод высокого давления из стальных электросварных труб д159х4,5мм; д110х10,0мм; д108х6,0мм; д57з3,0мм

б) Газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб пэ 100 SDR 11 д110х10,0 мм; д63х5,8 мм

г) Газопровод низкого давления из стальных электросварных труб д63х5,8мм, д89х3,5мм,д76х3,5мм и д57х3,0;

Протяженность газопровода высокого давления 2 категорий из стальных труб:

-д159х4,5 – 0,87 п.м;

-д108х4,0 – 23,51 п.м;

-д110х10,0 – 3415,84 п.м;
-д57х3,0 – 0,26 п.м;

Протяженность газопровода среднего давления полиэтиленовых труб составляет:
-д110х10,0мм – 212,99 п.м;
-д63х5,8мм – 951,26 п.м;
-д160х14,6 – 1,18 п.м;

Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб составляет :
-д63х5,8мм – 253,79 п.м;
-д89х3,5 – 942,05 п.м;
-д76х3,5мм – 1881,97 п.м;
-д57х3,0мм – 4258,73 п.м;

Расчет газопроводов произведена на природный газ с теплотой сгорания Он=7600ккал/м3 и удельным весом у=0,73кг/м3. Потребляемый расход газа -361,9 м3/час. Общий расход газа – 1110 м3/час.

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: **май 2021 года;**
Окончание работ **август 2025 года**;
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;
фактически, месяц: 51 месяцев.

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% фактически применено 95% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО Карагандинский Концерт ПТУ Рысбаев А.Е.
Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Филиал КарГС АО "ТАТЭК" им. сенат
Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

ТОО „BSP GROUP LTD" Гл.инженер
Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается). ***проектом не предусмотрено***;

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. ***проектом не предусмотрено***

Наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Енбекшиказах Коксуского района Алматинская область.**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Консорциум состоящий из ТОО "Gas Energy Construction", ТОО"StroyGazCompany"

Директор Ильясов Куаньш Серикович
(фамилия, имя, отчество эксперта, специализация аттестата), подпись, дата М.П.

подпись _____ М.П.

Директор Калиакпаров Олжас Естаевич
(фамилия, имя, отчество эксперта, специализация аттестата), подпись, дата М.П.

подпись _____ М.П.