Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«24» декабря 2025_г.

1.Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО « РСУ по ремонту дорог», г. Караганда,учетный квартал 079, стр.1,**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Андреюка Андрея Андреевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская г.Караганда,Карагандинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»,Кокушев Е.Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией, протоколом), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Дорстрой-Жолбарыс»лицензия №24000460,__ТОО «Энергоинженеринг» лицензия №15005941., ТОО«СпецТрейдТМ» лицензия №18000889 , ТОО «Агродор»лицензия №17003654_, ТОО «GENERAL CONSTRUCTION WORKS» лицензия 09-ГСЛ№000091., ТОО «НСХ SIM» лицензия № 24034556

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) : ТОО «Каздорпроект» лицензия ГСЛ №000131от 21.11.2019г. Проект № 05-10/2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		Магистральная улица районного значения РМ		Магистральная улица районного значения РМ	

Тип дорожной одежды		Капитальный ремонт		Капитальный ремонт	
Вид покрытия		ЩМА-20		ЩМА -20	
Число полос		2		2	
Протяженность-	км	4,529	-	4,952	-

Автомобильная дорога имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	70405	81374,39
В том числе:			
Площадь проезжей части	М2	49234,71	65337,09
Площадь съездов и стоянок	М2	4934,29	5840
Площадь пешеходных тротуаров	М2	9425	7355,4
Площадь технологических тротуаров	М2	6811	2841,9

Показатели	По проекту			Фактически		
	Ед.изм	площадь м²		Ед.изм	площадь м²	
		Проезжая часть	Съезды, стоянки		Проезжая часть	Съезды, стоянки
Всего площадь, в том числе:	М2		4934,29	М2		474
однослойное покрытие		**49234,71**			13719,4	1613,35
Двухслойное покрытие					51617,69	3752,65
Трехслойное покрытие						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:: Разборка элементов сущ. обустройства и ОБДД ; Демонтаж сущ. автопавильонов, ж/б и металлических опор освещения; Ремонтные работы по понижению и повышению до проектного уровня люков колодцев; Устройство водоотвода ливневой, кабельной канализации; Наружные сети теплоснаюжения; Фрезерование существующего покрытия; Устройство земляного полотна(корыта) Устранение пучинистых мест; Устройство оснований из С4 ; Розлив вяжущих; Устройство покрытия из к/з горячих асфальтобетонных смесей высокопористых толщиной 6 см; Розлив вяжущих; Укладка геосетки ; Устройство покрытия из к/з горячих асфальтобетонных смесей плотных толщиной 6см; Розлив вяжущих; Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5см ; Устройство пешеходного тотуара(на основание из фрезенрованного материала толщиной 15см, розлив вяжущих, покрытие из смеси асфальтобетонных горячих плотных мелкозернистых 5см); Монтаж камней бортовых тротуарных; Устройство технологического тротуара и островков безопасности (покрытия из брусчатки устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком); Монтаж камней бортовой пиленый из гранита марки ГП 1; Устройство перильного ограждения (200м.п); Наружные сети электроснабжения; Светофоры и АПП; Устройство автобусных павильонов (8шт); Укрепление обочин; Фрезерование существующего покрытия на

транспортном кольце "Рахимова- Дюсембекова-Строителей"; Ямочный ремонт; Розлив вяжущих материалов; Устройство покрытия к/з из горячих асфальтобетонных смесей плотных толщиной 6см; Розлив вяжущих; Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5см ; Монтаж поребрика ;Монтаж бордюров ГП 1; Устройство технологического тротуара(покрытия из брусчатки устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком);Укрепление обочин

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: Светофор пешеходный П1.I Д200 с анимацией - 4шт. Светофор пешеходный, д.200мм - 12шт. Светофор односекционный плоский Т7 д.300 - 8шт. АПП - 4шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2024 год** ;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2025 год** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **20** ;

фактически, месяц: **20** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская г. Караганда, Карагандинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Андреюк Андрей Андреевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.