Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Quba Group"

Наименование объекта - **Строительство водопроводных сетей в с. Колхозное Осакаровского района**

Договор подряда: 08/01 от 08.01.2025 г

Акт выполненных работ № 1

за июль 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2531489**
	Раздел 1.	**СКВАЖИНА**				**561998**
1	**Е11-40101-210** **1104-0101-0210** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы.** ***Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1***	**м бурения**	**2,6**	**207 003**	**538208**
2	**Е11-40201-104** **1104-0201-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**3**	**7 930**	**23790**
	Раздел 2.	**Резервуар Общестроительные работы**				**165564**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
3	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**1**	**1 505**	**1505**
4	**У6109-201-102** **6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**-1**	**32**	**-32**
5	**Е11-61301-105** **1106-1301-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	**$м^3$**	**1**	**164 091**	**164091**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**КПП**				**19743**
	Подраздел 3.1.	**ОТДЕЛКА ФАСАДОВ (АС-1.3)**				**19743**
6	**У87-90202-101** **8709-0202-0101** *УСН РК 8.02-03-2022 0*	**Утепление стен теплоизоляционным слоем**	**м^2**	**1,5**	**6 452**	**9678**
7	**У6111-301-104** **6111-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**м^2**	**1,5**	**595**	**893**
8	**У6111-601-202** **6111-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**м^2**	**1,5**	**2 311**	**3467**
9	**У6112-201-705** **6112-0201-0705** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**м^2**	**1,5**	**3 172**	**4758**
10	**У6112-303-113** **6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м^2**	**1,5**	**631**	**947**
	Раздел 4.	**Наружные сети электроснабжения**				**46344**
ОПОРЫ						
11	**Е11-330202-101** **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**1**	**26 440**	**26440**
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА				
12	**Е11-330204-201** **1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,05**	**398 076**	**19904**
	Раздел 5.	**ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ -0,4 кВ**				**45777**
		КЛ -0,4кВ				
13	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройствопостели**	**м кабеля**	**15**	**791**	**11865**
14	**У6124-0201-0501** **6124-0201-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений**	**м кабеля**	**10**	**601**	**6010**

1	2	3	4	5	6	7
15	У6124-0201-0701 6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	30	894	26820
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
16	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	1 082	1082
	Раздел 6.	**Наружные сети водоснабжения(Поселковые сети)**				**1391000**
		ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ				
17	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 000	626	626000
	Подраздел 6.1.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**138012**
18	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5	73 440	110160
19	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	22	1 266	27852
	Подраздел 6.2.	**ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ**				**626988**
20	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	30	5 148	154440
21	У6121-0105-0404 6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,11	1 523 137	167545
22	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,13	1 428 409	185693
23	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм	км	0,08	1 171 174	93694

1	2	3	4	5	6	7
24	У6121-401-201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 539	4539
25	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	4 411	4411
26	Е11-220801-206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 883	9766
27	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	300	23	6900
	Раздел 7.	**Наружные сети водоснабжения и канализация водозабора**				**55902**
	Подраздел 7.1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**33870**
28	У6101-0102-0115 6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	30	438	13140
		ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ				
29	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншей.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30	65	1950
30	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	30	626	18780
	Подраздел 7.2.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**22032**
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м шт				
31	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3	73 440	22032
	Раздел 8.	**СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**				**2599**
32	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	1 428 409	1428

1	2	3	4	5	6	7
33	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм	км	0,001	1 171 174	1171
	Раздел 9.	**Благоустройство территории**				**242562**
	Подраздел 9.1.	**ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС**				**42300**
34	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	100	95	9500
35	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	100	328	32800
	Подраздел 9.2.	**ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПО**				**28333**
36	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3	3 384	10152
37	У7101-0403-0301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	10	629	6290
38	У7101-0403-0304 7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301,1127-0403-0302,1127-0403-0303	$м^2$ основания	10	137	1370
39	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3	3 507	10521
	Подраздел 9.3.	**ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ**				**171929**
40	У6104-801-202 6104-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Установка железобетонных оград из панелей, длина 2 м	м	7,7	9 109	70139
41	Е11-70111-113 1107-0111-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Насадка из колючей проволоки. Установка	м оград	15	6 786	101790
		ИТОГО по смете :				**2531489**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8%				222771

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с затратами:				2754260
		Итого со скидкой подрядчика:				2478834
		НДС 12 %				297460,08
		Итого с НДС:				**2776294,11**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Quba Group"
БИН 231240007340

Директор_____ Ахметкалиев Б.А.

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.