Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны",г.Астана, Бейбитшилик, 11** — **240140008344**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой",Республика Казахстан, г. Астана, район "Есиль", ул. Г.Алиева д.1, нп 2** — **110840003075**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 2025/73 от 17.09.2025 г.

Номер документа	Дата составления
87	19.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астана			усл.	1	41 811 406,00	41 811 406,00	4 479 793,50
				Итого	1	x	41 811 406,00	4 479 793,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаймеев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.рук / _____ / Есмаилов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2025

М.П.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"

Подрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астана»

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2025/73	17.09.2025 г.				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астана»	52 611 983,02	52 611 983,02	37 331 612,50							4 479 793,50	41 811 406,00
	Удержание 5% гарантии качества										22 398,97	209 057,03
	Всего к оплате										4 457 394,53	41 602 348,97

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики города Астаны"

Кыпчаков А.М.

Технический надзор

ТОО "ШығысТехБақылау"

Подрядчик:
Директор ТОО "КазИнженерСтрой"

Шаймеев А.А.

Сканировано с CamScanner

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"
Подрядчик : ТОО "КазИнженерСтрой"
Наименование объекта - «Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астана»
Подрядные работы - Лок.смета 2-01-01-04
Договор подряда - № 2025/73 от 17.09.2025 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №3 ЗА ДЕКАБРЬ 2025 Г.

на Конструкции железобетонные, Тепловые сети, ОДК.

(Наименование работ и затрат)

Основание: 04-ГКП-2025-ТС

Сметная стоимость	**33119,934**	тыс. тиг.
Средства на оплату труда	2596,652	тыс. тиг.
Нормативная трудоемкость	0,423	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33 119 934**
	Раздел 1.	**Тепловые сети**				**31 104 338**
1	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для засыпки трубопровода**	$м^3$	32	7 950	254 400
	Подраздел 1.1.	**УТ1**				**134 352**
2	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	шт.	2	67 176	134 352
	Подраздел 1.2.	**УТ2**				**723 920**
3	241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм Примиительно: Тройниковое ответвление: 159х57**	шт.	2	161 017	322 034
4	242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50**	шт.	2	200 943	401 886
	Подраздел 1.3.	**Внутренние тепловые сети**				**4 922 900**
5	6114-0102-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм**	м	100	5 918	591 800

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
6	241-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,0 мм	м	100	6 761	676 100
7	6114-0102-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	200	8 017	1 603 400
8	241-108-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х4,0 мм	м	200	10 258	2 051 600
	Подраздел 1.4.	**Трубопровод**				**251 142**
9	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,004	4 321 972	17 288
10	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	2	67 176	134 352
11	241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	7	11 482	80 374
12	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
	Подраздел 1.5.	**Опоры нижние**				**509 591**
13	1146-0502-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Сверление перфоратором горизонтального отверстия в железобетонной конструкции стены, глубина 200 мм, диаметр до 25 мм	шт.	12	490	5 880
14	1146-0502-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Сверление перфоратором вертикального отверстия в железобетонной конструкции пола, глубина 200 мм, диаметр до 25 мм	шт.	48	441	21 168
15	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00558	1 824 137	10 179
16	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,58	1 590	8 872
17	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П - Основные крепления	т	0,0728	378 196	27 533
18	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П - Допкрепления	т	0,0624	378 196	23 599
19	241-412-0108 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	52	7 930	412 360
	Подраздел 1.6.	**Опоры верхние**				**117 892**
20	1146-0502-0115 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Сверление перфоратором вертикального отверстия в железобетонной конструкции потолка, глубина 200 мм, диаметр до 25 мм Глубина - 100 мм	шт.	32	542	17 344
21	1146-0502-0120 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 К=10*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к норме 1146-0502-0115	шт.	-32	236	-7 552
22	1146-0502-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Сверление перфоратором горизонтального отверстия в железобетонной конструкции стены, глубина 200 мм, диаметр до 25 мм	шт.	28	490	13 720
23	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00558	1 824 137	10 179
24	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,58	1 590	8 872

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
25	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П - Основные опоры	т	0,1052275	356 913	37 557
26	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П - Промежуточные	т	0,1058288	356 913	37 772
	Подраздел 1.7.	Сети дренажа				15 098
27	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0066	2 287 524	15 098
	Подраздел 1.8.	БТП				24 175 043
28	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	$м^3$	0,15	5 751	863
29	211-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,15	7 918	1 188
30	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство бетонной подготовки - Основание приямка цементно-песчанная	$м^3$	0,1	11 496	1 150
31	1129-0204-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство стен монолитных бетонных боковых в деревянной опалубке в котлованах с креплением - Устройство стен приямка из смеси цементно-песчанной	$м^3$ бетона по проектному наружному очертанию конструкции	0,24	31 351	7 524
32	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	0,34	20 044	6 815
33	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	3	2 475	7 425
34	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	9,27	1 090	10 104
35	235-103-0505 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	$м^2$	6,9	2 314	15 967
36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм - Сетка арматурная	т	0,031	284 928	8 833
37	ТЦена	Блочный тепловой пункт	шт	1	24 115 174	24 115 174
	Раздел 2.	Конструкции железобетонные				1 165 027
	Подраздел 2.1.	СК1				435 718
38	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих,диаметр 1000 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,02	84 523	86 213
39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 002	14 004
40	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 775	27 550

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
41	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17 372	34 744
42	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	12 500	50 000
43	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком,тип Т (С250)	комплект	2	53 583	107 166
44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - гидроизоляция колодцев	$м^2$	13,76	1 321	18 177
45	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	33,024	1 090	35 996
46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - Балка Б3	$м^2$	4,348	1 321	5 744
47	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	10,4352	1 090	11 374
48	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - гидроизоляция ФБС блоков	$м^2$	11,3664	1 321	15 015
49	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	27,27936	1 090	29 735
	Подраздел 2.2.	**КД1**				**175 770**
50	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,18	18 451	3 321
51	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,2016	7 950	1 603
52	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	$м^3$	0,18	5 751	1 035
53	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,18	8 049	1 449
54	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком,тип Т (С250)	комплект	1	53 583	53 583
55	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	10,28	2 475	25 443
56	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	31,7652	1 090	34 624
57	235-103-0505 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	$м^2$	23,644	2 314	54 712
	Подраздел 2.3.	**Плиты разгрузочные**				**553 539**
58	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка плит покрытия	шт.	5	24 618	123 090
59	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 Примиительно: Плита разгрузочная	$м^3$	2,74725	103 911	285 469
60	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	36,825	1 321	48 646

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
61	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	88,38	1 099	96 334
	Раздел 3.	ОДК				97 224
62	241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
	Раздел 4.	Доррожное покрытие				753 345
	Подраздел 4.1.	Дорожное покрытие				753 345
63	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	32,5	5 889	191 392
64	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	10	1 417	14 170
65	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	22,5	3 571	80 348
66	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	5	12 364	61 820
67	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 40-70	$м^3$	10	5 751	57 510
68	211-201-0207 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	10	7 931	79 310
69	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 5-20	$м^3$	2,5	5 751	14 378
70	211-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,5	9 349	23 372
71	6201-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более	$м^2$	50	535	26 750
72	6201-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0302	$м^2$	50	44	2 200
73	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	7,71	26 212	202 095
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			33 119 934
		в том числе оборудование:	*Тенге*			*24 115 174*
		в том числе монтажные:	*Тенге*			*9 004 760*
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге			657 347
		Затраты по ликвидации снежных заносов - 0,3%	Тенге			28 986
		Итого:	Тенге			9 691 094
		Сметная прибыль - 5%	Тенге			484 555
		Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге			1 690 313
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами:	Тенге			35 981 136
		Итого в прогнозных ценах на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	Тенге			38 093 229
		НДС - 12%	Тенге			4 571 187
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			42 664 416

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
	0,98	ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ДОГОВОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА:	Тенге			41 811 406

Технический надзор

Директор "ШығысТехБақылау"

_____

Авторский надзор

ТОО «Костанай азаматпроект»

_____

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление энергетики города Астаны"

_____

Подрядчик

Директор ТОО "КазИнженерСтрой"

_____ Шаймеев А.А.

Сканировано с CamScanner