Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"

Подрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астане" по адресу: г.Астана, ул. А.Нуршаихова,8

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2025/73	17.09.2025 г.				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астане". Тепловые сети.	10 800 577,02	10 800 577,02	2 105 668,01							252 680,16	2 358 348,17
	Удержание 5% гарантии качества										1 263,40	11 791,74
	Всего к оплате										251 416,76	2 346 556,43

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики города Астаны"

Кыкилов А.М.

Технический надзор

ТОО "ШыгысТехБақылау"

Подрядчик:
Директор ТОО "КазИнженерСтрой"

Шаймеев А.А.

Сканировано с CamScanner

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"

Подрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астане" по адресу: г.Астана, ул. А.Нуршаихова,8

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2025/73	17.09.2025 г.				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астане". Тепловые сети.	10 800 577,02	10 800 577,02	2 105 668,01							252 680,16	2 358 348,17
	Удержание 5% гарантии качества										1 263,40	11 791,74
	Всего к оплате										251 416,76	2 346 556,43

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики города Астаны"

Кыкилов А.М.

Технический надзор

ТОО "ШыгысТехБақылау"

Подрядчик:
Директор ТОО "КазИнженерСтрой"

Шаймеев А.А.

Сканировано с CamScanner

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2В

Подрядчик : ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астане" по адресу: г.Астана, ул. А.Нуршаихова,8

Подрядные работы - Тепловые сети. ОДК. Лок.смета №2-01-01-03, Тепловые сети. Лок.смета № 2-01-01-02, Тепловые сети. Конструкции железобетонные. Лок.смета № 2-01-01-01

Договор подряда - № 2025/73 от 17.09.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №2 ЗА ДЕКАБРЬ 2025 Г.

на Конструкции железобетонные, Тепловые сети, ОДК.

(Наименование работ и затрат)

Основание: 04-ГКП-2025-ТС

Сметная стоимость	1714,331	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1165,191	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,195	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 714 331**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 050 861
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*518 626*
			машины и механизмы	тенге			406 764
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*114 330*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			256 705
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	195		
			УТ1				
1	12	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	4	-6 178	-24 712
			УТ2				
2	15	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,007	4 321 972	30 254
3	17	6303-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 150 мм**	шт.	2	58 784	117 568
4	19	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,008	4 321 972	34 576
			трубопровод				
5	27	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,004	4 321 972	17 288
6	29	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	-0,007	4 321 972	-30 254
7	33	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	$м^3$	0,144	124 977	17 997
8	34	234-204-0102 *РСНБ РК 2022*	**Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/$м^3$**	$м^2$	9,6	2 474	23 750
		Раздел 1.	**Сети дренажа**				**725 743**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			435 887
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*217 658*
			машины и механизмы	тенге			60 015
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16 840*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			229 841
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	74		
			Арматура трубопроводная				
9	38	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм**	**шт.**	**6**	**21 032**	**126 192**
10	44	241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**6,6**	**542**	**3 577**
11	47	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**21**	**298**	**6 258**
12	48	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	**$м^2$**	**100**	**310**	**31 000**
13	49	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**$м^3$**	**3**	**124 977**	**374 931**
14	50	234-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-80**	**$м^3$**	**3**	**37 262**	**111 786**
15	51	6201-0403-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит, полосами**	**$м^2$**	**87,06**	**112**	**9 751**
16	52	235-103-0316 *РСНБ РК 2022*	**Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11-ГСВ-9 ГОСТ 19170-2001**	**$м^2$**	**87,06**	**715**	**62 248**
		Раздел 2.	**БТП**				**802 121**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			488 036
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*238 914*
			машины и механизмы	тенге			290 952
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83 008*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			23 133
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	100		
17	60	1125-0121-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	**т блок-боксов**	**6,8**	**117 959**	**802 121**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 714 331**
			в том числе оборудование:	*Тенге*			
			в том числе монтажные:	*Тенге*			*1 714 331*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге			125 146
			Затраты по ликвидации снежных заносов - 0,3%	Тенге			5 518
			Итого:	**Тенге**			**1 844 996**
			Сметная прибыль - 5%	Тенге			92 250
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге			92 250
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами:	Тенге			2 029 495
			Итого в прогнозных ценах на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	Тенге			2 148 627
			НДС - 12%	Тенге			257 835
			ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 406 462**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,98	ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ДОГОВОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА:	Тенге			2 358 348,17

Технический надзор

Директор "ШығысТехБақылау"

_____

Авторский надзор

ТОО «Астанагражданпроект»

_____

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление энергетики города Астаны"

_____ Есмаулов М.И.

Подрядчик

Директор ТОО "КазИнженерСтрой"

_____ Шаймеев А.А.

Сканировано с CamScanner