Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«31» декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "КазИнженерСтрой", Республика Казахстан, г. Астана, ул. Гейдара Алиева, 1, 2; индекс 010000**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шаймеева Александра Александровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астана», г. Астана, ул. Нуршайыкова, дом 8**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Управление энергетики города Астаны", руководитель Кынатов А. М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «НВК Групп» №14021391 от 19.12.2022г.
наименование организации
ТОО "СӘТТІ 2020" № 24006857 от 06.02.2024 г.
наименование организации
ТОО "УК Nomad" № 15049551 от 31.08.2023 г.
наименование организации
ТОО "Royal Construct" № 24036730 от 31.12.2024 г.
наименование организации
ТОО "СТАРТ-СТРОЙ" № 13004659 от 13.03.2013г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ" №04-КГП-2025**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики города Астаны», Заключение № ExT-0474/25 от 18.08.2025 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность проектируемых тепловых сетей	м	188	188	188	188
Система ОДК	комп.	1	1	1	1
Смотровой колодец	шт.	1	1	1	1
Дренажный колодец	шт.	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Источником теплоснабжения является - ТЭЦ-3

Теплоноситель на нужды отопления - перегретая вода с параметрами Т1-Т2=(130-70)°С.

Присоединение проектируемой теплотрассы осуществляется городских тепловых сетей. Тепловые сети относятся ко II (нормальному) уровню ответственности, технически не сложному объекту. Тепловые сети по надежности отпуска тепла потребителям относятся ко второй категории.

Тепловые сети приняты надземной, подземной (безканальной) прокладки. Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, трубопроводная арматура - стальная, отводы крутоизогнутые, опоры - скользящие и неподвижные. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет естественных поборотой трассы и переходов, принятых с учетом холодной растяжки на 50%.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь, 2025 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь, 2025 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1**;

фактически, месяц: **1 (один)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-Теплотранзит» Бегимов Кайрат Баяндинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство теплотрассы к школе №78 в г. Астана»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазИнженерСтрой» Шаймеев Александр Александрович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *МП*