Форма по приложению 8-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tulpar Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт крыши здания специализированной пожарной части №1 расположенного по адресу: г. Тараз, мкр.Каратау №42)"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 здание пождепо**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21** от **06.04.2025** года

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Разборка покрытий из керамзита	$м^3$ утеплителя	18,42	4283,00	1232,00	78892,80	22693,80			78892,80
						3051,00	275,00	56199,60	5065,80			
2	2	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	73,68	659,00	0,00	48555,00	0,00			48555,00
						659,00	0,00	48555,00	0,00			
3	3	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Бетонная стяжка. Разборка покрытия	$м^2$	147,36	6764,00	1737,00	996742,80	255964,20			996742,80
						5027,00	552,00	740778,60	81342,60			
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					**1124190,60**	**278658,00**	**0,00**	**0,00**	**1124190,60**
								845533,20	**86408,40**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 2: Кровля									
4	8	6107-0101-0214 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка стропил	$м^3$	3,12082	265008,00	2053,00	827042,30	6407,10	518527,30		827042,30
						96804,00	590,00	302107,90	1841,30			
5	29	6110-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	29,12	1923,00	36,00	55998,00	1048,00	38177,00		55998,00
						576,00	11,00	16773,00	320,00			
6	30	235-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ30547-97	$м^2$	33,488	1208,00		40454,00		40454,00		40454,00
7	32	6110-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	18,5	1923,00	36,00	35576,00	667,00	24253,00		35576,00
						576,00	11,00	10656,00	204,00			
			Итого по разделу 2: Кровля					**959070,30**	**8122,10**	**621411,30**	**0,00**	**959070,30**
								329536,90	**2365,30**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**2083260,90**	**286780,10**	**621411,30**	**0,00**	**2083260,90**
								1175070,10	**88773,70**	**0,00**	**0,00**	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
	10	НДЦС РК 8.04-09-2022. табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%						**110 412,83**			**2 193 673,73**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11	НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						109 683,69			2 303 357,41
	12	НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4а)	Непредвиденные работы и затраты-5%						109 683,69			2 413 041,10
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						329 780,20			2 413 041,10
	13	НДЦС РК 8.04-07-2023. табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						2 594 019,18			2 594 019,18
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									2 551 268,02
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								306 152,16	2 857 420,19
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									2 857 420,19

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тұрақты»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Нарымбетов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)