Форма по приложению 3-1
к приказу председателя комитета по контролю и защите прав потребителей
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" БИН 161140013970 г.Шымкент, Микрорайон МИРАС , Улица АККУМ, 57**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIIK BELES -2050", БИН 180440012657, г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ, 17, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жыланды Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №02/Шет от 14.02.2025

Акт выполненных работ №1

за **Март 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В2)										
			Подраздел 2: Земляные работы водопровода										
1	18	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	85,063656	367,0 0,0	367,0 75,0	31 218,37 0,0	31 218,37 6 379,79			31 218,37	
2	19	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	3,495315	9 046,0 9 046,0	0,0 0,0	31 618,67 31 618,67	0,0 0,0			31 618,67	
3	20	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	27,951544	451,0 0,0	451,0 92,0	12 606,11 0,0	12 606,12 2 571,5			12 606,11	
4	21	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	352,189454	79,0		27 822,92				27 822,92	
5	22	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	27,951544	78,0 15,0	63,0 15,0	2 180,25 419,29	1 760,96 419,29			2 180,25	
6	23	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,855897	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	34 830,17 34 830,17	0,0 0,0			34 830,17	
7	24	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	79,703074	65,0 0,0	65,0 16,0	5 180,62 0,0	5 180,8 1 275,3			5 180,62	
8	25	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	79,703074	624,0 383,0	241,0 77,0	49 734,64 30 526,28	19 208,35 6 137,13			49 734,64	
9	26	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	м^3 основания	0,243336	13 206,0 4 693,0	453,0 102,0	3 213,41 1 142,04	110,1 24,74	1 961,28		3 213,41	
10	27	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	3,989111	23,0 21,0	2,0 1,0	91,8 83,79	8,02 4,01			91,8	
11	28	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	3,989111	92,0		367,03		367,03		367,03	
12	29	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003989	2 202 787,0 1 773 878,0	312 278,0 90 662,0	8 787,19 7 076,23	1 245,68 361,63	465,28		8 787,19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	30	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,989111	3 789,0		15 114,73		15 114,73		15 114,73	
14	31	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003989	5 268 170,0 1 188 869,0	67 681,0 525,0	21 015,3 4 742,51	270,0 2,09	16 002,78		21 015,3	
15	32	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003989	279 928,0 258 234,0	0,0 0,0	1 116,6 1 030,2	0,0 0,0	86,4		1 116,6	
16	33	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	0,696788	5 079,0 4 296,0	121,0 0,0	3 538,99 2 993,4	84,31 0,0	461,27		3 538,99	
17	34	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,696788	4 003,0		2 789,24		2 789,24		2 789,24	
			Устройство колодцев Д1500- 4 шт										
			Бетонная отмостка колодцев										
			Итого по подразделу 2: Землянные работы водопровода					**251 226** **114 463**	**71 693** **17 175**	**37 248** **0**	**0** **0**	**251 226**	
			Итого по разделу I: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В2)					**251 226** **114 463**	**71 693** **17 175**	**37 248** **0**	**0** **0**	**251 226**	
			ИТОГО по акту					**251 226** **114 463**	**71 693** **17 175**	**37 248** **0**	**0** **0**	**251 226**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								251226*5/100	12 561	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								263787*1,075	**283 571**	
			НДС (12%)								283571*12/100	34 029	
			Итого с НДС								283571+34029	**317 600**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BIIK BELES -2050" БИН 180440012657
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдахметова М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Ел-Даму-Ырыс" БИН 161140013970
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалдаров Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)