Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраль 2021 года № 53
Утвержден
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 август 2019 года № 632
форма

Декларация о соответствии

17.12.2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Ел-Даму-Ырыс», г. Шымкент, микрорайон Мирас, улица Аккум,57.***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора ***Шалдаров Балтабек Бейбітұлы***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жыланды Шетского района»***

(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», в лице и.о. руководителя Муратулы Саян.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «Gold Stroi XXI» ГСЛ №0004177 от 28.12.2023г. БИН: 180740028812
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице директора ***Өмірзақов Е.Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «ВПК BELES -2050» ГСЛ №18011753 от 12.06.2018г. БИН: 180440012657
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице директора ***Молдахметова М.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Allians & Arena» ГСЛ №23028009 от 28.12.2023г. БИН: 030940005781
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице директора ***Жекмурзаев П.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Nomad Construct» ГСЛ №24035656 от 19.12.2024г. БИН: 241140036431
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице директора ***Танатаров Н.Д.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.
ТОО « ДорСтрой-7» ГСЛ №19019306 от 19.09.2019г. БИН: 190940009964
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице директора ***Ширимбеков Б.Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО«МАКЕТСТРОЙ» 35-9/2018;***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***утвержденный Заместителем руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» от 17.07.2023г.;***

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженности трассы 10 кВ.	м		160,0		176,0
Протяженности трассы 0,4 кВ.	м		85,0		85,0
Емкость накопительная V=8м3 Размеры: D=1600 мм L=5030 мм	шт		1		1
Водопровод	м3/сут		0,6		0,6
Канализация	м3/сут		0,6		0,6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь жилого дома	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
общая площадь (м2)	метр в кубе (далее – м3)		
жилая площадь (м2)	м3		
В том числе подземной части	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жыланды Шетского района»***

Водоснабжение. Противопожарный водопровод (В2). Схема Водоснабжения следующая: из резервуаров противопожарных, 2х50 м3, обеспечивается подача в мокрые колодцы, откуда осуществляется забор воды на наружное пожаротушение. Расстояние от мокрого колодца для забора воды на наружное пожаротушение до самой удаленной точки здания медицинского пункта составляет 44 м. Восполнение и первоначальное заполнение резервуаров осуществляется привозной водой. Резервуары противопожарные приняты полиэтиленовыми, внутренний диаметр 2200 мм, длина 13580 мм, СТ ТОО 100240006135-004-2023. Канализация бытовая (К1) Бытовая канализация обеспечивает отвод бытовых стоков от здания медицинского пункта в септик. Территория площадки имеет децентрализованную систему водоотведения. Отвод и прием стоков по самотечной сети осуществляет в септик, после чего ассенизационной машиной предусматривается откачка и вывоз данного стока. Выгреб 8 м3 предназначен для хранения бытовых стоков.Установка отпаечной опоры ВЛ-10кВ, вблизи сущ. опоры с монтажом РЛНД-10/400, согласно требованиям ТУ. Строительство кабельной линий 10кВ, кабелем марки АСБ-10кВ протяжённостью 160 метра проложенного в траншее типа Т-1, от отпаечной опоры до проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории медпункта. Установка на территории объекта КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМГ мощностью 63кВА, с кабельным вводом и кабельным выводом. Установка на вводе 0,4кВ трехфазного многотарифного электронного счетчика Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN и GPRS-модема - WRX708-R4. Установка автономного источника электроснабжения, в качестве резервного - ДЭС-30 кВА во всепогодном кожухе, наружного исполнения. Электроснабжение объекта выполняется от РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой комплектной КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМ мощностью 63кВА, кабелем марки АВБбШв-1кВ 4х16мм, проложенного в траншее.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь 2024 года;*

месяц, год

окончание работ *май года;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;

фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9 – 1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10 – 1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг теплоснабжения: **Представитель**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг электроснабжения: **Представитель**

ТОО «Электротасымалдау АА»

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг телефонизации: **Представитель**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг водоснабжения и канализации: **Представитель**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг газоснабжения: **Представитель**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жыланды Шетского районаготовым к приемке в эксплуатацию.***

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Ел-Даму-Ырыс» БИН 161140013970***
Директор ***Шалдаров Б.Б.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

подпись, М.П.