Ген.Подрядчик: ТОО «Taq construction» БИН: 181240016536

Суб.Подрядчик: ТОО "Тендер Береке" БИН:211140020231

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту Строительство наружных инженерных сетей к общеобразовательной школе 1200 мест в городе Рудный Костанайской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат **за май 2025 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№89	02.05.2025г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту Строительство наружных инженерных сетей к общеобразовательной школе 1200 мест в городе Рудный Костанайской области	13 266 363,81	11 844 967,69							1 421 396,12	13 266 363,81
Всего итого:	**13 266 363,81**	**11 844 967,69**							**1 421 396,12**	**13 266 363,81**

Суб.подрядчик:

ТОО "Тендер Береке" БИН:211140020231

Руководитель _____ **Кешубаев А.Б.**

М.П.

Ген.Подрядчик:

ТОО «Taq construction» БИН: 181240016536

Руководитель _____ **Омаров Н.К.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Taq construction» БИН: 181240016536**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тендер Береке" БИН:211140020231**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к общеобразовательной школе 1200 мест в городе Рудный Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к общеобразовательной школе 1200 мест в городе Рудный Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №89 от 02.05.2025г.

Акт выполненных работ №1

за

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э120203: КЛ-6кВ [4-01-00-01]					
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	128,25	497,0	63 740,0	
2	2	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	704	807,0	568 128,0	
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	42,75	2 043,0	87 338,0	Казахстан
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	85,5	4 049,0	346 190,0	
5	5	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	636	1 109,0	705 324,0	
6	6	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	1 053,0	89 505,0	
7	7	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	79	979,0	77 341,0	
8	8	243-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-6	м	358	5 726,0	2 049 908,0	
9	9	243-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-6	м	123,5	7 344,0	906 984,0	
10	10	243-902-0808 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-120	100 шт.	0,12	41 851,0	5 022,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	243-902-0810 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-185	100 шт.	0,06	60 381,0	3 623,0	
12	12	6401-0201-2102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	79 490,0	397 450,0	
13	13	6401-0201-2104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	95 159,0	190 318,0	
14	14	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	721	756,0	545 076,0	
15	15	243-903-0907 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-70/120-СЛ-М	шт.	4	40 166,0	160 664,0	Казахстан
16	16	243-903-0908 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-150/240-СЛ	шт.	2	14 556,0	29 112,0	Казахстан
17	17	243-903-0702 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)	шт.	1	63 080,0	63 080,0	
18	18	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,884	87 564,0	252 535,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э120203: КЛ-6кВ [4-01-00-01]				6 541 338,0	
			Смета Э120253: Наружные сети водоснабжения и канализации [6-01-00-01]					
19	15	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4 026	243,0	978 318,0	
20	16	412-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	26 088,48	80,0	2 087 078,4	
21	17	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	865	472,0	408 280,0	
22	18	412-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	186,84	80,0	14 947,2	
23	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	2,93	8 534,0	25 004,62	
24	20	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,64	3 686,0	20 789,04	
25	21	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,917	2 043,0	32 518,43	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	22	411-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	52 092	157,0	8 178 444,0	
27	23	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	800	83,0	66 400,0	
28	24	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3 378	83,0	280 374,0	
29	25	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3 378	216,0	729 648,0	
30	26	411-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	729,648	174,0	126 958,75	
31	27	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	9,52	6 297,0	59 947,44	
32	28	6302-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	2	97 998,0	195 996,0	
33	29	6301-0301-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 1500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0865	5 583 426,0	482 966,0	
34	30	6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	37 737,0	37 737,0	
35	31	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	0,275	31 614,0	8 693,85	
36	32	241-204-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	0,27775	11 488,0	3 190,79	
37	33	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	13 505,0	13 505,0	
38	34	242-305-0306 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 типа AVK DN 150	шт.	0,01	320 495,0	3 204,95	
39	35	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	8 265,0	8 265,0	
40	36	241-214-0212 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4 928,0	4 928,0	
41	37	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	5	7 907,0	39 535,0	
42	38	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	5	6 996,0	34 980,0	
43	39	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	8 265,0	8 265,0	
44	40	241-117-0206 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	1	10 213,0	10 213,0	
45	41	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	8 265,0	8 265,0	
			ИТОГО по смете Э120253: Наружные сети водоснабжения и канализации [6-01-00-01]				13 868 452,47	
			Тендерный скидка				13 266 363,81	
			Итого по суммарной смете с НДС				13 266 363,81	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Принял (Заказчик)

ТОО «Taq construction» БИН: 181240016536 Омаров Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тендер Береке" БИН:211140020231 Кешубаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)