приложение 4-1

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции
Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внешних инженерных сетей (паропровод) для ТОО «Рим-КазАгро» г. Петропавловск, Северо-Казахстанская

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		133	13 декабря 2018 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) бех НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство теплопровода для производственного корпуса и административного здания по адресу СКО, г.Петропавлоск, ул.Я.Гашека,26	23813882	5388098	22698847	5752109					646572	6034670

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Петропавловска"
БИН 050240007370

Руководитель Сабралин Серик Аубакирович

Эксперт технического надзора:
ТОО «Фирма Дедов и К»,
БИН 060740008119

Эксперт Адамбаев Баубржан Салхадинович
аттестат №KZ19VJE00043020 от 10.12.2018 года
аттестат №KZ46VJE00043019 от 10.12.2018 года

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»,
БИН 010440004127

Директор Щеголев Юрий Владимирович

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23, тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35

Стройка: "Строительство внешних инженерных сетей (паропровод) для ТОО «Рим-КазАгро» г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область"

Объект: "Строительство внешних инженерных сетей (паропровод) для ТОО «Рим-КазАгро» г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область"

Договор подряда №133 от 13 декабря 2018 года

Акт приемки выполненных работ №3

за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Наружные тепловые сети от УТ-1 до УТ-5.Локальная смета 6-1-1												
РАЗДЕЛ 1.ЭСТАКАДА												
ПРОТОКОЛ №2												
9`	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**25,8**	**820,23**	**17,98**	**21162**	**464**	**14818**	**5521**	**28817**
		НР - 93% СП - 8%				**227,90**	**2,18**	**5880**	**56**		**2135**	
9`.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	5,47	1075,03		5880,00				
9`.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0516							
9`.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,5031		669,00		337,00			
9`.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0516		2465,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0516		1091,00		56,30			
9`.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	61,92	225,00				13932,00		
9`.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004128	133401,00				551,00		
9`.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006192	54214,00				336,00		
16`	**1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Изготовление на производственной базе эстакады (балки,стойки) под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**		**2,64638**	**80276,97**	**16944,44**	**212443**	**44841**	**9095**	**119136**	**358106**

		НР - 69%; СП - 8%				**59895,90**	**5348,53**	**158507**	**14154**		**26526**	
16`.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	54,9	145,29	1091,00		158507,00				
16`.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,83	10,14							
16`.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,529276		11,00		6,00			
16`.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,5	6,61595		4686,00		31002,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5	6,61595		1559,00		10314,27			
16`.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1	2,64638		26,00		69,00			
16`.6	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,83	2,196495		1208,00		2653,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,83	2,196495		1091,00		2396,38			
16`.7	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	3,3	8,733054		49,00		428,00			
16`.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,5	41,01889		152,00		6235,00			
16`.9	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,32319		3315,00		4386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,32319		1091,00		1443,60			
16`.10	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	2,381742		26,00		62,00			
16`.11	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,5	9,26233	200,00				1852,00		
16`.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	1,587828	143,00				227,00		
16`.13	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0128	0,033874	207096,00				7015,00		
16`.14	2105-0199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	1,035	2,739003	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**233605**	**45305**	**23913**	**124657**	**386923**
								164387	**14211**	**--**	**28661**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**21162**				
	Материалы		Тенге					**14818**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5936**			
		Накладные расходы	Тенге					**5521**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**28817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5936**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**212443**				
	Материалы		Тенге					**9095**				
	Всего заработная плата		Тенге						**172662**			
		Накладные расходы	Тенге					**119136**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26526**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**358106**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						172662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					386923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
		Сметная заработная плата	Тенге						178598			
ПРОТОКОЛ №2												
РАЗДЕЛ 2.ЭСТАКАДА												
9`	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**25,8**	**820,23**	**17,98**	**21162**	**464**	**14818**	**5521**	**28817**
		НР - 93%; СП - 8%				**227,90**	**2,18**	**5880**	**56**		**2135**	
9`.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	5,47	1075,03		5880,00				
9`.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0516							
9`.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,5031		669,00		337,00			
9`.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0516		2465,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0516		1091,00		56,30			
9`.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	61,92	225,00				13932,00		
9`.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004128	133401,00				551,00		
9`.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006192	54214,00				336,00		
16`	**1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Изготовление на производственной базе эстакады (балки,стойки) под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**		**2,64638**	**80276,97**	**16944,44**	**212443**	**44841**	**9095**	**119136**	**358106**
		НР - 69%; СП - 8%				**59895,90**	**5348,53**	**158507**	**14154**		**26526**	
16`.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	54,9	145,29	1091,00		158507,00				
16`.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,83	10,14							
16`.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,529276		11,00		6,00			
16`.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,5	6,61595		4686,00		31002,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5	6,61595		1559,00		10314,27			
16`.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1	2,64638		26,00		69,00			
16`.6	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,83	2,196495		1208,00		2653,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,83	2,196495		1091,00		2396,38			
16`.7	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	3,3	8,733054		49,00		428,00			

16`.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,5	41,01889		152,00		6235,00			
16`.9	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,32319		3315,00		4386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,32319		1091,00		1443,60			
16`.10	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	2,381742		26,00		62,00			
16`.11	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,5	9,26233	200,00				1852,00		
16`.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	1,587828	143,00				227,00		
16`.13	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0128	0,033874	207096,00				7015,00		
16`.14	2105-0199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	1,035	2,739003	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**233605**	**45305**	**23913**	**124657**	**386923**
								164387	**14211**	**--**	**28661**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**21162**				
	Материалы		Тенге					**14818**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5936**			
		Накладные расходы	Тенге					**5521**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**28817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5936**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**212443**				
	Материалы		Тенге					**9095**				
	Всего заработная плата		Тенге						**172662**			
		Накладные расходы	Тенге					**119136**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26526**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**358106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**155**
		Сметная заработная плата	Тенге						**172662**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**386923**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**161**
		Сметная заработная плата	Тенге						**178598**			
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД										
		АРМАТУРА										
58	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**		**6**	**32989,00**	**--**	**197934**	**--**	**197934**	**--**	**213769**

		СП - 8%				--	--	--	--		15835	
59	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	94987,00	--	189974	--	189974	--	205172
		СП - 8%				--	--	--	--		15198	
62`	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 (ПРОТОКОЛ №2)	шт.		12	1560,00	--	18720	--	18720	--	20218
		СП - 8%				--	--	--	--		1498	
62``	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 (ПРОТОКОЛ №2)	шт.		4	4833,00	--	19332	--	19332	--	20879
		СП - 8%				--	--	--	--		1547	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
64	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3		51,0335268	34697,00	--	1770710	--	1770710	--	1912367
		СП - 8%				--	--	--	--		141657	
66	2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т		4,0195754	323451,00	--	1300136	--	1300136	--	1404147
		СП - 8%				--	--	--	--		104011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3496806	--	3496806	--	3776552
								--	--	--	279746	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3070846				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3070846				
		Сметная прибыль	Тенге					245668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3316514				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					425960				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					425960				
		Сметная прибыль	Тенге					34077				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					460037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3776550				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3964017	90610	3544632	249314	4550398
								328774	28421	--	337068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3113170				
	Материалы		Тенге					29637				

	Всего заработная плата		Тенге						11872			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3070846				
		Накладные расходы	Тенге					11041				
		Сметная прибыль	Тенге					249937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3374148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						11872			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					424887				
	Материалы		Тенге					18189				
	Всего заработная плата		Тенге						345323			
		Накладные расходы	Тенге					238273				
		Сметная прибыль	Тенге					53053				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					716212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									311
		Сметная заработная плата	Тенге						345323			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					425960				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					425960				
		Сметная прибыль	Тенге					34077				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					460037				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					4550397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
		Сметная заработная плата	Тенге						357195			
ОТДЕЛ 2.Наружные тепловые сети от УТ-5 до границы проектирования.Локальная смета 6-2-1												
РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД												
		ТРУБОПРОВОД										
16	**1124-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	**км трубопровода**		**0,152327**	**1882805,04**	**784723,80**	**286802**	**119535**	**12282**	**188389**	**513206**
		НР - 99%; СП - 8%				**1017450,00**	**231783,69**	**154985**	**35307**		**38015**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	850	129,48	1197,00		154985,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	161,79	24,64							
16.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	276	42,042252		545,00		22913,00			
16.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	17,5	2,665722		2336,00		6227,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	2,665722		1091,00		2908,30			
16.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	85,3	12,993493		4326,00		56210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	85,3	12,993493		1559,00		20256,86			
16.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	7,540186		26,00		196,00			
16.7	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	32,8	4,996326		5623,00		28094,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32,8	4,996326		1559,00		7789,27			
16.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	24,75	3,770093		1420,00		5354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,75	3,770093		1091,00		4113,17			
16.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,44	0,219351		2465,00		541,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,219351		1091,00		239,31			
16.10	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,022	0,003351	350743,00				1175,00		
16.11	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,287	0,043718	212247,00				9279,00		
16.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	375	57,122625	32,00				1828,00		
		АРМАТУРА										
30	**2304-0201-1504 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**		**2**	**94987,00**	**--**	**189974**	**--**	**189974**	**--**	**205172**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15198**	
4`	**2302-0103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 (ПРОТОКОЛ №2)**	**шт.**		**2**	**4833,00**	**--**	**9666**	**--**	**9666**	**--**	**10439**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**773**	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
35	**2105-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80**	**т**		**0,657438**	**323451,00**	**--**	**212649**	**--**	**212649**	**--**	**229661**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17012**	
36`	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 (ПРОТОКОЛ №2)**	**окрашиваемой поверхности**		**78,8894**	**740,53**	**0,93**	**58420**	**73**	**30197**	**22546**	**87443**
		НР - 80%; СП - 8%				**356,82**	**0,42**	**28150**	**33**		**6477**	
36`.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,369	29,11	967,02		28150,00				
36`.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0316							
36`.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,007889		1874,00		15,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007889		913,00		7,20			
36`.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,023667		2465,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,023667		1091,00		25,82			
36`.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,236668	90,00				21,00		
36`.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,130014	446,00				950,00		
36`.7	2204-0702-0106	Эмаль термостойкая КО-811 для защитного покрытия зеленая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,000246	0,019407	1505958,00				29226,00		
		ПРОТОКОЛ №2										
5`	**1101-0207-1501 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**га**		**0,065**	**38658,00**	**38658,00**	**2513**	**2513**	**--**	**622**	**3386**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13300,80**	**--**	**865**		**251**	
5`.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,2	0,663							
5`.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,2	0,663		3790,00		2513,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,2	0,663		1304,00		864,55			
6`	**1101-0207-1701 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м**	**га**		**0,065**	**12439,64**	**12439,64**	**809**	**809**	**--**	**187**	**1076**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**4003,28**	**--**	**260**		**80**	
6`.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,07	0,1995							
6`.2	3206-0101-0601	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	3,07	0,19955		115,00		23,00			
6`.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,07	0,19955		3937,00		786,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,07	0,19955		1304,00		260,21			
7`	**1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы.Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**		**80,1965**	**1186,60**	**1186,60**	**95161**	**95161**	**--**	**44958**	**151328**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**778,60**	**--**	**62441**		**11209**	
7`.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	81,8							
7`.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	272,6681		349,00		95161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	1,02	81,80043		763,33		62440,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**855993**	**218090**	**454768**	**256702**	**1201711**
								183135	**98906**	**--**	**89015**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**656353**				

	Материалы		Тенге					42479				
	Всего заработная плата		Тенге						282040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					212649				
		Накладные расходы	Тенге					256703				
		Сметная прибыль	Тенге					73044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					986100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
		Сметная заработная плата	Тенге						282040			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					199640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					199640				
		Сметная прибыль	Тенге					15971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					215611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1201711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
		Сметная заработная плата	Тенге						282040			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					855993	218090	454768	256702	1201711
								183135	98906	--	89015	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					656353				
	Материалы		Тенге					42479				
	Всего заработная плата		Тенге						282040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					212649				
		Накладные расходы	Тенге					256703				
		Сметная прибыль	Тенге					73044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					986100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
		Сметная заработная плата	Тенге						282040			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					199640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					199640				
		Сметная прибыль	Тенге					15971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					215611				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					1201711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
		Сметная заработная плата	Тенге						282040			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									5752109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					511909				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						308701			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						127327			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3999400		
		- Накладные расходы	Тенге								506016	
		- Сметная прибыль	Тенге								426083	

		Итого в ценах 2017 к=0,93671699										5388098
		Налог на добавленную стоимость 12 %										646572
		ВСЕГО ПО АКТУ										**6034670**

Подрядчик:
ТОО «СК-Максимум»
БИН 010440004127

Директор Щеголев Юрий Владимирович

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Петропавловска"
БИН 050240007370

Руководитель Сабралин Серик Аубакирович

Эксперт технического надзора:
ТОО «Фирма Дедов и К»
БИН 060740008119

Эксперт Адамбаев Бауыржан Салхадинович
аттестат №KZ19VJE00043020 от 10.12.2018 года
аттестат №KZ46VJE00043019 от 10.12.2018 года