Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«11» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО СК-Максимум**
150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Универсальная,15
наименование организации, юридический адрес

в лице **заместителя директора Щеголева Юрия Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство внешних инженерных сетей (паропровод) для ТОО «Рим-КазАгро» в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» г.Петропавловск, Северо-Казахстанская область»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», в лице руководителя Сабралина Серика Аубакировича.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Авенти»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **приказом ТОО «Рим-КазАгро» №11/18 от 23 августа 2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Паропровод					
Труба стальная Ø159х6	м	1237		1121	
Труба стальная 273х8	м	0,9		0,9	
Труба стальная 108х6	м	2,1		2,1	
Труба стальная 57х6	м	18		18	
Труба стальная 32х6	м	7,2		-	
Труба стальная 38х4	м	12		12	
Труба стальная 76х4	м	-		3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Материал паропровода стальная труба ГОСТ 10705-80,

теплоизоляционный слой из полуцилиндров теплоизоляционных из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60мм с устройством защитного покрытия из оцинкованной стали толщиной 0,5мм. Для защиты от наружной коррозии произведено покрытие трубопроводов эмалью термостойкой КО 811.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2019 года;
месяц, год
окончание работ июнь 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;
фактически, месяц: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Калиничев А.В. – генеральный директор ТОО «Петропавловские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство внешних инженерных сетей (паропровод) для ТОО «Рим-КазАгро» г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область"** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Щеголев Юрий Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.