Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"

Наименование стройки: "Строительство наружных инженерных сетей для школы на 900 мест в с. Достык, с/о Киелитас Толебийского района, Туркестанской области"

Договор: № 62/3 от 02.06.2025 года

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	1 104 400,00	986 072,00						118 329,00	**1 104 400,00**
Итоге к оплате									**1 104 400,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Uly Konys Company"

Директор _____ **Сұлтанбек А. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group "SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Uly Konys Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство наружных инженерных сетей для школы на 900 мест в с. Достык, с/о Киелитас Толебийского района, Туркестанской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 62/3 от 02.06.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за июнь 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Строительство подвездной дороги										
1	1	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		203,6	32,00	32,00	6515,00	6516,00		1572,00	8734,00	
				м³ грунта		0,00	10,72	0,00	2183,00		647,00		
2	2	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		22,6	55,35	55,35	1251,00	1251,00		301,00	1676,00	
				м³ грунта		0,00	18,53	0,00	419,00		124,00		
3	3	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		22,6	47,91	47,91	1083,00	1083,00		261,00	1452,00	
				м³ грунта		0,00	16,04	0,00	363,00		108,00		
4	4	1101-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную		12,6	812,88	0,27	10242,00	3,00	3061,00	5168,00	16643,00	
				м²		569,71	0,00	7178,00	0,00		1233,00		
5	5	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		131,6	121,25	101,07	15957,00	13300,00	434,00	4327,00	21907,00	
				м³ уплотненного грунта		16,88	28,78	2221,00	3787,00		1623,00		
6	6	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		131,6	154,32	154,32	20309,00	20309,00		4932,00	27260,00	
				м³ уплотненного грунта		0,00	52,05	0,00	6850,00		2019,00		
7	7	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		131,6	52,03	52,03	6847,00	6847,00		1829,00	9370,00	
				м³ уплотненного грунта		0,00	19,31	0,00	2541,00		694,00		
8	8	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		16,07868	2495,36	227,12	40122,00	3652,00	35831,00	1416,00	44861,00	
				м² покрытия		39,73	41,83	639,00	673,00		3323,00		
9	9	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0326	195400,87	3313,08	6370,00	108,00	6262,00	58,00	6942,00	
				т		0,00	1635,28	0,00	53,00		514,00		
10	10	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		16,07868	2290,17	218,00	36823,00	3505,00	32679,00	1434,00	41318,00	
				м² покрытия		39,73	42,87	639,00	689,00		3061,00		
11	11	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		16,07868	1021,91	0,08	16431,00	1,00	16205,00	243,00	18008,00	
				м² покрытия		13,98	0,00	225,00	0,00		1334,00		
12	12	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0346	195400,87	3313,08	6761,00	115,00	6646,00	61,00	7368,00	
				т		0,00	1635,28	0,00	57,00		546,00		
13	13	1127-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см./ТОЛЩИНОЙ 15см.Устройство		16,07868	1696,75	205,68	27282,00	3308,00	23108,00	2110,00	31743,00	
				м² основания или покрытия		53,90	67,64	867,00	1088,00		2351,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1127-0402-0103 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см./ТОЛЩИНОЙ 15см.Устройство		16,07868	570,13	180,77	9167,00	2906,00	4907,00	2464,00	12561,00	
				$м^2$ основания или покрытия		84,15	57,73	1353,00	928,00		930,00		
			Итого по разделу 1: Строительство подвездной дороги					205160,00	62904,00	129133,00	26176,00	249843,00	
								13122,00	19631,00	0,00	18507,00		
			Раздел 2: Лотки арычные железобетонные										
15	15	1127-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи		4,26	5974,02	2823,82	25449,00	12030,00	744,00	19515,00	48561,00	
				м лотка		2975,48	1266,13	12676,00	5394,00		3597,00		
16	16	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012		0,1036	70932,00		7349,00		7349,00		7937,00	
				$м^3$							588,00		
17	17	1137-0401-0212 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство		1,426	11563,78	4035,02	16490,00	5754,00	1264,00	11002,00	29691,00	
				$м^3$ сборных конструкций		6642,71	1835,71	9473,00	2618,00		2199,00		
18	18	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5		0,1426	74268,00		10591,00		10591,00		11438,00	
				$м^3$							847,00		
19	19	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		0,316	27108,08	1679,47	8566,00	531,00	7330,00	765,00	10077,00	
				$м^3$		2230,96	427,64	705,00	135,00		746,00		
20	20	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		4,46	585,74	212,97	2612,00	950,00	1309,00	720,00	3599,00	
				$м^2$ основания или покрытия		79,34	70,08	354,00	313,00		267,00		
			Итого по разделу 2: Лотки арычные железобетонные					71057,00	19265,00	28587,00	32002,00	111303,00	
								23208,00	8460,00	0,00	8244,00		
			Раздел 3: Монтаж металлоконструкций										
21	21	8601-0501-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01		0,026	1441960,00	2281,00	37491,00	59,00	35637,00		40490,00	
				комплект		69020,00	458,00	1795,00	12,00		2999,00		
22	22	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		1	53053,00	48,00	53053,00	48,00	52832,00		57297,00	
				шт.		173,00	11,00	173,00	11,00		4244,00		
23	23	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		2,16	732,18	266,21	1582,00	575,00	792,00	436,00	2179,00	
				$м^2$ основания или покрытия		99,18	87,59	214,00	189,00		161,00		
24	24	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		0,346	5099,71	1513,32	1764,00	524,00	1154,00	246,00	2171,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		251,74	407,32	87,00	141,00		161,00		
25	25	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		2,16	2203,57	209,39	4760,00	452,00	30,00	4154,00	9627,00	
				$м^2$ покрытия		1980,33	65,47	4278,00	141,00		713,00		
26	26	255-102-0608 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017		2,16	3400,00		7344,00		7344,00		7932,00	
				$м^2$							588,00		
			Итого по разделу 3: Монтаж металлоконструкций					105994,00	1658,00	97789,00	4836,00	119696,00	
								6547,00	494,00	0,00	8866,00		
			Раздел 4: Наружное электроснабжение										
27	27	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка		1	12761,58	5556,61	12762,00	5556,00	926,00	7215,00	21575,00	
				опора		6278,88	2739,48	6279,00	2739,00		1598,00		
28	28	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		1	75788,00		75788,00		75788,00		81851,00	
				шт.							6063,00		
29	29	СТПРАЙС	Траверса TMs93		1	274,91		275,00		275,00		297,00	
				шт							22,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243,00		2243,00		2243,00	179,00	2422,00	
31	31	1308-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	0,2	134227,36 74753,28	32779,14 11663,98	26845,00 14951,00	6556,00 2333,00	5339,00	12444,00 3143,00	42432,00	
32	32	СТПРАЙС	Кронштейн КМ1	шт	1	329,89		330,00		330,00	26,00	356,00	
33	33	1133-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	25034,31 7567,25	14937,06 7345,73	25034,00 7567,00	14937,00 7346,00	2530,00	11930,00 2957,00	39921,00	
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
35	35	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,29	60764,83 35530,77	23525,09 10472,72	17622,00 10304,00	6822,00 3037,00	496,00	10673,00 2264,00	30559,00	
36	36	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	15508,32 5330,71	10177,61 4794,94	15508,00 5331,00	10178,00 4795,00		8101,00 1889,00	25498,00	
37	37	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	0,116	24384,46 2922,94	37,44 0,00	2829,00 339,00	4,00 0,00	2485,00	271,00 248,00	3348,00	
38	38	247-306-0310 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	13575,00		13575,00		13575,00	1086,00	14661,00	
39	39	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	9084,42 4201,70	4855,48 1910,56	9084,00 4202,00	4856,00 1911,00	27,00	4890,00 1118,00	15092,00	
40	40	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,166	114462,00		19001,00		19001,00	1520,00	20521,00	
41	41	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2530,05 2499,48	0,00 0,00	2530,00 2499,00	0,00 0,00	31,00	1800,00 346,00	4676,00	
42	42	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	616,00		616,00		616,00	49,00	665,00	
43	43	247-216-0305 *РСНБ РК 2022*	Сжим ответвительный У733	шт.	1	238,00		238,00		238,00	19,00	257,00	
44	44	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12,6	774,49 655,95	48,01 18,72	9759,00 8265,00	605,00 236,00	889,00	6121,00 1270,00	17150,00	
45	45	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	12,6	143,00		1802,00		1802,00	144,00	1946,00	
			Итого по разделу 4: Наружное электроснабжение					243064,00 64590,00	51602,00 23308,00	126873,00 0,00	67595,00 24851,00	335510,00	
			Раздел 5: Наружные сети связи										
46	46	1134-0203-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	8166,67 7113,93	1032,84 424,57	8167,00 7114,00	1033,00 425,00	20,00	5729,00 1112,00	15008,00	
47	47	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	1	50187,00		50187,00		50187,00	4015,00	54202,00	
48	48	252-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа УК-П-01Б	шт.	1	2421,00		2421,00		2421,00	194,00	2615,00	
49	49	252-202-0537 *СпрСЦ 05.2023*	Зажим поддерживающий ЗП-8-1	шт.	1	1503,00		1503,00		1503,00	120,00	1623,00	
50	50	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		1	1444,00		1444,00		1444,00		1560,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							116,00		
51	51	1310-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка в подземной канализации		0,0406	330635,22	68205,76	13424,00	2769,00	1602,00	6160,00	21151,00	
				км		222980,58	25743,16	9053,00	1045,00		1567,00		
52	52	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201		0,0406	264038,00		10720,00		10720,00		11578,00	
				км							858,00		
53	53	243-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201		0,0036	293321,00		1056,00		1056,00		1140,00	
				км							84,00		
			Итого по разделу 5: Наружные сети связи					88922,00	3802,00	68953,00	11889,00	108877,00	
								16167,00	1470,00	0,00	8066,00		
			Раздел 6: Наружные сети водопровода и канализации .										
54	54	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0306	651790,39	283004,97	19945,00	8659,00		14121,00	36791,00	
				км трубопровода		368785,42	97336,56	11285,00	2978,00		2725,00		
55	55	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		8,06	2466,00		19876,00		19876,00		21466,00	
				м							1590,00		
56	56	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	6410,88	234,16	6411,00	234,00	1697,00	4552,00	11840,00	
				задвижка или клапан		4479,97	117,94	4480,00	118,00		877,00		
57	57	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		2	5831,89	333,27	11664,00	666,00	2934,00	8030,00	21269,00	
				фланец		4031,80	23,59	8064,00	47,00		1575,00		
58	58	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,226	37216,24	14406,27	8411,00	3256,00	1046,00	5555,00	15083,00	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		18180,01	6646,87	4109,00	1502,00		1117,00		
59	59	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	20065,00		20065,00		20065,00		21670,00	
				шт.							1605,00		
60	60	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	5710,00		5710,00		5710,00		6167,00	
				шт.							457,00		
61	61	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)		1	31117,00		31117,00		31117,00		33606,00	
				комплект							2489,00		
			Итого по разделу 6: Наружные сети водопровода и канализации					123199,00	12815,00	82445,00	32258,00	167892,00	
								27938,00	4645,00	0,00	12435,00		
			Раздел 7: Наружные сети газоснбжения										
62	62	1124-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	51646,44	8380,87	51646,00	8381,00	10477,00	32461,00	90836,00	
				врезка		32788,70	0,00	32789,00	0,00		6729,00		
63	63	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,0126	617399,67	262461,00	7779,00	3307,00		5622,00	14473,00	
				км трубопровода		354938,67	95787,13	4472,00	1207,00		1072,00		
64	64	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		14,126	1285,00		18152,00		18152,00		19604,00	
				м							1452,00		
65	65	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	43996,37	1578,70	43996,00	1578,00	17753,00	24715,00	74208,00	
				установка		24664,42	555,21	24664,00	555,00		5497,00		
66	66	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,00426	843455,33	107865,19	3593,00	459,00	345,00	2948,00	7064,00	
				км трубопровода		654642,56	44414,91	2789,00	189,00		523,00		
67	67	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		4,26	1711,00		7289,00		7289,00		7872,00	
				м							583,00		
68	68	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	3405,21	140,49	3405,00	141,00	903,00	2408,00	6278,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				задвижка или клапан		2361,36	70,76	2361,00	71,00		465,00		
69	69	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0126	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	551,00 196,00	354,00 96,00		179,00 58,00	788,00	
70	70	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	14,126	34,00		480,00		480,00	38,00	518,00	
			Итого по разделу 7: Наружные сети газоснбжения					136891,00	14220,00	55399,00	68333,00	221641,00	
								67271,00	2118,00	0,00	16417,00		
			ИТОГО по акту					974287,00	166266,00	589179,00	243089,00	1314762,00	
								218843,00	60126,00	0,00	97386,00		
			ИТОГО по акту									**1314762**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**986072**	
			НДС - 12%									**118329**	
			ИТОГО к оплате									**1104400**	

Генеральный подрядчик

ТОО "Construction Group "SAMRUK"

(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "Uly Konys Company"

(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Султанбек А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.