Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632
Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УниверсалСтройСервис» г.Шымкент, Толстого, 119**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Момбеков Ж.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительсто сетей электроснабжение и трансформаторной подстанций в населенном пункте Дарбаза, с/о Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района» Баигабулов М.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Qazaq Universal Company» ГСЛ №21030730
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Токтасын А.Н.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Тендер Береке» ГСЛ №22014250
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Смагулов К.У.**

ТОО «Карат-Z» ГСЛ №18005198
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Нупбаева Ж.Д.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «IT-Invest company» ГСЛ №20004063

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Мамбеталиев А.С.**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Научно-производственно технический центр» САМИ» №25-2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района», № 168 от 12.08.2021 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-250 кВА	шт	2	2	2	2
КТПН-160 кВА	шт	5	5	5	5
КТПН-100 кВА	шт	1	1	1	1
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50	км	1,56	1,56	1,56	1,56
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70	км	6,43	6,43	6,43	6,43
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50	км	4,49	4,49	4,49	4,49
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35	км	1,37	1,37	1,37	1,37
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16	км	7,26	7,26	7,26	7,26

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС до КТПН-10/0.4кВ выполнено проводами СИП-3 сечением 50 мм². Строительство ВЛЗ-10 кВ предусмотрено на железобетонных опорах со стойками СВ110-5,СВ105-3,5. Марка и сечение проводов ВЛЗ-10 кВ выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке и допустимой потере напряжения. Соединение строительных длин проводов выполнено посредством соединительных комплектов.*
На проектируемых концевых анкерных опорах ВЛЗ-10 кВ предусмотрен разъединитель. Для электроснабжения жилых домов выполнено строительство воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ. Распределительная сеть 0.4 кВ выполнена - радиальной.ВЛИ-0.4 кВ выполнена

трехфазной с нулевым рабочим проводом. Распределительная сеть 0,4кВ выполнена воздушной на типовых железобетонных опорах. Проектом предусмотрен совместный подвес ВЛИ-0,4 кВ с проектируемыми опорами ВЛЗ-10 кВ. Проектом предусматривается применение СИП-4 следующих сечений:

- 4х70 мм² - магистральная распределительная линия;

- 4х50 мм² - магистральная распределительная линия;

- 4х35 мм² - магистральная распределительная линия; - 2х16 мм²- для ответвления к жилым домам. Для компенсации реактивной мощности предусмотрено компенсирующее устройство действующий в автоматическом режиме, коэффициент мощности поднят от 0,92 до 0,96.
На проектируемых КТПН-10/0,4 кВ предусмотрен учет электроэнергии.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022г..**
месяц, год

окончание работ **февраль 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **6 (шесть)** месяцев;

фактически **6 (шесть)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 88,59 % и фактический применено 88,59 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Сарыагашского РЭС Ж.К. Байтасов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительсто сетей электроснабжение и трансформаторной подстанций в населенном пункте Дарбаза, с/о Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «УниверсалСтройСервис» - Момбеков Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

место для печати

субподрядные организаций:

Директор ТОО «Qazaq Universal Company» – Токтасын А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

_____

подпись, дата

место для печати

Директор ТОО «Тендер Береке» – Смагулов К.У.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

_____

подпись, дата

место для печати

Директор ТОО ТОО «Карат-Z» – Нупбаева Ж.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

_____

подпись, дата

место для печати

Директор ТОО «IT-Invest company» – Мамбеталиев А.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

_____

подпись, дата

место для печати