Генподрядчик : ТОО "A-III GROUP"
Субподрядчик: ТОО "ММА"
Обьект: Строительство ванны для купания скота в сельском округе Жидели города Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 19.11.2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 42/21	«02» августа 2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2024 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ванны для купания скота в сельском округе Жидели города Арыс, Туркестанской области	300 000,00	267 857,14							32 142,86	300 000,00
Итого:	**300 000,00**	**267 857**							**32 142,9**	**300 000,0**

Генподрядчик:
ТОО "A-III GROUP"
Директор **Сабден Н.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "ММА"
Директор **Асильбекова К.П.**

Генподрядчик : **ТОО "A-III GROUP"**

Субподрядчик : **ТОО "MMA"**

Стройка : **Строительство ванны для купания скота в сельском округе Жидели города Арыс, Туркестанской области**

Договор субподряда (контракт) **№ 42/21 от «02» августа 2021 года**

АКТ

выполненных работ за 19.11.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы №2-1									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		КОТЛОВАН									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	134,6166	150,33	142,53	20237	19187	--	4106	26290
		НР - 72%; СП - 8%			7,80	34,57	1050	4653		1947	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,9601	200,05	191,41	2393	2289	--	514	3140
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	103	611		233	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2			1872,02	--	8486	--	--	6110	15764
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,5333	1872,02	--	8486	--		1168	
		ВЪЕЗД-ВЫЕЗД									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	67,42	150,33	142,53	10135	9609	--	2056	13167
		НР - 72%; СП - 8%			7,80	34,57	526	2330		975	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,42	34,02	34,02	2294	2294	--	586	3110
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	814		230	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,42	16,80	16,80	1133	1133	--	289	1536
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,96	--	402		114	
		ПОДУШКА И ЗАСЫПКА									

9	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушк и	27,22	445,56	444,01	12128	12086	3	2695	16009
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	39	3704		1186	
10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,404	34,02	34,02	3416	3416	--	873	4632
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	1212		343	
11	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,404	16,80	16,80	1687	1687	--	431	2287
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,96	--	599		169	
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	9087	--		1250	
РАЗДЕЛ 2.ВАННА											
ДНО И СТЕНКИ											
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,07	16450,33	1089,24	17602	1165	15169	1375	20496
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1268	243		1518	
ДРЕВЯННЫЙ ТРАП /ЛЕСТНИЦА/											
22	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /из брусков 100х100-13шт/. Установк а	м3 древесины в конструкции	0,091	93719,74	1003,38	8528	91	6363	1904	11267
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	2074	41		835	
23	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,091	8782,00	55,65	799	5	718	70	939
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	76	2		70	
РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ											
СТОЙКА СТ-1 /38ШТ/											
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,728	854,37	21,09	24544	606	16416	7062	34135
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	7522	72		2529	
27	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стойка 38шт/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,76	93719,74	1003,38	71227	763	53142	15899	94096
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	17322	343		6970	
ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ											

32	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,8336	8782,00	55,65	24885	158	22362	2190	29240
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	2365	68		2166	
	ВОРОТА /4ШТ/										
34	Е11-100113-0306 1110-0113-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство при установленных столбах	м2 ворот	11,904	3079,99	37,70	36664	449	4459	28734	70630
		НР - 90%; СП - 8%			2667,70	14,30	31756	170		5232	
37	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,532	8782,00	55,65	4672	30	4198	411	5490
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	444	13		407	
	РАЗДЕЛ 4.ПРИЯМОК										
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	16450,33	1089,24	987	65	851	77	1149
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	71	14		85	
41	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,23	27810,35	3073,48	6396	707	3871	1872	8929
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	1818	239		661	
	Внутриплощадочные сети канализации №6-1										
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	88,299682	150,33	142,53	13274	12585	--	2693	17244
		НР - 72%; СП - 8%			7,80	34,57	688	3052		1277	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2			1872,02	--	5112	--	--	3681	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,730918	1872,02	--	5112	--		703	9497
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,8	151,99	72,61	578	276	--	307	956
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	302	125		71	

4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,419057	814,54 814,54	-- --	9301 9301	-- --	--	6697 1280	17278

ИТОГО:	тенге		**407281**
Временные здания и сооружения	тенге	**2,90%**	419092
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	тенге	**0,7%**	422026
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге		446767
Непредвиденные работы и затраты	тенге	**2%**	455702
Сметная стоймость:	тенге		478442
в том числе на 2020- год-100% К=1,049901	тенге	**100%**	478442
Итого без НДС	тенге		57413
НДС	тенге	**12 %**	**535855**
Итого с НДС	тенге		**300000**
Понижающий коэффициент, К=0,559852			

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ММА"

Директор **Асильбекова К.П.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "A-III GROUP"

Директор **Сабден Н.Ж.**