Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: **ТОО "КазПромСтройГрупп"**

Субподрядчик: ТОО"Жаңа Дәуір-2023"

Наименование объекта: "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Коптогай Уилского района Актюбинскойй области. Корректировка сметной документации"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За май 2025_года

БИН			КОПФ		Договор		Организационно-правовая форма		
Подрядчика	Субподрядчика				номер	дата	наименование,код		
Наименование пусковых комплексов, объектов.работ		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Обрудование	дополнительные затраты			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Акт № 1	5 115 730	5 115 730	4 567 616	4 576 616				548 114	5 115 730
Итого к оплате с НДС:	5 115 730								5 115 730

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп" БИН 050140011681

Директор **Молдыбаев К.С**

Субподрядчик: ТОО"Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392

Директор **Ізімов А.З**

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик **ТОО "КазПромСтройГрупп" БИН 050140011681 г.Актобе район Алматы ул.Богенбай Батыра 21**
Субподрядчик **ТОО"Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392 , Актюбинская область, г.Актобе, 41 разъезд, участок 261.**
S
Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Коптогай Уилского района Актюбинскоий области. Корректировка сметной документации"
Наименование объекта: : Внутриплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2025 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 794 676**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 715 593**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (6495-260=6235)	м3	2078	452	939 256
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	87	7328	634 605
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (11810м3 минус засыпка вручную 739 м3=11071м3 механиз.способом)	м3	1524	93	141 732
		Раздел 2. Газопровод, ИТОГО:	тенге			**2 079 083**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 079 083
4	6121-0105-0406 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	1,200	1632146	1 958 575
5	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	1,20	75685	90 822

6	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки	1 км	1,200	24738	29 686
						3 794 676
Всего по смете						330 137
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)						4 124 813
Итого с общеплощадочными затратами						206 241
Сметная прибыль (5%)						123 744
Непредвиденные работы и затраты: (3%)						**4 454 798**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.						2 309 367
в том числе на 2-й квартал 2024 г-50% с к=1,0368						2 351 465
в том числе на 3-й квартал 2024 г-50% с к=1,0557						**4 660 832**
Итого						**4 567 616**
с к=0,98						548 114
НДС 12%						**5 115 730**

Всего по акту

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп" БИН 050140011681

Директор _____ **Молдыбаев К.С**

Субподрядчик : ТОО"Жаңа Дәуір-2023" БИН 071040005392

Директор _____ **Ізімов А.З**