Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Aziya Stroy Expert" БИН 081040004059, РК, г. Астана, ул. Асфендиярова, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей,45/1,45/2 города Аксу. Разделы: НВК, НСС.ТС и благоустройство.

(наименование, адрес)

Договор подряда от 25.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 20 сентября 2023 года

Водопровод и канализация

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1 Водомерный узел													
1	1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	30 589,64 / 14 911,55	643,37 / 169,07	30 590 / 14 912,00	643 / 169	15 035 / -	14 779,00 / 3 630,00	48 999,00	
2	3	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	1 618,19 / 1 386,48	212,65 / 69,55	1 618 / 1 386,00	213 / 70	19 / -	1 427,00 / 244,00	3 289,00	
3	5	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб(3 шт. учтены в установке узла) НР=98%	шт.	1	596,93 / 583,07	5,59 / 0,57	597 / 583,00	6 / 1	8 / -	572,00 / 94,00	1 263,00	
4	12	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	3,4	124,37 / 121,04	1,37 / -	423 / 412,00	5 / -	7 / -	404,00 / 66,00	893,00	
1.2 Трубопровод													
5	16	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	129,4	2 178,97	20,94	281 959	2 710	324	273 378,00	599 764,00	

						2 155,53	0,24	278 926,00	31	-	44 427,00	
6	18	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	220,5	124,37	1,37	27 424	302	432	26 155,00	57 865,00
						121,04	-	26 689,00	-	-	4 286,00	
7	24	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	12,95	1 922,93	-	24 902	-	-	17 929,00	46 257,00
						1 922,93	-	24 902,00	-	-	3 426,00	
8	25	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	12,95	1 192,41	-	15 442	-	-	11 118,00	28 685,00
						1 192,41	-	15 442,00	-	-	2 125,00	
9	26	1116-0101-0101	Трубы напорные, диаметр до 65 мм. Прокладка в траншеях// ввод д.32 мм НР=98%	м труб	5	890,58	80,56	4 453	403	480	3 670,00	8 773,00
						714,02	34,96	3 570,00	175	-	650,00	
10	28	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,005	88 957,47	-	445	-	10	431,00	946,00
						86 923,76	-	435,00	-	-	70,00	
11	29	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	91,1	936,24	111,72	85 291	10 178	34 855	34 088,00	128 929,00
						441,92	50,43	40 259,00	4 594	-	9 550,00	
12	34	1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=84%	шт.	15	1 639,55	680,85	24 593	10 213	-	15 796,00	43 620,00
						958,70	294,90	14 381,00	4 424	-	3 231,00	
	1.3 Кран поливочный											
13	36	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	кран	1	3 398,22	-	3 398	-	2 826	562,00	4 277,00
						572,72	-	573,00	-	-	317,00	

Итого по разделу 1 **973 560**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 421 897
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 673
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 040
- материалы, изделия и конструкции, тенге 53 996
- накладные расходы, тенге 400 309
- сметная прибыль (8 %), тенге 72 685

Раздел 4 Система Т3

14	39	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	76,5	2 178,97	20,94	166 691	1 602	191	161 618,00	354 574,00
						2 155,53	0,24	164 898,00	18	-	26 265,00	

15	41	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	76,5	124,37	1,37	9 514	105	150	9 075,00	20 076,00
						121,04	-	9 260,00	-	-	1 487,00	
16	42	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,0765	88 957,47	-	6 805	-	156	6 584,00	14 460,00
						86 923,76	-	6 650,00	-	-	1 071,00	
17	48	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98%	комплект	13	6 774,76	60,23	88 072	783	10 374	75 700,00	176 874,00
						5 916,56	25,36	76 915,00	330	-	13 102,00	

Итого по разделу 4 **565 984**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 257 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 871
- накладные расходы, тенге 252 977
- сметная прибыль (8 %), тенге 41 923

Раздел 5 Система К1

5.1 Трубы

18	50	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	72,4	1 161,70	1,99	84 107	144	153	82 180,00	179 590,00
						1 157,60	0,65	83 810,00	47	-	13 303,00	
19	52	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	86,7	1 119,82	4,89	97 088	424	425	94 443,00	206 854,00
						1 110,03	1,50	96 240,00	130	-	15 323,00	
20	54	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	14,5	1 922,93	-	27 882	-	-	20 075,00	51 794,00
						1 922,93	-	27 882,00	-	-	3 837,00	
21	55	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	14,5	1 192,41	-	17 290	-	-	12 449,00	32 118,00
						1 192,41	-	17 290,00	-	-	2 379,00	
22	56	1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях//выпуск НР=98%	м трубопровода	5,6	1 355,26	62,24	7 589	349	244	7 008,00	15 765,00
						1 249,53	27,57	6 997,00	154	-	1 168,00	

5.2 Прочистка д.100 мм - 5 шт. 100%

23	74	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка коробки с крышкой НР=98% Коб.=5	кг изделия	63,6	893,10	3,72	56 801	237	50 965	5 632,00	67 428,00

						89,61	0,76	5 699,00	48	-	4 995,00	
5.3 Прочистка д.50 мм - 2 шт. 100%												
24	79	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка коробки с крышкой НР=98% Коб =2	кг изделия	21,06	893,10	3,72	18 809	78	16 843	1 865,00	22 328,00
						89,61	0,76	1 887,00	16	-	1 654,00	

Итого по разделу 5 **575 877**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	239 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 232
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	395
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 530
- накладные расходы, тенге	223 652
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 658

Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование

25	84	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	17	4 117,91	126,72	70 004	2 154	4 565	63 065,00	143 715,00
						3 722,67	62,77	63 285,00	1 067	-	10 646,00	
26	88	1117-0301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР=98%	комплект	5	9 794,01	491,65	48 970	2 458	16 442	30 564,00	85 897,00
						6 014,02	223,50	30 070,00	1 118	-	6 363,00	
27	92	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%	комплект	2	2 533,46	321,34	5 067	643	644	4 008,00	9 801,00
						1 889,97	155,10	3 780,00	310	-	726,00	
28	95	1117-0201-0103	Смесители. Установка для душа НР=98%	шт.	1	1 372,12	0,13	1 372	-	36	1 309,00	2 895,00
						1 336,34	-	1 336,00	-	-	214,00	
29	97	1117-0501-0104	Умывальники. Установка НР=98%	комплект	2	2 220,30	75,12	4 441	150	570	3 714,00	8 807,00
						1 859,96	35,12	3 720,00	70	-	652,00	

Итого по разделу 6 **251 115**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 191
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 565
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 257
- накладные расходы, тенге	102 660
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 602

Итого по акту **2 366 536**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 021 616
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 800

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		8 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге		155 654
- накладные расходы, тенге		979 598
- сметная прибыль (8 %), тенге		175 868
Временные здания и сооружения 2,9%		68 629,54
Итого		**2 435 165,54**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		46 024,63
Итого:		**2 481 190,17**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		49 623,80
Итого:		**2 530 813,98**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	2 644 700,61
ИТОГО ПО АКТУ		**2 644 700,61**
Всего с коэф. скидки К=0,9		**2 380 230,54**
Налог на добавочную стоимость (12%)		285 627,67
Всего:		**2 665 858,21**

СДАЛ : ТОО "Aziya Stroy Expert"
БИН/ИИН 081040004059
Директор

Әбу А.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.