Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2021 года № 104

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода н/п Сабалак,г.Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№54** от **06 июня 2025г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-I-1 Наружное газоснабжение.Площадка ШГРП** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=1,2 МПа										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	7 088,93	424,0 0,0	424,0 89,0	3 005 706,0 0,0	3 005 707,0 630 915,0			3 005 706,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСН 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	212,67	10 187,0 10 187,0	0,0 0,0	2 166 469,0 2 166 469,0	0,0 0,0			2 166 469,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м³	3,75	7 955,0 7 955,0	0,0 0,0	29 831,0 29 831,0	0,0 0,0			29 831,0	
4	4	6101-0104-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Срезка ПРС с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м²	3 760,14	88,0 0,0	88,0 21,0	330 892,0 0,0	330 892,0 78 963,0			330 892,0	
5	5	6101-0104-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Восстановление ПРС с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м²	3 760,14	88,0 0,0	88,0 21,0	330 892,0 0,0	330 892,0 78 963,0			330 892,0	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м³	5 616,42	61,0 0,0	61,0 15,0	342 602,0 0,0	342 601,0 84 246,0			342 602,0	
7	7	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	3,75	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	13 534,0 13 534,0	0,0 0,0			13 534,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	5 616,42	576,0 352,0	224,0 70,0	3 235 058,0 1 976 980,0	1 258 078,0 393 149,0			3 235 058,0	
9	9	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка/присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	1 396,98	3 286,0 3 286,0	0,0 0,0	4 590 476,0 4 590 476,0	0,0 0,0			4 590 476,0	
10	10	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	2 882	18,0 0,0	18,0 3,0	51 876,0 0,0	51 876,0 8 646,0			51 876,0	
11	11	6121-0105-0414 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 400 мм	км	2,3	6 047 847,0 2 019 959,0	4 027 888,0 989 227,0	13 910 048,0 4 645 906,0	9 264 142,0 2 275 222,0			13 910 048,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	14	241-202-0121 *РСПБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х44,7 мм	м	1 026,83215	56 256,0		57 765 469,0		57 765 469,0		57 765 469,0	
13	47	6124-0201-0303 *ЕСН РСПБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2 300	21,0 19,0	2,0 1,0	48 300,0 43 700,0	4 600,0 2 300,0			48 300,0	
14	48	249-101-0202 *РСПБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2 300	47,0		108 100,0		108 100,0		108 100,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=1,2 МПа					85 929 253 13 466 896	14 588 788 3 552 404	57 873 569 0	0 0	85 929 253	
			ИТОГО по акту					85 929 253 13 466 896	14 588 788 3 552 404	57 873 569 0	0 0	85 929 253	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**6,30%**		**5 413 542,94**						**5 413 542,94**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**3 824 587,00**						**3 824 587,00**	
			Итого									**95 167 382,94**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**		**4 567 139,80**						**4 567 139,80**	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	**3%**		**2 855 021,49**						**2 855 021,49**	
			ИТОГО сметная стоимость									**102 589 544,22**	
			в том числе на 2024г 100% К=1,0557	**1,0557**								**108 303 781,84**	
			ИТОГО в текущих ценах									**108 303 781,84**	
			Конкурсная скидка	**0,98000000000**								**2 166 075,64**	
			ИТОГО с конкурсным коэфф. К=0,98									**106 137 706,20**	
			НДС	**12%**								**12 736 524,74**	
			ВСЕГО с НДС									**118 874 230,94**	

Генподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**