Форма по приложению №1
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 180

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белое пятно)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№85** от **02 октября 2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное газоснабжение.Площадка ШГРП работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа										
1	168	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	2 694,07	437,0 0,0	437,0 102,0	1 177 309,0 0,0	1 177 308,0 274 795,0			1 177 309,0	
2	169	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСН 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	88,26	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	1 033 966,0 1 033 966,0	0,0 0,0			1 033 966,0	
3	170	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	159,6	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	1 460 021,0 1 460 021,0	0,0 0,0			1 460 021,0	
4	171	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	2 570,56	63,0 0,0	63,0 17,0	161 945,0 0,0	161 946,0 43 700,0			161 945,0	
5	172	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	159,6	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	662 340,0 662 340,0	0,0 0,0			662 340,0	
6	173	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	2 570,56	639,0 405,0	235,0 81,0	1 642 588,0 1 041 077,0	604 081,0 208 215,0			1 642 588,0	
7	174	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	121,7	18,0 0,0	18,0 3,0	2 191,0 0,0	2 191,0 365,0			2 191,0	
8	175	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	199,58	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	754 213,0 754 213,0	0,0 0,0			754 213,0	
9	176	6121-0105-0408 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	1,041	3 056 990,0 1 256 036,0	1 800 954,0 421 897,0	3 182 327,0 1 307 533,0	1 874 793,0 439 195,0			3 182 327,0	
10	177	6121-0105-0406 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,644	1 703 091,0 1 121 742,0	581 349,0 148 539,0	1 096 791,0 722 402,0	374 389,0 95 659,0			1 096 791,0	
11	178	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,407	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	592 697,0 402 288,0	190 409,0 51 690,0			592 697,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	179	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	37,37	297,0		11 099,0		11 099,0		11 099,0	
13	180	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	373,7	731,0		273 175,0		273 175,0		273 175,0	
14	182	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	650,44	4 428,0		2 880 148,0		2 880 148,0		2 880 148,0	
15	183	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	1 051,41	6 910,0		7 265 243,0		7 265 243,0		7 265 243,0	
16	187	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	8 415,0 7 977,0	438,0 8,0	8 415,0 7 977,0	438,0 8,0			8 415,0	
17	188	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	64	9 570,0 9 031,0	539,0 15,0	612 480,0 577 984,0	34 496,0 960,0			612 480,0	
18	191	241-209-1123 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200x63x200 мм	шт.	14	26 406,0		369 684,0		369 684,0		369 684,0	
19	197	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	7 329,0		7 329,0		7 329,0		7 329,0	
20	205	241-210-0321 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200x160 мм	шт.	1	8 929,0		8 929,0		8 929,0		8 929,0	
21	208	241-213-0314 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	26 773,0		53 546,0		53 546,0		53 546,0	
22	209	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	43 130,0		86 260,0		86 260,0		86 260,0	
23	210	241-211-0614 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	47	12 205,0		573 635,0		573 635,0		573 635,0	
24	215	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2 092	24,0 22,0	2,0 1,0	50 208,0 46 024,0	4 184,0 2 092,0			50 208,0	
25	216	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	2 092	47,0		98 324,0		98 324,0		98 324,0	
26	239	6121-0802-0402 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	34 317,0 6 945,0	27 372,0 3 027,0	34 317,0 6 945,0	27 372,0 3 027,0			34 317,0	
27	240	6121-0802-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	15	39 181,0 6 125,0	17 547,0 3 550,0	587 715,0 91 875,0	263 205,0 53 250,0	232 635,0		587 715,0	
28	241	6121-0105-0412 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,011	4 617 587,0 1 581 815,0	3 035 773,0 812 895,0	50 793,0 17 400,0	33 394,0 8 942,0			50 793,0	
29	242	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	26,41	17 406,0		459 692,0		459 692,0		459 692,0	
30	243	6121-0105-0410 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,0078	3 475 360,0 1 450 998,0	2 024 362,0 468 527,0	27 108,0 11 318,0	15 791,0 3 655,0			27 108,0	
31	244	241-201-0714 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,2 мм	м	7,878	9 457,0		74 502,0		74 502,0		74 502,0	
32	245	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	3,9564	1 638,0 822,0	0,0 0,0	6 481,0 3 252,0	0,0 0,0	3 229,0		6 481,0	
33	258	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,044	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	64 075,0 43 491,0	20 585,0 5 588,0			64 075,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	259	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	44,44	2 175,0		96 657,0		96 657,0		96 657,0	
35	260	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0144	1 456 258,0 988 423,0	467 836,0 127 003,0	20 970,0 14 233,0	6 737,0 1 829,0			20 970,0	
36	261	241-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	м	14,544	1 266,0		18 413,0		18 413,0		18 413,0	
37	262	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	8,2896	1 638,0 822,0	0,0 0,0	13 578,0 6 814,0	0,0 0,0	6 764,0		13 578,0	
38	263	6123-0207-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Ковер стальной. Устройство	шт.	12	24 976,0 16 767,0	6 034,0 1 808,0	299 712,0 201 204,0	72 408,0 21 696,0	26 100,0		299 712,0	
39	264	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	24	829,0		19 896,0		19 896,0		19 896,0	
40	265	245-107-0102 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	12	26 580,0		318 960,0		318 960,0		318 960,0	
41	266	261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Пробка-заглушки	шт.	12	197,0		2 364,0		2 364,0		2 364,0	
42	267	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Подушка ж/б	$м^3$	0,48	52 235,0		25 073,0		25 073,0		25 073,0	
43	271	6121-0901-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м	20	31 720,0 8 358,0	3 325,0 1 037,0	634 400,0 167 160,0	66 500,0 20 740,0	400 740,0		634 400,0	
44	273	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	45	13 028,0 12 690,0	114,0 0,0	586 260,0 571 050,0	5 130,0 0,0	10 080,0		586 260,0	
45	274	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	68	6 581,0 6 345,0	64,0 0,0	447 508,0 431 460,0	4 352,0 0,0	11 696,0		447 508,0	
46	275	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	3 325,0 3 173,0	31,0 0,0	66 500,0 63 460,0	620,0 0,0	2 420,0		66 500,0	
47	276	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	29	2 669,0 2 538,0	25,0 0,0	77 401,0 73 602,0	725,0 0,0	3 074,0		77 401,0	
48	277	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	2 013,0 1 904,0	19,0 0,0	10 065,0 9 520,0	95,0 0,0	450,0		10 065,0	
49	278	6123-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	10	39 479,0 34 533,0	2 815,0 0,0	394 790,0 345 330,0	28 150,0 0,0	21 310,0		394 790,0	
50	279	6123-0202-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 150 мм	шт.	3	74 198,0 60 211,0	7 882,0 0,0	222 594,0 180 633,0	23 646,0 0,0	18 315,0		222 594,0	
51	280	6123-0202-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 200 мм	шт.	2	108 660,0 87 863,0	10 385,0 0,0	217 320,0 175 726,0	20 770,0 0,0	20 824,0		217 320,0	
52	282	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом		2,092	1 040 337,0	728 446,0	2 176 385,0	1 523 909,0	47 229,0		2 176 385,0	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	283	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	2,092	289 315,0	170 505,0	605 247,0	356 696,0				
						2 985 443,0	1 983 264,0	6 245 547,0	4 148 988,0	17 128,0		6 245 547,0	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа	км трубопровода		993 992,0	477 287,0	2 079 431,0	998 484,0				
								37 263 939	10 686 612	13 464 923	0	37 263 939	
								13 114 976	2 590 586	0	0		
			ИТОГО по акту										
								37 263 939	10 686 612	13 464 923	0	37 263 939	
								13 114 976	2 590 586	0	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
										0,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%		2 347 628,16						2 347 628,16	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2 015 489,00						2 015 489,00	
			Итого									41 627 056,16	
			Сметная прибыль 5%	5%		1 980 578,36						1 980 578,36	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%		1 248 811,68						1 248 811,68	
			ИТОГО сметная стоимость									44 856 446,20	
			в том числе на III квартла 2024г 39% К=1,0557	1,0557								18 468 430,60	
			в том числе на IV квартал 2024г 61% К=1,075	1,075								29 414 614,60	
			ИТОГО в текущих ценах									47 883 045,19	
			Тендерная скидка	0,98000000000								957 660,90	
			ИТОГО с тендерным коэфф. К=0,98									46 925 384,29	
			НДС	12%								5 631 046,11	
			ВСЕГО с НДС									52 556 430,40	

Генподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**