Форма по приложению 31
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 199

Генподрядчик : **ТОО "AOS and Limited"**

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение села Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области. Корректировка**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **02-03 Наружные газопроводы. Низкое давление**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№54** от 10.09.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **02-03-01 Низкое давление подземный газопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Низкое давление подземный газопровод										
1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	3274,6	334,17 0,00	334,17 80,95	1094273,08 0,00	1094273,08 265078,87		190843,69 102822,44	1387939,21	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	11,6	2291,63 2291,63	0,00 0,00	26582,91 26582,91	0,00 0,00		19139,65 3657,83	49380,39	
3	3	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	3307,9	361,33 0,00	361,33 87,53	1195243,51 0,00	1195243,51 289540,49		208463,86 112303,21	1516010,58	
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	14,4	4816,30 4816,30	0,00 0,00	69354,72 69354,72	0,00 0,00		49935,46 9543,17	128833,35	
5	5	1101-0101-0370 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	3634	447,53 0,00	447,53 108,41	1626324,02 0,00	1626324,02 393961,94		283670,04 152809,70	2062803,76	
6	6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	4,3	7160,30 7160,30	0,00 0,00	30789,29 30789,29	0,00 0,00		22168,31 4236,62	57194,22	
7	7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	302,44	4816,30 4816,30	0,00 0,00	1456641,77 1456641,77	0,00 0,00		1048783,29 200433,04	2705858,10	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, ванны котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	576,9	1184,71 1184,71	0,00 0,00	683459,20 683459,20	0,00 0,00		492089,93 94046,24	1269595,37	
9	9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	511,87	31,73 0,00	31,73 9,10	16241,64 0,00	16241,64 4658,02		3352,75 1506,32	21160,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	1833,007	2220,00		4069275,54		4069275,54	3255542,04	4394817,58	
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	11,6	1184,71 1184,71	0,00 0,00	13742,64 13742,64	0,00 0,00		9894,68 1891,03	25528,35	
12	12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	12,41	1860,19 1860,19	0,00 0,00	23084,96 23084,96	0,00 0,00		16621,21 3176,46	42882,63	
13	13	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	3,6	2631,63 2631,63	0,00 0,00	9473,87 9473,87	0,00 0,00		6821,17 1303,60	17598,64	
14	14	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2551,5	31,73 0,00	31,73 9,10	80959,10 0,00	80959,10 23218,65		16712,33 7807,59	105479,02	
15	15	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	5690,9	43,21 0,00	43,21 12,39	245903,79 0,00	245903,79 70510,25		50762,83 23731,05	320397,67	
16	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	358,653012	4268,49 1568,10	258,39 70,09	1530906,80 562403,79	92672,35 25137,99	875830,66	581667,04 169004,47	2281578,31	
17	17	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5155	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	562980,36 380484,28	170146,50 72344,13	12349,59	448300,13 80902,44	1092182,93	
18	18	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0175	1120121,52 740284,53	353090,49 150371,42	19602,13 12954,98	6179,08 2631,50	468,06	15430,61 2802,62	37835,36	
19	19	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0381	1120121,52 740284,53	353090,49 150371,42	42676,63 28204,84	13452,75 5729,15	1019,04	33594,65 6101,70	82372,98	
20	20	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0882	1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	105008,71 68199,32	34204,27 14464,74	2605,12	81837,42 14947,69	201793,82	
21	21	1122-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1281	1396268,13 902839,59	441862,08 187170,58	178861,95 115653,75	56602,53 23976,55	6605,66	138234,00 25367,68	342463,63	
22	22	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0623	1630389,43 970936,98	578234,21 231732,45	101573,26 60489,37	36023,99 14436,93	5059,90	74177,04 14060,02	189810,32	
23	23	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0195	2137781,94 1006084,02	1026909,78 386428,20	41686,75 19618,64	20024,74 7535,35	2043,37	26882,45 5485,54	74054,74	
24	25	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	517,562	2123,00		1098784,13		1098784,13	87002,73	1186686,86	
25	26	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,57	2876,00		50531,32		50531,32	4042,51	54573,83	
26	27	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,2524	3903,00		149299,12		149299,12	11943,93	161243,05	
27	28	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	88,5528	4695,00		415755,40		415755,40	33260,43	449015,83	
28	29	241-102-0210 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	128,6124	6477,00		833022,51		833022,51	66641,80	899664,31	
29	30	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	62,5492	7849,00		490948,67		490948,67	39275,89	530224,56	
30	31	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,578	15384,00		301187,95		301187,95	24095,04	325282,99	
31	33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0827	1476275,76 748688,23	702850,40 224921,55	122088,01 61916,52	58126,47 18601,01	2045,02	9712,35 16144,03	217944,39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	35	241-112-01 25 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	82	757,00		62074,00		62074,00	4965,92	67039,92	
33	36	241-112-01 31 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	808,00		2424,00		2424,00	193,92	2617,92	
34	40	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	4666,00		23330,00		23330,00	1866,40	25196,40	
35	44	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,7115	554034,24 301341,07	252693,17 81324,18	948229,60 515745,24	432484,36 139186,33		648382,26 127728,95	1724340,81	
36	45	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0215	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	12625,51 6734,02	5891,49 1776,75		8425,67 1684,09	22735,27	
37	46	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,667	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	391684,40 208911,23	182773,17 55120,69		261391,60 52246,08	705322,08	
38	47	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,435	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	255446,35 136246,45	119199,90 35948,28		170472,79 34073,53	459992,67	
39	48	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,17	633907,90 327637,01	306270,89 89043,44	107764,34 55698,29	52066,05 15137,38		70127,32 14231,33	192122,99	
40	50	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0631	706107,89 355456,43	350651,46 96653,77	44555,41 22429,30	22126,10 6098,85		28242,87 5823,86	78622,14	
41	51	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,29	1511988,35 397827,80	1114160,55 274545,26	438476,62 115370,06	323106,56 79618,13		193038,31 50521,19	682036,12	
42	52	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3325	1511988,35 397827,80	1114160,55 274545,26	502736,13 132277,74	370458,38 91286,30		221328,40 57925,16	781989,69	
43	57	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТР 50838-2011	м	1728,615	1297,00		2242013,65		2242013,65	179361,09	2421374,74	
44	58	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТР 50838-2011	м	21,715	1804,00		39173,86		39173,86	3133,91	42307,77	
45	59	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТР 50838-2011	м	673,67	2619,00		1764341,73		1764341,73	141147,34	1905489,07	
46	60	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	439,35	3894,00		1710828,90		1710828,90	136866,31	1847695,21	
47	61	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	171,7	4896,00		840643,20		840643,20	67251,46	907894,66	
48	63	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	63,731	8241,00		525207,17		525207,17	42016,57	567223,74	
49	64	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	292,9	10415,00		3050553,50		3050553,50	244044,28	3294597,78	
50	65	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	335,825	12849,00		4315015,43		4315015,43	345201,23	4660216,66	
51	70	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	1622,49 1458,87	163,62 0,40	21092,37 18965,31	2127,06 5,20		18780,84 3189,81	43063,02	
52	74	СТИРАПС ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.63x5,8 с ЗП	шт	12	5769,38		69232,56		69232,56	5538,60	74771,16	
53	75	СТИРАПС ЛИСТ	Отвод 90 PE100 SDR11 д.75x6,8 с ЗП	шт	1	10052,46		10052,46		10052,46	804,20	10856,66	
54	76	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	9	1799,22	275,76	16192,98	2481,84		13586,49	32161,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	161	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	шт.		1523,46	1,40	1711,14	12,60		2382,39		
56	162	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	км трубопровода	0,0035	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	2055,32 1096,24	959,08 289,24		1371,62 274,15	3701,09	
57	163	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м трубы, уложенной в футляре	3,5	1903,68 1690,06	11,84 3,40	6662,88 5915,21	41,44 11,90	706,23	5867,86 1002,47	13533,21	
58	348	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м	3,5	3894,00		13629,00		13629,00	1090,32	14719,32	
59	349	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания	1,4	4175,86 1568,10	376,51 102,12	5846,20 2195,34	527,12 142,97	3123,75	2314,93 652,89	8814,02	
60	350	212-101-0308 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$ основания	5,824	9912,05 2327,55	3008,67 1622,80	57727,78 13555,65	17522,50 9451,19	26649,63	22776,79 6440,35	86944,92	
61	351	1122-0901-0204 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	$м^3$	5,824	29404,00		171248,90		171248,90	13699,91	184948,81	
62	352	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	11485,52 7326,09	3640,76 1224,30	22971,04 14652,18	7281,52 2448,60	1037,34	16929,78 3192,06	43092,88	
63	353	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7499,21 4609,25	2404,40 809,52	7499,21 4609,25	2404,40 809,52	485,56	5364,58 1029,10	13892,89	
64	356	242-101-2111 РСНБ РК 2022	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 200 мм	задвижка или клапан	4	4319,45 3803,57	220,50 100,12	17277,80 15214,28	882,00 400,48	1181,52	15458,60 2618,92	35355,32	
65	357	242-101-2109 РСНБ РК 2022	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	2	756112,00		1512224,00		1512224,00	120977,92	1633201,92	
66	359	242-101-2107 РСНБ РК 2022	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	шт.	1	463567,00		463567,00		463567,00	37085,36	500652,36	
67	360	242-101-2106 РСНБ РК 2022	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80 с наружным диаметром 90 мм	шт.	1	277593,00		277593,00		277593,00	22207,44	299800,44	
68	362	242-108-0503 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	3	218995,00		656985,00		656985,00	52558,80	709543,80	
69	363	242-108-0403 РС НБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	2	39816,00		79632,00		79632,00	6370,56	86002,56	
70	364	242-108-0303 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	2	37236,00		74472,00		74472,00	5957,76	80429,76	
71	366	222-525-0301 РС НБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т гаечный ключок	шт.	3	37236,00		111708,00		111708,00	8936,64	120644,64	
72	367	222-525-0101 РС НБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Т-образный ключ	т	0,0455	1018274,00		46331,47		46331,47	3706,52	50037,99	
				т	0,0189	973588,00		18400,81		18400,81	1472,07	19872,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	382	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	61	1622,49 1458,87	163,62 0,40	98971,89 88991,07	9980,82 24,40		88125,48 14967,57	202064,94	
74	383	СТИРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПД100 SDR11 75-76	шт	2	26601,05		53202,10		53202,10	4256,16	57458,26	
75	384	СТИРАЙС-ЛИСТ	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПД100 SDR11 63-57	шт	59	16515,80		974432,20		974432,20	77954,34	1052386,54	
76	387	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	3,6906	22535,13 13966,99	8568,14 4336,96	83168,15 51546,57	31621,57 16005,98		41207,06 9950,01	134325,22	
77	388	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	3690,6	34,00		125480,40		125480,40	10038,43	135518,83	
78	402	1122-0601-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,5155	812216,61 248531,22	221,48 60,07	418697,66 128117,84	114,18 30,97	290465,65	126867,32 43645,20	589210,18	
79	403	1122-0601-0902 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0175	1030691,07 274173,33	295,30 80,10	18037,09 4798,03	5,17 1,40	13233,89	4751,44 1823,08	24611,61	
80	404	1122-0601-0902 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0381	1030691,07 274173,33	295,30 80,10	39269,33 10446,00	11,25 3,05	28812,07	10344,57 3969,11	53583,01	
81	405	1122-0601-0903 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0882	1347904,60 286008,15	369,13 100,12	118885,19 25225,92	32,56 8,83	93626,71	24982,40 11509,41	155377,00	
82	406	1122-0601-0904 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1281	1618102,89 297842,97	442,96 120,15	207278,98 38153,68	56,74 15,39	169068,55	37787,39 19605,31	264671,68	
83	407	1122-0601-0905 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0623	1914720,59 98109,24	268092,72 81091,47	119287,09 6112,21	16702,18 5052,00	96472,71	11052,56 10427,17	140766,82	
84	408	1122-0601-0906 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0195	2985188,77 113154,07	708856,31 258770,40	58211,18 2206,50	13822,70 5046,02	42181,98	7180,00 5231,29	70622,47	
			Итого по разделу 1: Низкое давление подземный газопровод					39940710,58 5261979,60	6361057,96 1695758,02	28317672,99 0,00	5955253,82 3671696,80	49567661,20	
			ИТОГО по акту					39940710,58 5261979,60	6361057,96 1695758,02	28317672,99 0,00	5955253,82 3671696,80	49567661,20	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	1,30%		644 379,60						644 379,60	
			Итого с временными									50 212 040,80	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,29%		647 735,33						647 735,33	
			Итого									50 859 776,13	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		1 017 195,52						1 017 195,52	
			ИТОГО сметная стоимость									51 876 971,65	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	1,079								55 975 252,41	
			Тендерная скидка	0,95000000009								2 798 762,62	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с тендерный коэфф. К=0,95000000000									53 176 489,79	
			НДС	12%								6 381 178,78	
			ВСЕГО с НДС									59 557 668,57	

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**