Форма по приложению 54
Приказа Министра экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей и ГРПШ н/п Сабалак, г.Кызылорда, 1-ый пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **23 июля 2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа .ГРПШ-1,2										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	11 645,7	487,0 0,0	487,0 102,0	5 671 456,0 0,0	5 671 455,0 1 187 861,0			5 671 456,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСН 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	370,8	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	4 343 922,0 4 343 922,0	0,0 0,0			4 343 922,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м^3	343,5	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	3 142 338,0 3 142 338,0	0,0 0,0			3 142 338,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с) группа грунта 2	м^3	10 285,04	70,0 0,0	70,0 17,0	719 953,0 0,0	719 953,0 174 846,0			719 953,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	343,5	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	1 425 525,0 1 425 525,0	0,0 0,0			1 425 525,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	10 285,04	663,0 405,0	258,0 81,0	6 818 982,0 4 165 441,0	2 653 540,0 833 088,0			6 818 982,0	
7	7	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	978,5	20,0 0,0	20,0 5,0	19 570,0 0,0	19 571,0 4 893,0			19 570,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка/присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	1 633,58	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	6 173 299,0 6 173 299,0	0,0 0,0			6 173 299,0	
9	12	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	10,3	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	15 526 035,0 10 180 757,0	5 345 278,0 1 308 131,0			15 526 035,0	
10	17	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	5 050	1 227,0		6 196 350,0		6 196 350,0		6 196 350,0	
11	18	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5 353	605,0		3 238 565,0		3 238 565,0		3 238 565,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	23	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	130	5 148,0 4 809,0	339,0 2,0	669 240,0 625 170,0	44 070,0 260,0			669 240,0	
13	24	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	338	4 811,0 4 605,0	206,0 1,0	1 626 118,0 1 556 490,0	69 628,0 338,0			1 626 118,0	
14	36	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	24	1 990,0		47 760,0		47 760,0		47 760,0	
15	37	241-208-1205 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1 791,0		7 164,0		7 164,0		7 164,0	
16	38	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	6 210,0		6 210,0		6 210,0		6 210,0	
17	39	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	35	665,0		23 275,0		23 275,0		23 275,0	
18	40	241-208-1003 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 30°, 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	352,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0	
19	53	241-209-1005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 577,0		3 154,0		3 154,0		3 154,0	
20	54	241-209-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	14	2 551,0		35 714,0		35 714,0		35 714,0	
21	55	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	1 173,0		14 076,0		14 076,0		14 076,0	
22	62	241-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	12	1 772,0		21 264,0		21 264,0		21 264,0	
23	75	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	73	2 674,0		195 202,0		195 202,0		195 202,0	
24	76	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	281	1 314,0		369 234,0		369 234,0		369 234,0	
25	78	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10 300	24,0 22,0	2,0 1,0	247 200,0 226 600,0	20 600,0 10 300,0			247 200,0	
26	79	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	10 300	47,0		484 100,0		484 100,0		484 100,0	
27	223	6121-0901-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м²	м	115	32 063,0 8 358,0	3 669,0 1 037,0	3 687 245,0 961 170,0	421 935,0 119 255,0	2 304 140,0		3 687 245,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа .ГРПШ-1,2					60 716 471 32 800 712	14 966 030 3 638 972	12 949 728 0	0 0	60 716 471	
			ИТОГО по акту					60 716 471 32 800 712	14 966 030 3 638 972	12 949 728 0	0 0	60 716 471	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%		3 825 137,67						3 825 137,67	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			14 711 601,00						14 711 601,00	
			Итого									79 253 209,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль 5%	5%		3 227 080,43						3 227 080,43	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%		2 377 596,29						2 377 596,29	
			ИТОГО сметная стоимость									84 857 886,40	
			в том числе на 2024г 78% К=1,075	1,075								71 153 337,74	
			на 2025г 22% К=1,155	1,155								21 562 388,93	
			ИТОГО в текущих ценах									92 715 726,68	
			Конкурсная скидка	0,98000000000								1 854 314,53	
			ИТОГО с конкурсным коэфф. К=0,98									90 861 412,14	
			НДС	12%								10 903 369,46	
			ВСЕГО с НДС									101 764 781,60	

Генподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**