Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Генподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей п.п. Шаган, Сырдарьинского района Кызылординской области**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-2 Газопровод среднего давления**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№44 от 17.05.2025г.**
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2025 (месяц, год) на 2-2 Газопровод среднего давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Газопровод среднего давления (подземный газопровод)										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	6375,616	209,77 0,00	209,77 48,95	1337413,00 0,00	1337413,00 312086,00		224677,00 124962,00	1687052,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	197,184	2860,04 2860,04	0,00 0,00	563954,00 563954,00	0,00 0,00		406047,00 77600,00	1047601,00	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1722,49	1131,67 1131,67	0,00 0,00	1949290,00 1949290,00	0,00 0,00		1403485,00 268226,00	3621001,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	3041,87	53,62 0,00	53,62 15,42	163105,00 0,00	163105,00 46906,00		33765,00 15757,00	212627,00	
5	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	3041,87	26,48 0,00	26,48 7,62	80549,00 0,00	80549,00 23179,00		16700,00 7787,00	105036,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3041,87	235,38 121,19	114,19 50,24	715995,00 368644,00	347352,00 152824,00		375458,00 87302,00	1178755,00	
7	7	1101-0102-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	85,95	256,00 0,00	256,00 78,23	22003,00 0,00	22003,00 6724,00		4842,00 2148,00	28993,00	
8	8	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	730,575	81,00		59177,00			4734,00	63911,00	
9	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15пересечение (коммуникациями)	м³ грунта	108,16	2740,87 2740,87	0,00 0,00	296452,00 296452,00	0,00 0,00		213446,00 40791,00	550689,00	
10	16	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,429	527712,99 288056,25	239656,74 77715,70	1281815,00 699689,00	582126,00 188771,00		879575,00 172911,00	2334301,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	17	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,028	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	573175,00 307691,00	265484,00 81184,00		384986,00 76653,00	1034814,00	
12	18	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,383	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	213547,00 114636,00	98911,00 30247,00		143434,00 28558,00	385539,00	
13	19	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,126	602107,93 313096,68	289011,25 85092,11	75866,00 39450,00	36416,00 10722,00		49670,00 10043,00	135579,00	
14	20	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,642	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	430564,00 218076,00	212489,00 59208,00		274600,00 56413,00	761577,00	
15	21	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,712	1443460,36 380196,39	1063263,97 262349,88	2471204,00 650896,00	1820308,00 449143,00		1089039,00 284819,00	3845062,00	
16	22	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	2453,29	1297,00		3181917,00		3181917,00	254553,00	3436470,00	
17	23	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	1038,28	2619,00		2719255,00		2719255,00	217540,00	2936795,00	
18	24	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	386,83	3894,00		1506316,00		1506316,00	120505,00	1626821,00	
19	25	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125x11,4 мм	м	127,26	4896,00		623065,00		623065,00	49845,00	672910,00	
20	26	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	648,42	8241,00		5343629,00		5343629,00	427490,00	5771119,00	
21	27	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200x18,2 мм	м	1729,12	12849,00		22217463,00		22217463,00	1777397,00	23994860,00	
22	28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм/д63,д90,д110. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	351	1841,80 1615,22	11,43 3,25	646472,00 566942,00	4012,00 1141,00	75518,00	562404,00 96711,00	1305587,00	
23	29	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 150 мм/д125,д160. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	93,5	2021,77 1716,64	12,27 3,64	189035,00 160506,00	1147,00 340,00	27382,00	159238,00 27862,00	376135,00	
24	30	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	59	2108,81 1718,56	13,12 4,02	124420,00 101395,00	774,00 237,00	22251,00	100616,00 18003,00	243039,00	
25	226	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,227	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	126567,00 67943,00	58624,00 17927,00		85012,00 16926,00	228505,00	
26	227	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	229,27	3894,00		892777,00		892777,00	71422,00	964199,00	
27	228	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	20	9184,62 5077,99	3174,99 1123,80	183692,00 101560,00	63500,00 22476,00	18633,00	122795,00 24519,00	331006,00	
28	229	241-102-0017 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	20	926,00		18520,00		18520,00	1482,00	20002,00	
29	230	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	1706,75 1456,37	250,38 1,34	34135,00 29127,00	5008,00 27,00		28863,00 5040,00	68038,00	
30	231	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		40	1487,01	122,48	59480,00	4899,00		54050,00	122612,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	232	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	20	1364,53 6810,00	0,38	54581,00 136200,00	15,00	136200,00	9082,00 10896,00	147096,00	
32	233	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	20	701,00		14020,00		14020,00	1122,00	15142,00	
33	234	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	20	2103,00		42060,00		42060,00	3365,00	45425,00	
34	235	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	4	8221,00		32884,00		32884,00	2631,00	35515,00	
35	236	214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,053	403078,00		21363,00		21363,00	1709,00	23072,00	
36	237	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00086	813201,00		699,00		699,00	56,00	755,00	
37	238	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм/КОЛПАК. Установка	т фасонных частей	0,00502	444465,02 67429,04	4447,55 2009,45	2231,00 338,00	22,00 10,00	1870,00	345,00 206,00	2782,00	
38	239	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,28	42103,00		11789,00		11789,00	943,00	12732,00	
39	240	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,04	5195,00		208,00		208,00	17,00	225,00	
40	241	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	20	5354,53 1725,84	659,37 11,96	107091,00 34517,00	13187,00 239,00	59386,00	34408,00 11320,00	152819,00	
41	242	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм диаметром 15 мм	м	16	198,00		3168,00		3168,00	253,00	3421,00	
42	295	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0465	1640802,32 439210,68	1201591,64 291346,63	76297,00 20423,00	55874,00 13548,00		33631,00 8794,00	118722,00	
43	296	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	22	16638,33 1337,88	7897,53 1447,28	366043,00 29433,00	173746,00 31840,00	162864,00	60661,00 34136,00	460840,00	
44	297	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	69,185	20015,00		1384738,00		1384738,00	110779,00	1495517,00	
45	298	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	9184,62 5077,99	3174,99 1123,80	36738,00 20312,00	12700,00 4495,00	3727,00	24559,00 4904,00	66201,00	
46	299	241-102-0117 РС НБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4	926,00		3704,00		3704,00	296,00	4000,00	
47	300	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3910,30 3380,00	530,30 15,50	15641,00 13520,00	2121,00 62,00		13446,00 2327,00	31414,00	
48	301	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1487,01 1364,53	122,48 0,38	11896,00 10916,00	980,00 3,00		10810,00 1816,00	24522,00	
49	302	241-215-0311 РС НБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11.PN 16 размерами 250х6,3 мм	шт.	4	8268,00		33072,00		33072,00	2646,00	35718,00	
50	303	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804,00		2804,00	224,00	3028,00	
51	304	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2103,00		8412,00		8412,00	673,00	9085,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	305	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,8	8221,00		6577,00		6577,00	526,00	7103,00	
53	306	214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	403078,00		4273,00		4273,00	342,00	4615,00	
54	307	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	813201,00		140,00		140,00	11,00	151,00	
55	308	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм/КОЛПАК. Установка	т фасонных частей	0,001004	444465,02 67429,04	4447,55 2009,45	446,00 68,00	4,00 2,00	374,00	69,00 41,00	556,00	
56	309	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,056	42103,00		2358,00		2358,00	189,00	2547,00	
57	310	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,08	5195,00		416,00		416,00	33,00	449,00	
58	311	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	5354,53 1725,84	659,37 11,96	21418,00 6903,00	2638,00 48,00	11877,00	6882,00 2264,00	30564,00	
59	312	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	3,2	198,00		634,00		634,00	51,00	685,00	
60	330	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	6424	7,51 6,68	0,83 0,38	48244,00 42912,00	5332,00 2441,00		32634,00 6488,00	87366,00	
61	331	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	6,42	72675,13 44895,24	27779,89 13937,13	466574,00 288227,00	178347,00 89476,00		230399,00 55758,00	752731,00	
62	332	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	6424	17,00		109208,00		109208,00	8737,00	117945,00	
63	333	243-105-0202 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-1	км	6,42	212829,00		1366362,00		1366362,00	109309,00	1475671,00	
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									64256049,00	
			ИТОГО по акту									64256049,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	2,90%		1 863 425,42						1 863 425,42	
			Итого с временными									66 119 474,42	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%	0,71%		469 448,27						469 448,27	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2 243 562,00						2 243 562,00	
			Итого									68 832 484,69	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		1 331 778,45						1 331 778,45	
			ИТОГО сметная стоимость									70 164 263,14	
			в том числе на 2023г 100%, К=1,079	1,079								75 707 239,93	
			ИТОГО в текущих ценах									75 707 239,93	
			Конкурсная скидка	0,97999999990								1 514 144,81	
			ИТОГО с конкурсным коэфф. К=0,9799999999									74 193 095,13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	12%								8 903 171,42	
			ВСЕГО с НДС									83 096 266,54	

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**