Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» 12. 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «АЭS and Limited», директор Рахатұлы Ұлан , Республика Казахстан, г.Косшы, ул. Баян Сулу, №10, БИН 100940016554, тел.87781605656
наименование организации, юридический адрес

в лице директора - Рахатұлы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей н.п.Шаган, Сырдарьинского района, Кызылординской области», РК, Кызылординская область, Сырдарьинский район., с. Шаган**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Руководитель Бакытжанулы Мейірхан**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **ТОО «Сырэнергогазстрой», ТОО «ДосСтройПроект», ТОО «КазСтройЭлит», ТОО «SENIM GROUP STROY», ТОО «Курылыс Бизнес и К»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Строй-проект-инвентаризация», Рабочий проект №15-2021
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Рабочий проект №40/1 от 20.02.2023 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода	п.м	68361		71114,4	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø63x5,8мм	п.м	24158		27017,4м	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø90x8,2мм	п.м	8945		8945	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø110x10мм	п.м	5108,5		5108,5	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø125x11,4мм	п.м	1742,5		1742,5	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø160x14,6мм	п.м	2048		2048	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø200x18,2мм	п.м	5384		5384	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø250x22,7мм	п.м	1142		1142	

Труба ПЭ100 SDR11 Ø355х32,2мм	п.м	18897		18897	
Труба Ст Ø325х7мм	п.м	295		295	
Труба Ст Ø57х3,0мм	п.м	396		396	
Труба Ст Ø89х4,0мм	п.м	115		115	
Труба Ст Ø108х4,0мм	п.м	6		6	
Труба Ст Ø159х4,0мм	п.м	3		3	
Труба Ст Ø219х7,0мм	п.м	121		121	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-15-2ВУ-1	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-13-2Н-У1	шт	2		2	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-07-2У1	шт	4		4	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-04-2У1	шт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газоснабжение разработано на основании технических условий №16 от 02.03.2021 года,выданные КГП "Қызылорда газ тарату жүйесі" в соответствии СП РК 4.03-101-2013 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб»; СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы». Для газоснабжения природным газом территории н.п. Шаган запроектирован газопровод высокого, среднего, низкого давления. Прокладка газопровода высокого давления от точки врезки до ГРПШ-15-2ВУ-1 н.п.Шаган в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб. Прокладка газопровода среднего давления от ГРПШ-15-2ВУ-1 до ГРПШ которая снижает давление газа со среднего на низкое в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб. Газопровод высокого, среднего, низкого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11, СТ РК ГОСТ 50538-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Прокладка газопровода высокого давления от точки врезки до ГРПШ-15-2ВУ-1 н.п.Шаган в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб. Прокладка газопровода среднего давления от ГРПШ-15-2ВУ-1 до ГРПШ, которая снижает давление газа со среднего на низкое в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб.

Газопровод высокого, среднего, низкого давления запроектирован из полиэтиленовых

труб ПЭ100 SDR11, СТ РК ГОСТ 50538-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Уровень ответственности- II (технически сложный) уровень.
Характеристика строительной площадки
В геолого-литологическом строении территории, до глубины 3,0м. принимают участие: с поверхности земли распространен почвенно-растительный слой, мощностью 0,20м, вдоль дорог вскрытые насыпные грунты, мощностью 0,30м. Ниже до исследуемой глубины-3,0м. залегают четвертичные отложения аллювиального генезиса, представленные суглинком коричневым, комковатой структуры, от твердой до мягкопластичной консистенции, вскрытой мощностью 2,7-2,8м. Согласно СП РК 2.03-30-2017, сейсмичность территория проектируемого участка составляет шесть баллов, при второй категории по сейсмическим свойствам. Опознавательный столбик принят по серии С.3.017-3 в.1 с монолитным фундаментом из бетона кл.С12/15 на ССЦ с водонепроницаемостью W6, морозостойкостью F100.

Рама под ГРПШ выполнены с размерами 1,65х0,87м (для опоры ОП1), 2,7х1,13м (для опоры ОП-2), 1,5х0,87м (для опоры ОП-3). Рама выполнена из стальных уголков по ГОСТ 8509-93. Стойки установлены на монолитные фундаменты из бетона кл. С12/15 на ССЦ с водонепроницаемостью W6 морозостойкостью F100. Ограждение ГРПШ принято из сетчатых панелей по серии 3.017-3 размерами: 3,0х4,0м (для ГРПШ 1, 2,3,5,6,7,8); 5,0х3,0м (для ГРПШ – 4); 6,0х4,0м (для ГРПШ – 15-2ВУ1). Стойки ограждения приняты из металлических труб диам.57х3,5мм по ГОСТ 8732-78. Стойки установлены на монолитные фундаменты из бетона кл.С12/15 на ССЦ с водонепроницаемость. W6 морозостойкостью F100. Опоры под технологические трубопроводы. тСтойки опор - из металлических труб диам.108х4мм по ГОСТ 10704-91. Стойки установлены на монолитные фундаменты из бетона кл.С12/15; W6; F100 на ССЦ. Основанием под опоры является - супесь темно-коричневого цвета, не просадочная. Под фундаментами предусмотрена щебеночная подготовка, пропитанная битумом. Фундаменты приняты в соответствии с требованиями СН РК 5.01-02-2013 "Основания зданий и сооружений" При производстве СМР возведение монолитных железобетонных конструкций выполнять, руководствуясь указаниями СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции". Монтаж стальных конструкций следует выполнять в соответствии с требованиями НТП РК 03-01-1.1-2011-"Стальные конструкции"
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: Сентябрь 2024 года;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10
фактически, месяц: 15.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей н.п.Шаган, Сырдарьинского района, Кызылординской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АЭS and Limited» Рахатулы Ұлан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)