Генподрядчик: **ТОО "AЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект: **02-03 Газопроводы среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 20 апреля 2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 02-03-01 строительно-монтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	1040	209,77 0,00	209,77 48,95	218160,80 0,00	218160,80 50908,00		36649,60 2038,4,00	275194,40	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	39,6	2860,04 2860,04	0,00 0,00	113257,58 113257,58	0,00 0,00		81545,51 15584,18	210387,27	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³	69,3	6979,04 1499,28	247,06 66,98	483647,47 103900,10	17121,25 4641,71	362626,11	107456,58 47288,24	638392,29	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в позиции в учет принята засыпка на 0,1 м)	м³	207,9	1131,67 1131,67	0,00 0,00	235274,19 235274,19	0,00 0,00		169396,92 32374,19	437045,30	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³	488,9	45,97 0,00	45,97 13,22	22474,73 0,00	22474,73 6463,26		4654,33 2170,72	29299,78	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	488,9	235,38 121,19	114,19 50,24	115077,28 59249,79	55827,50 24562,34		60344,93 14031,43	189453,64	
7	12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1155	7,51 6,68	0,83 0,38	8674,05 7715,40	958,65 438,90		5867,40 1166,55	15708,00	
8	13	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о проложенных подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 мм х 0,2 м	м	1155	17,00		19635,00		19635,00	1570,80	21205,80	
9	16	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	32	11233,49 5077,99	3174,99 1123,80	359471,68 162495,68	101596,68 35961,60	95376,32	196472,64 44475,52	600419,84	
10	17	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП1 ОСТ 13015-2012	шт.	32	1345,00		43040,00		43040,00	3443,20	46483,20	
11	18	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	16	6560,00		104960,00		104960,00	8396,80	113356,80	
12	19	241-213-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	32	381,00		12192,00		12192,00	975,36	13167,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	20	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Установка опознавательного знака		1	3463,63	0,00	3463,63	0,00	950,69	2286,78	6210,44	
				знак		2512,94	0,00	2512,94	0,00		460,03		
14	21	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65		0,01	152037,00		1520,37		1520,37		1642,00	
				100 шт.							121,63		
15	22	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м		1	911,69	440,33	911,69	440,33		693,25	1733,34	
				маркер		471,36	228,89	471,36	228,89		128,40		
16	23	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1401-XR)		1	12665,00		12665,00		12665,00		13678,20	
				шт.							1013,20		
17	24	1125-0108-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)		1	303111,67	175656,55	303111,67	175656,55		167900,00	508692,60	
				пересечение		127455,12	57050,37	127455,12	57050,37		37680,93		
18	25	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П		0,0859	470485,00		40414,66		40414,66		43647,83	
				т							3233,17		
19	26	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,00136	486132,00		661,14		661,14		714,03	
				т							52,89		
20	27	217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8		0,001824	477252,00		870,51		870,51		940,15	
				т							69,64		
21	28	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30		0,002	21256,00		42,51		42,51		45,91	
				м³							3,40		
22	29	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV		0,05	180647,00		9032,35		9032,35		9754,94	
				т							722,59		
23	30	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,008	1049217,82	317618,66	8393,74	2540,95	209,28	6649,27	16246,45	
				км		705438,72	134115,78	5643,51	1072,93		1203,44		
24	31	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		8,08	1801,00		14552,08		14552,08		15716,25	
				м							1164,17		
25	32	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002	8531433,86	557038,98	17062,87	1114,07	14092,81	2275,91	20885,88	
				км		927987,84	221461,54	1855,98	442,92		1547,10		
26	33	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной кругоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		2	600,00		1200,00		1200,00		1296,00	
				шт.							96,00		
27	34	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной кругоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм		1	3997,00		3997,00		3997,00		4316,76	
				шт.							319,76		
28	35	241-114-0137 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,0-76х3,0 мм		1	1731,00		1731,00		1731,00		1869,48	
				шт.							138,48		
29	36	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм		4	516,00		2064,00		2064,00		2229,12	
				шт.							165,12		
30	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		2,3	112,56	3,09	258,89	7,11	109,82	98,53	386,01	
				м²		61,72	0,37	141,96	0,85		28,59		
31	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		2,3	188,55	4,51	433,67	10,37	257,28	115,71	593,33	
				м²		72,18	0,74	166,01	1,70		43,95		
32	39	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		4	2199,01	127,07	8796,04	508,28	623,84	7814,64	17939,52	
				задвижка или клапан		1915,98	57,41	7663,92	229,64		1328,84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	40	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	39658,00		158632,00		158632,00		171322,56	
											12690,56		
34	41	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	797,01	37,13	6376,08	297,04	223,20	5797,28	13147,20	
						731,98	0,00	5855,84	0,00		973,84		
35	42	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2504,00		20032,00		20032,00		21634,56	
											1602,56		
36	43	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км	0,555	557562,77	258252,62	309447,34	143330,21		207847,54	558678,47	
						299310,15	78972,75	166117,13	43829,88		41383,59		
37	44	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	560,55	1297,00		727033,35		727033,35		785196,02	
											58162,67		
38	45	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км	0,108	557562,77	258252,62	60216,78	27891,29		40446,01	108715,81	
						299310,15	78972,75	32325,50	8529,06		8053,02		
39	46	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	109,08	2619,00		285680,52		285680,52		308534,96	
											22854,44		
40	47	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,145	557562,77	258252,62	80846,60	37446,63		54302,51	145961,04	
						299310,15	78972,75	43399,97	11451,05		10811,93		
41	48	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	146,45	3894,00		570276,30		570276,30		615898,40	
											45622,10		
42	49	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км	0,265	602107,93	289011,25	159558,60	76587,98		104464,83	285145,31	
						313096,68	85092,11	82970,62	22549,41		21121,88		
43	50	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	267,65	4896,00		1310414,40		1310414,40		1415247,55	
											104833,15		
44	51	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,082	670660,79	330979,31	54994,18	27140,30		35073,49	97273,08	
						339681,48	92364,42	27853,88	7573,88		7205,41		
45	52	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	82,82	8241,00		682519,62		682519,62		737121,19	
											54601,57		
46	53	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (футляр)	км	0,008	557562,77	258252,62	4460,50	2066,02		2996,00	8053,02	
						299310,15	78972,75	2394,48	631,78		596,52		
47	54	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	8,08	2542,00		20539,36		20539,36		22182,51	
											1643,15		
48	55	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею (футляр)	км	0,004	655871,26	324153,03	2623,49	1296,61		1675,28	4642,67	
						331718,23	91333,20	1326,87	365,33		343,90		
49	56	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	4,04	4127,00		16673,08		16673,08		18006,93	
											1333,85		
50	57	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею (футляр)	км	0,013	684283,79	338936,42	8895,69	4406,17		5648,18	15707,38	
						345347,37	93516,50	4489,52	1215,71		1163,51		
51	58	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	0,01313	6560,00		86,13		86,13		93,02	
											6,89		
52	59	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с последующим расширением бурового канала в грунтах I-3 групп	м	109	8247,32	4660,45	898957,88	507980,05	282936,75	213475,41	1201427,43	
						991,12	987,15	108032,08	107599,35		88994,14		
53	60	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	111,18	2542,00		282619,56		282619,56		305229,12	
											22609,56		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	61	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	11	16177,69	7570,32	177954,59	83273,52	81432,12	27663,57	222067,56	
						1204,45	1335,82	13248,95	14694,02		16449,40		
55	62	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	11,22	5157,00		57861,54		57861,54		62490,46	
											4628,92		
56	63	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	9	16177,69	7570,32	145599,21	68132,88	66626,28	22633,83	181691,64	
						1204,45	1335,82	10840,05	12022,38		13458,60		
57	64	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	9,18	6560,00		60220,80		60220,80		65038,46	
											4817,66		
58	65	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	4	9847,80	3174,99	39391,20	12699,96	6379,28	24559,08	69066,32	
						5077,99	1123,80	20311,96	4495,20		5116,04		
59	66	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	4	1158,00		4632,00		4632,00		5002,56	
											370,56		
60	67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,5	39801,14	1611,12	19900,57	805,56	18190,32	981,14	22552,25	
						1809,38	346,96	904,69	173,48		1670,54		
61	70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м³	16	1131,67	0,00	18106,72	0,00		13036,80	33635,04	
						1131,67	0,00	18106,72	0,00		2491,52		
62	71	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	16	4757,00		76112,00		76112,00		82200,96	
											6088,96		
63	72	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16)	шт.	4	1547,67	153,06	6190,68	612,24		5524,16	12652,04	
						1394,61	0,38	5578,44	1,52		937,20		
64	73	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	4	64681,25		258725,00		258725,00		279423,00	
											20698,00		
65	74	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты)	шт.	8	1547,67	153,06	12381,36	1224,48		11048,32	25304,08	
						1394,61	0,38	11156,88	3,04		1874,40		
66	75	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	849,00		6792,00		6792,00		7335,36	
											543,36		
67	76	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	4	31707,00		126828,00		126828,00		136974,24	
											10146,24		
68	77	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1957,00		7828,00		7828,00		8454,24	
											626,24		
69	78	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	1	9847,80	3174,99	9847,80	3174,99	1594,82	6139,77	17266,58	
						5077,99	1123,80	5077,99	1123,80		1279,01		
70	79	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	1	1158,00		1158,00		1158,00		1250,64	
											92,64		
71	80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,125	39801,14	1611,12	4975,14	201,39	4547,58	245,28	5638,05	
						1809,38	346,96	226,17	43,37		417,63		
72	141	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км	1,155	545221,20	447822,80	629730,49	517235,33	10754,09	204043,33	900475,73	
						88087,50	106045,35	101741,06	122482,38		66701,91		
73	143	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	97	1647,74	42,75	159830,78	4146,75	8353,64	89871,47	269678,43	
						1518,87	0,00	147330,39	0,00		19976,18		
74	144	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		97	224,51	0,00	21777,47	0,00		13284,15	37866,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту	стык		224,51	0,00	21777,47	0,00		2805,24		
												12543934,65	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	2,90%		363 774,10						363 774,10	
			Итого с временными									12 907 708,75	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		91 644,73						91 644,73	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			802 733,00						802 733,00	
			Итого									13 802 086,49	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		259 987,07						259 987,07	
			ИТОГО сметная стоимость									14 062 073,56	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	1,079								15 172 977,37	
			ИТОГО в текущих ценах									15 172 977,37	
			Договорная скидка	0,95000000347								758 648,82	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,95000000347									14 414 328,55	
			НДС	12%								1 729 719,43	
			ВСЕГО с НДС									16 144 047,97	

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**