Форма по КНД 0-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2021 года № 187

Генподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенном пункте Аксу, Жалагашского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12** от **11.02.2024г.**

Акт выполненных работ

за **Март 2024 (месяц, год) на 02-02-01 Газопровод среднего давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	783,745	183,86 0,00	183,86 39,38	144099,00 0,00	144099,00 30864,00		22219,00 13308,00	179626,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	33,15	2383,37 2383,37	0,00 0,00	79009,00 79009,00	0,00 0,00		56886,00 10872,00	146767,00	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	107,491	6979,04 -1499,28	-247,06 -66,98	-750184,00 -161159,00	-26557,00 -7200,00	-562468,00	-166676,00 -73349,00	-990209,00	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1	м³ грунта	55,41	1131,67 1131,67	0,00 0,00	62706,00 62706,00	0,00 0,00		45148,00 8628,00	116482,00	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	422,96	36,71 0,00	36,71 10,39	15527,00 0,00	15527,00 4395,00		3164,00 1497,00	20188,00	
6	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	428,41	147,92 0,00	147,92 42,24	63370,00 0,00	63370,00 18096,00		13028,00 6113,00	82511,00	
7	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,62	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	345689,00 185572,00	160117,00 48963,00		232190,00 46230,00	624109,00	
8	11	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	461,57	3894,00		1797354,00		1797354,00	143788,00	1941142,00	
9	12	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	164,63	2619,00		431166,00		431166,00	34493,00	465659,00	
10	13	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,39	54590,62 49753,44	3812,18 1722,38	21290,00 19404,00	1487,00 672,00	400,00	19875,00 3293,00	44458,00	
11	14	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	393,9	1297,00		510888,00		510888,00	40871,00	551759,00	
12	188	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,856	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	29632,00 10718,00	18914,00 5271,00		9753,00 3151,00	42536,00	
13	189	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о прокладываемых подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	856	34,00		29104,00		29104,00	2328,00	31432,00	
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД					2779650,00	376957,00	2206444,00	235587,00	3256460,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					196250,00	101061,00	0,00	241 223,00		
								2779650,00	376957,00	2206444,00	235587,00	3256460	
			В том числе:					196250,00	101061,00	0,00	241 223,00		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	1,30%		42 333,98						42 333,98	
			Итого с временными									3 298 794,31	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,67%		22 101,92						22 101,92	
			Итого									3 320 896,24	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		66 417,92						66 417,92	
			ИТОГО сметная стоимость									3 387 314,16	
			в том числе на 2023г 100% К=1,0450539	1,045								3 539 925,87	
			ИТОГО в текущих ценах									3 539 925,87	
			Тендерная скидка	0,94999999971								176 996,29	
			ИТОГО с тендерным коэфф. К=0,94999999971									3 362 929,58	
			НДС	12%								403 551,55	
			ВСЕГО с НДС									3 766 481,13	

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**